



УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 июля 2024 года

№ 281-уг

Иркутск

О внесении изменения в план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области

В целях координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2024 года № 870-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2126-р», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 6 марта 2020 года № 49-уг, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

ПЛАН ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОСТРАДАВШИХ ИЛИ УТРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ																						
№ фпИ	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исполнительские работы						Строительно-монтажные работы								
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)		Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)		Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
								План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																						
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТУЛУН"																						
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																						
1	1	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 6 в г. Тулузе по ул. Жданова, 1-6	капитальный ремонт	3 101 кв.м	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуза"	№ 221-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральная проектная экспертиза"	23.07.2019	23.07.2019	26.09.2019	10.10.2019	05.11.2019	05.11.2019	ООО "Стройсервис" ООО "Басота"	27.07.2019	27.07.2019	31.08.2019	31.08.2019	9 499,5		
22	2	Капитальный ремонт в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулузы "Детский сад "Амурчик", пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулуза, ул. Ленина, 34 блок - 1, блок - 2	капитальный ремонт	768 кв.м	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуза"	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральная проектная экспертиза"	23.07.2019	23.07.2019	02.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	24.10.2019	ООО "ДемостройПрофи"	27.08.2019	29.07.2019	10.10.2019	21.10.2019	139 042,1		
21	3	Капитальный ремонт в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулузы "Детский сад "Амурчик", пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенного по адресу: г. Тулуза, ул. Ленина, д. 90а	капитальный ремонт	856 кв.м	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуза"	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральная проектная экспертиза"	23.07.2019	23.07.2019	11.09.2019	04.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	ООО "ДемостройПрофи"	28.08.2019	22.07.2019	01.10.2019	20.01.2020	16 833,1		
4	4	Строительство объекта "Образовательная школа на 1275 мест в г. Тулузе, микрорайон Угольников"	строительство	1275 мест	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	ПАО "НК Роснефть"	ООО "СипИ" от 25.08.2019	25.08.2019	25.08.2019	15.03.2020	14.03.2020	01.05.2020	15.05.2020	«ЭНКА Инжиниринг Самой Анном Ширкет»	01.10.2019	01.10.2019	01.09.2020	14.08.2020	1 160 419,6		
2	5	Монтаж железного здания мастерских муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулузы «Средняя общеобразовательная школа № 6» по адресу: Иркутская область, г. Тулуза, ул. Жданова, 1Б	монтаж модульных зданий	249 кв.м	г. Тулуза	Министерство образования Иркутской области (Парфенов М.А.)	Муниципальное образование "город Тулуза"	№ 209-2019 от 25.09.19 ООО "АЛБ Модуль" г. Красноярск	25.09.2019	25.09.2019	18.11.2019	18.11.2019	18.12.2019	18.12.2019	ООО "Сибирский энергетический ресурс"	30.12.2019	30.12.2019	15.08.2020	07.12.2020	15 861,8		
5	6	Строительство школы на 1275 мест, г. Тулуза, мкр. Березовая Роща	строительство	1275 мест	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	ОПСУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "СипИ" от 18.05.20 № 013420000120000783	20.05.2020	18.05.2020	01.07.2020 / 15.07.2020	20.07.2020	01.09.2020	25.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ПромСтройМонтаж"	10.09.2020	21.05.2020	15.11.2022	10.11.2022	1 746 526,6		
6	7	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 220 мест по адресу: Иркутская область, город Тулуза, ул. 3-я Заречная, 4а"	строительство	250 мест	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	ОПСУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Северный ветер" от 20.09.2019 №287-19	20.09.2019	20.09.2019	20.04.2020	27.04.2020	25.06.2020	11.06.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Чернышов СпецСтрой"	01.08.2020	13.11.2020	01.09.2023	29.12.2023	573 284,2		
20	8	Строительство объекта "Детский сад на 140 мест в г. Тулузе Иркутской области с использованием средств областного бюджета" (ул. Заречная)	строительство	140 мест	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	ОПСУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "СипИ" от 24.11.2019 № 296-19	26.11.2019	26.11.2019	20.04.2020	27.04.2020	25.06.2020 / 01.07.2020	02.07.2020	АО "ДСИО"	01.08.2020	13.11.2020	06.10.2022	06.10.2022	209 195,6		
20	9	Строительство центра развития творчества детей и молодежи "Христева"	строительство	4000 кв.м	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуза"	ООО "Детский гарант" от 24.10.2019 № 347-19	24.10.2019	24.10.2019	10.03.2020	10.04.2020	30.05.2020 / 20.07.2020	20.07.2020	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		353 300,8		
31	10	«Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в г. Тулузе, мкр. Угольников»	строительство	140 мест	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	ОПСУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "ПНК" от 18.05.20 № 013420000120000782	20.05.2020	18.05.2020	23.06.2020 / 10.07.2020	02.07.2020	01.08.2020 / 24.09.2020	25.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ДомСтрой"	01.08.2020	21.05.2020	01.07.2021	11.06.2021	203 430,3		
32	11	«Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в г. Тулузе Иркутской области, мкр. Березовая роща»	строительство	220 мест	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	ОПСУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСР "Весталь" от 25.05.20 № 013420000120000786	25.05.2020	25.05.2020	01.06.2020	23.06.2020	16.07.2020 / 27.08.2020	02.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Чернышов СпецСтрой"	01.08.2020	24.07.2020	25.03.2022	25.03.2022	287 872,8		
30	12	Строительство пункта технического обслуживания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Тулузский аграрный техникум", г. Тулуза, ул. Горьковского, 12	строительство	1 здание - 1152 кв.м 2 здание - 648 кв.м	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	ОПСУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Проекты" от 15.05.20 № 013420000120000787	18.05.2020	15.05.2020	01.06.2020 / 15.07.2020	31.07.2020	15.07.2020 / 16.09.2020	05.11.2020	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		106 890,0		
23	13	Строительство детского сада на 240 мест г. Тулуза Иркутской области с использованием средств областного бюджета	строительство	240 мест	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуза"	ЦПИСР "Весталь" МК № 197-20 (№ 013420000120000051)	03.08.2020/ 24.08.2020	05.08.2020	15.12.2020	05.02.2021	15.03.2021	15.04.2021	№ 297-22 от 30.12.2022 ООО "СИБСТАЛЬСТРОЙ"	30.12.2022	20.02.2023	25.12.2025		393 440,1		
3	14	1-й этап реконструкции - Спортивный зал по адресу: Иркутская область, г. Тулуза, ул. Жданова 1Б. МБОУ СОШ № 6	строительство	450 мест мощность школы	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуза"	ООО "ОПТИМУМ" МК № 193-20 (013430002162000048) от 7.08.2020	03.08.2020/ 24.08.2020	05.08.2020	15.12.2020	15.02.2021	21.05.2021	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		113 522,5			
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																						
60	15	Капитальный ремонт объекта "Плавательный бассейн "Дельфин" по адресу: г. Тулуза, улица Урицкого, 13А	капитальный ремонт	1 792 кв.м	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуза"	№200-19 от 17.07.2019 ООО "Ново-Строй"	17.07.2019	17.07.2019	22.08.2019	22.08.2019	03.10.2019	03.10.2019	ООО "НовоСтрой"	23.09.2019	23.09.2019	30.12.2019	04.01.2020	55 126,1		
61	16	Капитальный ремонт объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимпиец" по адресу: Иркутская область, г. Тулуза, улица Урицкого, 13А/1	капитальный ремонт	1 283 кв.м	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуза"	№201-19 от 17.07.2019 ООО "Ново-Строй"	17.07.2019	17.07.2019	12.08.2019	12.08.2019	23.09.2019	23.09.2019	ООО "НовоСтрой"	19.09.2019	19.09.2019	30.12.2019	04.01.2020	32 399,4		
64	17	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулуза, ул. Ленина д. 19а	капитальный ремонт	208 кв.м	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуза"	ИП Глушкова И.А. от 22.10.2019 г. № 328-19	20.09.2019	22.10.2019	20.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	27.02.2020	ООО "Стройсервис"	21.11.2019	21.11.2019	31.12.2019	04.03.2020	19 019,2		
62	18	Строительство плоскостного сооружения для зимних видов спорта "Холодный корт" муниципального бюджетного учреждения "ЦФК" города Тулузы г. Тулуза	строительство	надлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулуза	Министерство строительства Иркутской области (Газман А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуза"	ООО "НовоСтрой" от 11.10.2019г. № 329-19	11.10.2019	11.10.2019	02.03.2020	01.04.2020	30.07.2020	28.04.2020	ООО "НовоСтрой"	15.04.2020	15.11.2019	01.09.2020	14.08.2020	10 911,2		

63	19	Реконструкция стадиона Спортивного МБУ ДО ДЮСШ, г. Тулуз, мкр. Угольников, 42б	реконструкция	1 733 кв. м	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуз"	ООО "ГМ Проект" от 25.12.2019 №451-19	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2020 / 06.07.2020	02.07.2020	25.06.2020 / 07.09.2020	24.12.2020	по результатам торгов	01.04.2023	03.04.2023	15.12.2024	499 614,7		
70	20	Строительство ледовой базы, г. Тулуз	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулуз	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ОК «Русал»	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по решению инвестора	15.01.2020	15.12.2019	15.10.2020	25.05.2020	12 000,0	
69	21	Строительство объекта "Физкультурно-спортивный комплекс с ледовым полем и универсальным залом", расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Муниципальное образование "город Тулуз", г. Тулуз, мкр. Угольников, 51	строительство	5 300 кв. м	г. Тулуз	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ПАО "Газпром"	ООО "МРТТ"	15.10.2019	15.10.2019	31.03.2020	25.02.2020	01.06.2020	07.05.2020	ООО "МРТТ"	01.06.2020	02.05.2020	01.07.2021	10.06.2021	201 484,1	
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																					
92	22	Строительство объекта "Детский диагностический центр, г. Тулуз, ул. Привокзальная, 2"	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулуз	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелезов А.В.)	МКПАО "Он Групп"	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	по решению инвестора	18.11.2019	18.11.2019	01.09.2020	25.08.2020	103 867,2
72	23	Строительство объекта Тулузское отделение ГБУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер" на 55 посещений в смену с ледовым стадионом на 5 хоккей и круглогодичным стадионом на 10 хоккей	строительство	55 посещений, 10 хоккей	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 3896 от 21.10.2019 ООО ПНИ «ИркутскЖилПроект»	21.10.2019	21.10.2019	05.03.2020	05.03.2020	15.07.2020	09.07.2020	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		439 179,34	
87	24	Строительство объекта "Туберкулезное отделение ОГБУЗ "Тулузская городская больница" для больных туберкулезом органов дыхания и кабинета флюорографического участка по адресу: г. Тулуз, ул. Советской Бор. д. 2"	строительство	50 посещений, 50 койки	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 3905 от 30.10.2019 ООО ПНИ «ИркутскЖилПроект»	30.10.2019	31.10.2019	27.01.2020	27.01.2020	15.07.2020	24.07.2020	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		1 263 579,91	
89	25	Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулузская городская больница", г. Тулуз, мкр. Угольников, 35	строительство	200 посещений	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО ПК "Центр протекторинг"	22.03.2022	22.03.2022	01.11.2022		15.01.2023		по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		1 131 088,6	
88	26	Строительство инфекционного отделения на 28 койки областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулузская городская больница", г. Тулуз, мкр. Угольников, 35	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулуз	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелезов А.В.)	ПАО "Сбербанк России"	№4709 от 19.12.2019 г. ООО "ПСК Прогнозный Мир"	19.12.2019	19.12.2019	02.08.2020	04.03.2020	30.09.2020	03.04.2020	ООО "ПСК Прогнозный Мир"	20.03.2020	20.03.2020	15.12.2020	17.08.2020	1 221 929,1	
ОБЪЕКТЫ ВЕТЕРИНАРИИ																					
93	27	Ремонтно-восстановительные работы объектов ОГБУ "Тулузская СЕБЖ", пострадания в результате чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области", расположенная по адресу: 665248, Иркутская область, г. Тулуз, ул. Маскобинская, дом 10А, 665248, Иркутская область, г. Тулуз, ул. Маскобинская, дом 10В	капитальный ремонт	1193,6 кв. м	г. Тулуз	Служба ветеринарии Иркутской области (Шелезов С.С.)	ОГБУ "Тулузская станция по борьбе с болезнями животных"	20 ЦНИ в Москве Государственный контракт №ГОСВ-10 от 10.09.2019г.	10.09.2020	10.09.2019	20.11.2019	20.11.2019	02.03.2020	02.03.2020	ООО "СендартФерма"	20.07.2020	12.08.2020	15.12.2020	31.12.2020	514,7	
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																					
96	28	Капитальный ремонт здания областного государственного казенного учреждения социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуз"	капитальный ремонт	40 койко-мест	г. Тулуз	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родыонов В.А.)	ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуз"	№134-19 29.08.2019 ООО "ЛЦПТ"	17.07.2019	17.07.2019	19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	03.10.2019	№ 145-19 24.10.2019 ООО "ЛЦПТ"	25.10.2019	25.10.2019	14.07.2020	31.08.2020	35 748,6	
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																					
98	29	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулуз, ул. Ленина д. 19а	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуз"	ИП Глушкова И.А. от 22.10.2019 №328-19	22.10.2019	22.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	28.02.2020	27.02.2020	ООО "СТЗМ"	23.07.2020	17.07.2020	15.12.2020	25.12.2020	16 684,1	
105	30	«Строительство здания автостанции муниципального предприятия муниципального образования «город Тулуз» «Многофункциональное жилищно-коммунальное предприятие», г. Тулуз, г. Тулуз»	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуз"	ООО "ГМ ПРОЕКТ" № № 169-20 от 17.07.2020	27.07.2020	17.07.2020	15.10.2020	04.03.2021	15.07.2022	06.07.2022	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		194 978,7	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТУЛУЗСКИЙ РАЙОН"																					
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																					
7	31	Капитальный ремонт здания МБОУ Аршаевка СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулузский район, п. Аршан, ул. Школьная, д. 1	капитальный ремонт	675 кв. м	Тулузский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "Тулузский район"	№123 от 22.08.2019 ООО ПНИ "ЖилПроект"	22.08.2019	22.08.2019	19.09.2019	19.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	ООО "Авангард"	22.10.2019	22.10.2019	27.12.2019	27.12.2019	7 901,1	
8	32	Строительство школы-сада на 128 мест в д. Евдокимово Тулузского района Иркутской области	строительство	128 мест	Тулузский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	контракт № 1 от 10.03.2020 г. ООО "Северный ветер"	25.05.2020	10.03.2020	01.07.2020 / 15.07.2020	09.07.2020	01.08.2020 / 15.09.2020	10.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / АО "СП"	01.10.2020	22.10.2020	31.12.2024		412 885,2	
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																					
36	33	Капитальный ремонт здания МКУК "КЦД п. Октябрьский-2", расположенного по адресу: Иркутская область, Тулузский район, п. Октябрьский-2, ул. Набережная, 10	капитальный ремонт	410,2 кв. м 100 мест	Тулузский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	МКУ культуры "Культурно-досуговый центр п. Октябрьский-2"	№ 2-19 от 28.10.2019 г. ООО "Иркутское общество проектирования"	28.10.2019	28.10.2019	06.11.2019	06.11.2019	05.12.2019	05.12.2019	ООО "АрСтройМерс"	26.12.2019	26.12.2019	30.06.2020	01.05.2020	12 944,2	
35	34	Строительство культурно-досугового центра в деревне Евдокимово муниципального образования	строительство	100 мест	Тулузский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Иркутское общество проектирования" № 561-1 от 21.10.2019 г.	21.10.2019	21.10.2019	11.12.2019	11.12.2019	30.04.2020	10.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Мир-Групп"	01.09.2020	22.10.2020	31.10.2022	30.12.2022	89 831,9	
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																					
74	35	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта с. Буржун, Тулузский район, с. Буржун	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тулузский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелезов А.В.)	ООО "Трансфэш-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Трансфэш-Восток"	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	33 293,0	
73	36	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта п. Аршан, Тулузский район, п. Аршан	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тулузский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелезов А.В.)	ООО "Трансфэш-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Трансфэш-Восток"	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	27 586,1	
91	37	Монтаж модульной жилой ИСВой частной больницы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулузская городская больница"	монтаж модульных зданий	4500Вт	Тулузский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Астелинжиниринг" контракт №013420000120001706 от 08.06.2020	25.04.2020	08.06.2020	01.06.2020 / 30.08.2020	30.08.2020	15.07.2020 / 23.10.2020	12.12.2020	ООО СС "Гарантэкстрастрой"	15.09.2021	27.08.2021	25.12.2021	30.12.2022	25 555,4	
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																					
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																					
39	38	Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск по ул. Ленина, 25	капитальный ремонт	557 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦНИ» №124/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	10.09.2019	10.10.2019	29.11.2019	29.11.2019	ООО "НИЖЛЕСТРОМ"	16.09.2019	16.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	458,3	
41	39	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры "Музейно-культурный центр" г. Нижнеудинск, ул. Сетевская, 40	капитальный ремонт	229 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦНИ» №124/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	28.11.2019	28.11.2019	ООО "НИЖЛЕСТРОМ"	15.09.2019	15.09.2019	30.12.2019	30.12.2019	1 401,2	
42	40	Ремонтно-восстановительные работы МБУ "Культурно-досуговое объединение" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 3	капитальный ремонт	252 места	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦНИ» №124/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	15.09.2019	13.09.2019	26.12.2019	26.12.2019	ООО "НИЖЛЕСТРОМ"	15.09.2019	15.09.2019	30.12.2019	30.12.2019	6 036,6	

40	41	Ремонтно-восстановительные работы Муниципальное казенное учреждение культуры "Музейно-художественный центр", г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 27	капитальный ремонт	261 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "20 ЦПИ" №12/ЧС от 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	22.01.2020	22.01.2020	ООО "НИЖЛЕСТРОМ"	16.09.2019	16.09.2019	25.06.2020	01.05.2020	3 774,8	
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																					
67	42	Ремонтно-восстановительные работы спортивной площадки в районе кинотеатра "Саяны", расположенной по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 146	капитальный ремонт	80 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПИ"	27.07.2019	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	ООО "Промкомбмет"	06.11.2019	06.11.2019	31.12.2019	10.07.2020	1 754,6	
71	43	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Нижнеудинск, ул. Крайновского, 33	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Нижнеудинск	Министерство спорта Иркутской области (Богатров П.А.)	ПАО "Полос"	проектная документация разрабатывается подрядчиком ПАО "Полос"	разрабатывается подрядчиком ПАО "Полос"	разрабатывается подрядчиком ПАО "Полос"	разрабатывается подрядчиком ПАО "Полос"	разрабатывается подрядчиком ПАО "Полос"	разрабатывается подрядчиком ПАО "Полос"	разрабатывается подрядчиком ПАО "Полос"	разрабатывается подрядчиком ПАО "Полос"	ППК "Военно-строительная компания"	01.01.2021	02.04.2021	25.12.2022	24.01.2023	150 000,0
65	44	Реконструкция объекта "Муниципальное казенное учреждение физкультурно-оздоровительного комплекса "Труд" (бассейн, стадион с устройством футбольного поля и физкультурно-оздоровительного комплекса), г. Нижнеудинск, ул. Максима Горького, дом 11	реконструкция	21 062 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Нижнеудинское муниципальное образование	75/ЧС от 25.11.2019 ГМ "Промекс"	ООО	25.11.2019	25.11.2019	10.06.2020	02.06.2020	04.08.2020/01.09.2020	09.10.2020	ООО "Экостройтрест"	15.10.2020	05.10.2020	25.12.2022	10.11.2022	314 261,5
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																					
99	45	Капитальный ремонт здания муниципального «универсального предприятия Нижнеудинского муниципального образования "Агитка № 19" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 83	капитальный ремонт	210,6 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПИ"	27.07.2019	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	01.10.2019	22.11.2019	ООО "НИЖЛЕСТРОМ"	15.01.2020	18.11.2019	15.03.2020	15.01.2020	1 522,8	
100	46	Ремонтно-восстановительные работы муниципального предприятия Нижнеудинского муниципального образования "Титовофа", г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, 9	капитальный ремонт	506,8 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПИ"	27.07.2019	12.09.2019	12.09.2019	15.10.2019	01.10.2019	28.10.2019	ООО "НИЖЛЕСТРОМ"	15.01.2020	18.11.2019	15.03.2020	15.01.2020	1 165,5	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН"																					
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																					
24	47	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 11 г. Нижнеудинск" по адресу ул. Горького, 10	капитальный ремонт	180 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-7, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	14.10.2019	14.10.2019	ИП Шумков Р.Ш.	27.08.2019	27.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	443,9	
25	48	Капитальный ремонт МКДОУ "Детский сад "Теремок" по адресу Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 28А	капитальный ремонт	110 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Договор № 13/19 от 09.08.2019 АО "Восток-Центр"	09.08.2019	09.08.2019	05.09.2019	05.09.2019	29.10.2019	29.10.2019	АО "Восток-Центр"	27.08.2019	27.08.2019	30.09.2019	30.09.2019	13 164,5	
27	49	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 12 г. Нижнеудинск"	капитальный ремонт	292 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-13, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	10.10.2019	10.10.2019	ИП Ибатов А.Г.	27.08.2019	27.08.2019	01.11.2019	01.11.2019	7 008,8	
15	50	Ремонтно-восстановительные работы муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Солончатка средняя общеобразовательная школа», по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солончатка, ул. Школьная, 3	капитальный ремонт	260 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № МК/ОБ-5 от 07.08.2019г. ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Геликс"	27.08.2019	27.08.2019	15.01.2020	15.01.2020	37 110,0	
9	51	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинск" (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Крайная, 2)"	капитальный ремонт	1 050 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-4, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	ИП Павлов В.В., ООО ПСК "Геликс"	05.09.2019	05.09.2019	15.01.2020	15.01.2020	56 549,4	
11	52	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И. Кумова" (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31)"	капитальный ремонт	620 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № МК/ОБ-5 от 07.08.2019 ОАО "20 ЦПИ" (1)	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Геликс"	27.08.2019	27.08.2019	15.01.2020	15.01.2020	16 269,8	
10	53	Монтаж модульного здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинск» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Крайная, 2	монтаж модульных зданий	246 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № 547-19 от 26.08.2019 ООО "АЛБ Модуль"	26.08.2019	26.08.2019	10.11.2019	10.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	ООО "СЭР"	27.12.2019	27.12.2019	15.08.2020	20.08.2020	17 443,5	
12	54	Монтаж модульного здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И. Кумова» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31	монтаж модульных зданий	246 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № 546-19 от 26.08.2019 ООО "АЛБ Модуль"	26.08.2019	26.08.2019	18.11.2019	18.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	ООО "СЭР"	27.12.2019	27.12.2019	15.08.2020	20.08.2020	19 598,3	
13	55	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школьное общеобразовательная школа" (Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Шумский, ул. Советская, 29)	капитальный ремонт	400 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-6, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Геликс" ИП Романчук А.П. ИП Фаруков А.В.	27.08.2019	27.08.2019	28.08.2020	20.01.2020	48 436,7	
16	56	Капитальный ремонт МКОУ «Прогресс СОШ» по адресу: Иркутская обл., Нижнеудинский район, село Порог, ул. Новая, 40 А	капитальный ремонт	225 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-9, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30.03.2020	30.04.2020	ООО ПСК "Геликс"	27.08.2019	27.08.2019	31.08.2021	30.09.2021	26 228,1	
26	57	Капитальный ремонт муниципального казенного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 3 г. Нижнеудинск" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, д. 44	капитальный ремонт	100 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № МК/ОБ-7, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	01.04.2020	20.04.2020	ООО ПСК "Геликс"/ИП Романчук АП	27.08.2019	27.08.2019	15.10.2020	26.11.2020	47 852,2	
18	58	Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Заря», по адресу: Нижнеудинский район, п. Кобурка	капитальный ремонт	350 человек в смену	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-26, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	24.12.2019	24.12.2019	01.04.2020	26.04.2020	ООО "ПРОФСТРОЙ"	15.08.2020	14.08.2020	31.08.2021	16.09.2021	79 876,8	
14	59	Первый этап реконструкции - Спортивный зал в р.п. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области МКОУ "Шумская СОШ"	строительство	288 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	контракт №1 от 17.04.2020 г. с ООО "Белый горизонт"	25.04.2020	17.04.2020	01.06.2020 / 20.08.2020	19.08.2020	01.08.2020 / 15.10.2020	17.11.2020	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		189 070,4	
33	60	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад на 140 мест в микрорайоне Восточный, г. Нижнеудинск"	строительство	140 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	ОПСУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСРР "Востайск" контракт № 0134200000120002450 от 15.07.2020	25.04.2020 / 14.07.2020	15.07.2020	01.06.2020 / 15.10.2020	10.08.2020	01.08.2020 / 15.12.2020	12.11.2020	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		238 055,5	
34	61	Строительство школы на 520 мест, г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	строительство	520 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	ОПСУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСРР "Востайск" контракт № 0134200000120002458 от 13.07.2020	15.02.2021 / 14.07.2020	13.07.2020	05.05.2021 / 15.10.2020	16.09.2020	01.07.2021 / 15.12.2020	28.01.2021	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		765 497,3	
19	62	Монтаж объекта "Школа-саданиятри на 60-40-25 место по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Алялдажар"	строительство	169 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство образования Иркутской области (Парфенов М.А.)	ОПСУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	по результатам конкурса	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "СПГ"	10.10.2021	15.10.2021	31.12.2024		500 000,0
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																					
45	63	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская музыкальная школа", г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 9	капитальный ремонт	1 265 кв. м, 300 учащихся	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газкин А.С.)	МБУ дополнительного образования "Нижнеудинская детская музыкальная школа"	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	24.10.2019	24.10.2019	ИП Шрам ВМ	26.09.2019	26.09.2019	01.11.2019	24.10.2019	262,5	

40	64	Ремонтно-восстановительные работы КапРейского сельского дома культуры по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, село КапРей, ул. Советская, 76А	капитальный ремонт	835 кв. м 180 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газлин А.С.)	Муниципальное и киеенное учреждение культуры КапРейского муниципального образования	Контракт № 2 от 26.07.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	13.11.2019	13.11.2019	ИП Ромажучов АП	05.10.2019	05.10.2019	01.12.2019	13.12.2019	2 705,9
43	65	Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения "Районный центр народного творчества и досуг", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Кашка, 43	капитальный ремонт	271 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газлин А.С.)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуг"	Контракт № 03 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	31.10.2019	31.10.2019	ИП Ромажучов АП	24.09.2019	24.09.2019	01.11.2019	01.11.2019	2 094,7
50	66	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения культуры Солонехинского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солонцы, ул. Школьная, 1А	капитальный ремонт	663 кв. м 150 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газлин А.С.)	МКУ культуры Солонехинского муниципального образования	Контракт № МКЮБ-31 от 29.07.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	29.07.2019	29.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	19.11.2019	19.11.2019	ИП Шрам ВМ	08.10.2019	08.10.2019	30.12.2019	30.11.2019	957,1
46	67	Капитальный ремонт встроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа", по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 42	капитальный ремонт	243 кв. м 150 учащихся	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газлин А.С.)	Муниципальное и киеенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа"	Контракт № 2209 от 06.08.2019 г. "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	05.11.2019	05.11.2019	ИП Ромажучов АП	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	1 989,4
47	68	Капитальный ремонт встроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа", по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	капитальный ремонт	180 кв. м 150 учащихся	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газлин А.С.)	Муниципальное и киеенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа"	Контракт № 2209 от 06.08.2019 г. "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	ИП Ромажучов АП	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	2 190,9
44	69	Капитальный ремонт районного культурно-досугового центра муниципального казенного учреждения "Районный центр народного творчества и досуг", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Советск, д. 37	капитальный ремонт	1 864 кв. м 150 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газлин А.С.)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуг"	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	29.10.2019	29.10.2019	ООО Гарант	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	975,0
48	70	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр "Тофариан"	строительство	150 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газлин А.С.)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуг"	Договор № 05 от 26.08.2019 г. ООО "ЛЦП"	26.08.2019	26.08.2019	25.06.2023		25.09.2023		по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2024		344 023,3
51	71	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Перет"	строительство	150 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газлин А.С.)	Администрация Пороговского муниципального образования	Договор № 14 от 14.11.2019 ООО "ЛЦП"	14.11.2019	14.11.2019	15.05.2020	28.06.2020	01.06.2020 / 01.10.2020	04.03.2021	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2024		300 139,10
52	72	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр по селам Шумская"	строительство	210 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газлин А.С.)	Администрация Шумского муниципального образования	Договор № 34 от 22.08.2019 ООО "ЛЦП"	22.08.2019	22.08.2019	01.04.2020	29.04.2020	31.07.2020	09.02.2021	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2024		337 430,70
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
66	73	Капитальный ремонт встроенного помещения Детской юношеской спортивной школы № 1 в здании 5-ти этажного жилого дома ул. Ленина, 51 - 55, г. Нижнеудинск.	капитальный ремонт	294 кв. м 30 чоек/сут	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газлин А.С.)	Муниципальное и киеенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская спортивная школа"	Контракт № МКЮБ-42 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	20.10.2019	20.10.2019	ИП Ромажучов АП	25.09.2019	25.09.2019	20.10.2019	20.10.2019	1 948,3
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																				
83	74	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Ужар, Нижнеудинский район, дер. Ужар	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелегов А.В.)	ООО "Трансфайт-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Трансфайт-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	27 207,6
84	75	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Зенцова, Нижнеудинский район, дер. Зенцова	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелегов А.В.)	ООО "Трансфайт-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Трансфайт-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	25 728,7
85	76	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Вознесенский, Нижнеудинский район, пос. Вознесенский	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелегов А.В.)	ООО "Трансфайт-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Трансфайт-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	28 428,1
80	77	"Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а, ул. Гоголя, д. 81а, Кашка 2"	капитальный ремонт	3 047 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелегов А.В.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	26.07.2019 № ГК-08-14 ООО "20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	01.10.2019	01.10.2019	25.12.2019	25.12.2019	ИП Ибатов	30.11.2019	10.03.2020	25.12.2020	01.09.2020	132 316,1
81	78	Капитальный ремонт главного корпуса ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а	капитальный ремонт	5 170 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелегов А.В.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	ООО "20 ЦПИ"	25.05.2020/ 20.07.2020	01.07.2020	15.07.2020/ 25.08.2020	14.07.2020	15.09.2020/ 15.10.2020	02.09.2020	ИП Ибатов	01.03.2021	02.11.2020	01.09.2021	27.10.2021	53 227,7
82	79	Строительство пятиэтажного анатомического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Нижнеудинская районная больница", г. Нижнеудинск	строительство	4 этажа	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газлин А.С.)	ОГБУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	23.06.2020 № 0134200000120002065 ООО "СВ-ПН-Центр"	23.06.2020	23.06.2020	30.10.2022		30.12.2022		по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2024		38 660,00
86	80	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта с. Алдгадэр, Нижнеудинский район, с. Алдгадэр	монтаж модульных зданий	20 посещений	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелегов А.В.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	22.08.2021	23.08.2021	ООО "Модуль-Прекст3"	01.01.2023	10.01.2023	25.12.2023	05.04.2023	22 000,00
ОБЪЕКТЫ ВЕТЕРИНАРИИ																				
94	81	Ремонтно-восстановительные работы объектов капитального строительства ОГБУ "Нижнеудинская СБЕК" по адресу: Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Советская, 151	капитальный ремонт	843,1 кв. м	Нижнеудинский р-н	Служба ветеринарии Иркутской области (Шенчино С.С.)	ОГБУ "Нижнеудинская СБЕК"	№ ГКОБ-34, 12.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	12.08.2019	12.08.2019	12.09.2019	12.09.2019	05.11.2019	25.11.2019	ООО "СК Капиталстрой"	18.09.2019	26.09.2019	20.07.2020	23.12.2019	3 391,6
95	82	Ремонтно-восстановительные работы объектов капитального строительства ОГБУ "Нижнеудинская СБЕК" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя д. 42	капитальный ремонт	334,9 кв. м	Нижнеудинский р-н	Служба ветеринарии Иркутской области (Шенчино С.С.)	ОГБУ "Нижнеудинская СБЕК"	№ 3. 20.09.2019 г. ООО "МНСС"	20.09.2019	20.09.2019	08.10.2019	12.10.2019	10.01.2020	30.12.2019	ИП Павлов ВВ	15.01.2020	15.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	8 546,2
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
97	83	Строительство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской области	строительство	24 койко-места	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газлин А.С.)	ОГБУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001631, 01.06.2020, ООО "Прोजект"	25.04.2020	01.06.2020	01.06.2020/ 20.08.2020	11.09.2020	01.08.2020/ 12.10.2020	10.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Навострой"	01.11.2020	10.11.2020	01.09.2022	19.08.2022	395 357,1
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
101	84	Ремонтно-восстановительные работы здания администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район" по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1	капитальный ремонт	462,84 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газлин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	ОАО "20 ЦПИ" МК 1331/19 от 01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	13.12.2019	13.12.2019	№ 10 ЗА от 29.06.2020 ООО "Т-1000"	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	18.09.2020	3 057,1
102	85	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения "Центр занятости населения администрации муниципального образования "Нижнеудинский район" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 23	капитальный ремонт	470,1 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газлин А.С.)	Муниципальное казенное учреждение "Центр занятости населения администрации муниципального образования "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МКЮБ-63, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	10.12.2019	10.12.2019	№ 12 ЗА от 29.06.2020 ИП Наджафов Н Ш	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	29.10.2020	1 300,2
103	86	Капитальный ремонт здания финансового управления администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район", расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Волк, 17	капитальный ремонт	208,7 кв. м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газлин А.С.)	Финансовое управление муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район"	МЮОБ-62 от 07.08.2019 ООО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	20.09.2019	08.11.2019	31.10.2019	№ 11 ЗА от 29.06.2020 ИП Наджафов Н Ш	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	15.09.2020	1 271,9

110	110	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 4	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нижинги А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Нижнеудинское коммунальное управление"	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	15.09.2019	238,20
114	111	Аварийно-восстановительные работы водозабора сооружений Нижнеудинского муниципального образования (отражение, инженерные сети, восстановление дна и придонья, замена оборудования), расположенных по адресу: г. Нижнеудинск, водозаборное сооружение, ул. Победы, 3А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нижинги А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Черномосстрой", ООО "ВОСХОД"	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2019	25.11.2019	15 665,30
115	112	Капитальный ремонт транспортного водозабора, г. Нижнеудинск, пер. Победы, д. 3А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нижинги А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Черномосстрой", ООО "ВОСХОД"	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2019	25.11.2019	15 301,20
108	113	Реконструкция системы теплоснабжения г. Нижнеудинска	реконструкция	60 км/час	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нижинги А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	61/ЧС, 10.10.2019, ООО "ИС Платформа"	10.10.2019	10.10.2019	01.09.2020	28.08.2020	01.11.2020	05.04.2021	по результатам торгов	01.03.2025		15.12.2026			1 508 486,61	
111	114	Реконструкция системы водоотведения г. Нижнеудинска	реконструкция	14 км	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нижинги А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	62/ЧС, 12.10.2019, ООО "СПЭДИ"	12.10.2019	12.10.2019	01.09.2020	26.05.2020	01.11.2020	10.09.2020	по результатам торгов	01.03.2022	28.04.2021	15.12.2022	29.12.2022		344 084,90	
112	115	Строительство городских канализационных очистных сооружений на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск	строительство	11 тыс. куб. м в сутки	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нижинги А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	28/ЧС, 16.08.2019, ОАО "ЭН ЦПИ"	16.08.2019	16.08.2019	01.09.2020	14.10.2020	01.11.2020	24.02.2021	по результатам торгов	01.04.2025		15.12.2026			1 563 838,98	
113	116	Реконструкция сетей водоснабжения, г. Нижнеудинск	реконструкция	5,3 км	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нижинги А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	63/ЧС, 12.10.2019, "СПЭДИ" ООО	12.10.2019	12.10.2019	01.09.2020	15.04.2020	01.11.2020	17.08.2020	по результатам торгов	01.03.2022	11.03.2021	15.12.2021	30.12.2021		47 034,30	
116	117	Строительство городского водозаборного сооружения р. Уда, г. Нижнеудинск	строительство	17 тыс. куб. м в сутки	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нижинги А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	14/ЧС, 28.07.2019, ОАО "ЭН ЦПИ"	28.07.2019	28.07.2019	01.03.2020 / 01.09.2020	14.08.2020	01.11.2020	29.09.2020	по результатам торгов	01.03.2022	31.03.2021	30.06.2024			794 453,20	

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТУЛУН"

148	118	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в центральной части г. Тулуна	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 36 км, КЛ-6 кВ - 1 км, КЛ-0,4 кВ - 0,1 км, КТП-6/0,4 кВ - 78 шт., ВЛ-0,4 кВ - 51 км	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Газин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001484 от 15.06.2020, ООО "Уралэлектрострой"	25.04.2020 / 29.06.2020	15.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	05.11.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	10.02.2021	по результатам торгов	01.01.2025		15.12.2026			619 869,35
148	119	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в мкр. "Васильев" г. Тулуна	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 8 км, КЛ-0,4 кВ - 2 км, КЛ-6 кВ - 1,5 км, ВЛ-0,4 кВ - 69 км, КТП-6/0,4 кВ - 32 шт.	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Газин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001480, 01.06.2020, ООО "Уралэлектрострой"	25.04.2020	01.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	05.11.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	02.02.2021	по результатам торгов	01.06.2025	07.07.2023	15.12.2025			276 043,08
148	120	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в районе "ЛДК" г. Тулуна	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 36 км, ВЛ-0,4 кВ - 52 км, КЛ-0,4 кВ - 0,6 км, КТП-6/0,4 кВ - 42 шт., КЛ-6 кВ - 1 км	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Газин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001575, 01.06.2020, ООО "Совхозэнергопроект"	29.04.2020	01.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	05.04.2021	по результатам торгов	01.06.2025	29.09.2023	15.12.2025			192 269,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТУЛУНСКИЙ РАЙОН"

148	121	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей уч. Крайневской, п. Бадюкино	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 7 км, ВЛ-0,4 кВ - 15 км, КТП-10/0,4 кВ - 9 шт.	Тулу́нский р-н	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нижинги А.Н.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 23811463870 20 000036 от 09.07.2020, ООО "Совхозэнергопроект"	25.04.2020 / 15.07.2020	03.07.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	24.03.2021	по результатам торгов	01.07.2022	25.08.2021	15.12.2021	21.12.2021		16 319,70
-----	-----	--	---------------	---	----------------	--	--	---	-------------------------	------------	-------------------------	------------	-------------------------	------------	-----------------------	------------	------------	------------	------------	--	-----------

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"

148	122	Реконструкция (строительство) в распределительных электрических сетей в центральной части, в районе старого борта р. Уда в г. Нижнеудинске	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 8,8 км, ВЛ-0,4 кВ - 4,4 км, КТП-10/0,4 кВ - 18 шт.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001721, 02.06.2020, ООО РСК "Энергия"	25.04.2020	02.06.2020	01.07.2022	01.07.2022	01.11.2022	13.10.2022	по результатам торгов	28.07.2023		25.12.2024			398 464,03
-----	-----	--	---------------	---	----------------	---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------------------	------------	--	------------	--	--	------------

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН"

148	123	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей, п. Атачей	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 6 км, ВЛ-0,4 кВ - 7 км, КТП-10/0,4 кВ - 3 шт.	Нижнеудинский р-н	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нижинги А.Н.)	ОГКУ "Общественное энергоснабжение"	№ 0134200000120001658, 02.06.2020, ООО "Ариа инженеринг"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021	15.12.2021	по результатам торгов	20.06.2022	20.06.2022	15.12.2023	01.12.2022		5 347,71
148	124	«Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ п. Шумихино»	реконструкция	0,4 кВ - 1,4 км 6 кВ - 3,1 км	Нижнеудинский р-н	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нижинги А.Н.)	ОГКУ "Общественное энергоснабжение"	№ 0134200000120001658, 02.06.2020, ООО "Ариа инженеринг"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021	15.12.2021	по результатам торгов	25.04.2023	25.04.2023	15.12.2023	23.08.2023		7 073,66
148	125	«Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ уч. Пушиковский, д. Привольное»	реконструкция	0,4 кВ - 7,5 км 6 кВ - 1,6 км	Нижнеудинский р-н	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нижинги А.Н.)	ОГКУ "Общественное энергоснабжение"	№ 0134200000120001658, 02.06.2020, ООО "Ариа инженеринг"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021	15.12.2021	по результатам торгов	25.04.2023	25.04.2023	15.12.2023	21.06.2023		17 124,73

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"

148	126	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в г. Бирюльск	реконструкция	ВЛ-0,4 кВ - 2,1 км	Тайшетский р-н	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нижинги А.Н.)	ОГКУ "Общественное энергоснабжение"	№ 0134200000120001695, 02.06.2020, ООО РСК "Энергия"	25.04.2020	02.06.2020	15.09.2021	15.09.2021	15.12.2021	15.12.2021	по результатам торгов	25.04.2022	26.04.2022	15.12.2023	09.09.2022		5 406,87
148	127	Реконструкция (строительство) в распределительных электрических сетей в п. Шумихино	реконструкция	ВЛ-0,4 кВ - 16 км	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001630 от 15.06.2020, ООО "Совхозэнергопроект"	25.04.2020 / 29.06.2020	15.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	06.04.2021	по результатам торгов	01.02.2025		15.12.2025			42 354,72

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТУЛУН"

МИКРОРАЙОН УГОЛЬЩИКОВ

150	128	Строительство объекта Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков города Тулуна Иркутской области. Первый этап строительства	строительство	3 626,4 кв. м	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Газин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВосСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	10/2019 от 01.11.2019 ООО "ВосСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	15.07.2020	14.07.2020		163 350,4
157	129	Строительство объекта Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков в г. Тулуна Иркутской области. Третий этап строительства	строительство	12 297,5 кв. м проект ВСП	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Газин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "ВосСибПроект"	20.05.2020	25.05.2020	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020	28.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ФСК "Родные берега"	15.08.2020	04.06.2020	15.12.2020	28.12.2020		723 823,8
158	130	Строительство объекта Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков в г. Тулуна Иркутской области. Третий этап строительства	строительство	13 297,5 кв. м проект ВСП	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Газин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "ВосСибПроект"	20.05.2020	25.05.2020	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020	10.06.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Марта"	15.08.2020	22.05.2020	15.12.2020	28.12.2020		738 446,3
159	131	Строительство объекта Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков города Тулуна Иркутской области. Первый этап строительства. Благоустройство	строительство	19 126 кв. м	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Газин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВосСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	контракт от 03.06.2020 ООО Демосстрой	01.05.2020	03.06.2020	30.07.2020	17.07.2020		23 661,1

160	132	Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей, сетей наружного освещения по объекту "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольников в г. Тулуне Иркутской области"	строительство	Теплоснабжение - 434 м, водоснабжение - 434 м, водоотведение - 450 м, лицевая канализация - 171 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВоскресПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	ООО "ВестСибСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	15.11.2020	21.02.2020	83 606,4	
МИКРОРАЙОН БЕРЕЗОВАЯ РОЩА																					
150	133	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Березовая роща города Тулуна	строительство	Водоснабжение - 16325 м, водоотведение - 2861 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	04/2019 от 04.10.2019 ООО "ЛЦПТ"	04.10.2019	04.10.2019	02.03.2020	25.01.2020	06.06.2020	22.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ВайтэлЭнерджиСетьСтрой"	03.12.2019	03.12.2019	25.12.2023	11.10.2023	180 743,23	
146	134	Строительство умно-дорожной сети микрорайона индивидуальной жилой застройкой с объектами социального назначения в городе Тулуна, Иркутской области, микрорайон "Березовая роща" I, 2, 3 этапы строительства I этап строительства	строительство	8 477 м	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	06/2019 от 04.10.2019 ООО "ЛЦПТ"	04.10.2019	04.10.2019	28.01.2020	28.01.2020	05.03.2020	26.03.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АСМ", ООО "ВостокСтрой", ООО "КлиматГрупп", ООО "СмолдТриад", ООО "Московский тракт"	29.11.2019	29.11.2019	30.12.2024		739 096,92	
152	135	Строительство объекта "Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройкой с объектами социального назначения в городе Тулуна, Иркутская область, микрорайон "Березовая роща" I, 2, 3 этапы строительства I этап строительства"	строительство	Электроснабжение - 29 957 м, освещение - 16 709 м	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	05/2019 от 04.10.2019 ООО "ЛЦПТ"	20.09.2019	04.10.2019	20.10.2019	13.02.2020	20.11.2019	10.03.2020	ОАО "ИЭСК"	22.11.2019	22.11.2019	01.08.2020	20.08.2020	118 714,6	
153	136	Строительство 80 индивидуальных жилых домов в мкр. Березовая роща города Тулуна (видео 42+24, остаток 14)	строительство	3 234 кв. м - жкз, 3 344 кв. м - жкз блок, застройка, итого: 6 578 кв. м	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	03/2020 от 22.05.2020 ООО "НовТек", 01/2020 от 19.05.2020 ООО "ВостокСтройПроект"	01.06.2020	22.05.2020	22.06.2020	12.06.2020	22.07.2020	16.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ФСК Новая город", ООО "МаниПройф"	01.07.2020	01.03.2020	21.12.2021	30.06.2021	405 543,7	
154	137	Строительство объекта Индивидуальные жилые дома общей площадью 73,62 кв.м и 91,15 кв. м по адресу Иркутская область, г. Тулуна, мкр. "Березовая роща"	строительство	771,3 кв. м	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	13/2019 от 27.11.2019 ООО "СтройПовит"	27.11.2019	27.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	25.02.2020	19.02.2020	ООО "Алекс, ООО "ИКС"	20.11.2019	20.11.2019	30.10.2021	30.10.2021	34 781,7	
155	138	Строительство объекта 5 индивидуальных жилых домов ч/з 4-е односторонний жилой дом площадью 91,15 кв.м по адресу Иркутская область, г. Тулуна, микрорайон Березовая роща	строительство	385,0 кв. м	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	29/2019 от 25.12.2019 ООО "СтройПовит"	25.12.2019	25.12.2019	06.03.2020	02.04.2020	03.04.2020 / 01.07.2020	18.06.2020	ООО "Алекс"	25.12.2019	25.12.2019	15.08.2020	26.12.2020	17 399,8	
160	130	Монтаж котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Тулуна, мкр. Березовая роща	строительство	7,0 Пкв/Час	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Энергокомплекс"	01.08.2021	19.07.2021	25.12.2022	06.10.2022	94 700,0	
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																					
МИКРОРАЙОН ВОСТОЧНЫЙ																					
161	140	Строительство индивидуальных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области	строительство	1 284 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	01/2020 от 19.05.2020 ООО "ВостокСтройПроект"	05.02.2020	19.05.2020	05.03.2020	02.07.2020	28.08.2020	22.12.2020	ООО "ЧернышевскоеСтрой"	01.08.2021	21.07.2021	15.12.2021	30.12.2021	118 133,6	
162	141	Строительство сетей электроснабжения в мкр. Восточный, г. Нижнеудинск	строительство	Электроснабжение - 10 694 м, освещение - 9 292 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Демстрой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	20.05.2020	25.05.2020	АО "Витасекс электросетевая компания"	15.08.2021	09.09.2021	31.12.2022	30.12.2022	74 725,1	
163	142	Строительство сетей теплоснабжения в мкр. Восточный, г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	1 407 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Демстрой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	20.05.2020	25.05.2020	ООО "Бриг"	15.08.2021	16.08.2021	01.12.2022	30.12.2022	73 331,6	
164	143	Строительство умно-дорожной сети в мкр. Восточный, г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	8 153 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	14/2019 от 28.11.2019 ООО "Демстрой-Профи"	30.08.2019	28.11.2019	30.09.2019	15.01.2020	30.10.2019	22.05.2020	27/2019 от 25.12.2019 ООО "АСМ"	25.12.2019	25.12.2019	15.12.2024		277 409,3	
165	144	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Восточный, г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	Водоснабжение - 6 450 м, водоотведение - 4 450 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Демстрой-Профи"	25.09.2019	28.11.2019	25.10.2019	15.01.2020	25.11.2019	25.05.2020	24/2019 от 25.12.2019 ООО "ВайтэлЭнерджиСетьСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	25.12.2023	27.12.2023	42 248,7	
167	145	Монтаж котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	строительство	9,7 Пкв/Час	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Бриг"	01.08.2021	19.07.2021	15.12.2023		95 300,0	
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО РЖД																					
168	146	Строительство многоквартирных жилых домов в городе Тулуна за счет средств ОАО "Российские железные дороги"	строительство	75 квартал	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Росжелездорпроект"	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Абганский домостроительный комбинат"	01.03.2020	01.03.2020	15.12.2020	25.01.2021	209 170,4	
169	147	Строительство многоквартирного жилого дома в городе Нижнеудинске за счет средств ОАО "Российские железные дороги"	строительство	25 квартал	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Росжелездорпроект"	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Абганский домостроительный комбинат"	01.03.2020	01.03.2020	15.12.2020	28.01.2021	69 723,5	
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ																					
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																					
138	148	Комплекс мероприятий по устройству врытницы дамбы по согласованной предпринимательской схеме устройства защитных сооружений города Нижнеудинск.	строительство	1420,0 м	г. Нижнеудинск	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трифенова С.М.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.05.2020	18.05.2020	15.07.2020	17.07.2020	67 846,8
131	149	Расчетка и дноуглубление русла р. Уда в с. Нижнеудинск, Иркутской области	мероприятия не капитального характера	4 500,0 м	г. Нижнеудинск	Филиал "Востобригаэководоот" ФГБУ "Центрбригаэководоот" (Н.Н. Петров)	Филиал "Востобригаэководоот" ФГБУ "Центрбригаэководоот" (Н.Н. Петров)	26.08.2019 №1, АО "Криводжелездорпроект"	30.08.2019	26.08.2019	30.09.2019 / 14.02.2020	21.02.2020	30.10.2019 / 30.03.2020	27.03.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгросСтройМеханизация"	30.11.2019 / 01.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	05.10.2021	75 393,4	
120	150	Инженерная защита г. Нижнеудинск от затопления водами реки Уда	строительство	17 000 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	11.09.2019 №25/ЧС, АО "Институт Гидрострой"	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	23.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгросСтройМеханизация"	01.08.2020	17.07.2020	30.04.2023	20.12.2023	2228 329,5	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН"																					
130	151	Строительство временной дамбы с целью предотвращения размыва и подтопления территории населенного пункта с. Аладжер Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	240 м	Нижнеудинский р-н	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трифенова С.М.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.05.2020	14.05.2020	31.05.2020	11.06.2020	4 274,2
121	152	Защитная дамба в с. Аладжер Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	3 500 м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	11.09.2019 №19, ООО МИП "Техоспар"	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	20.04.2020	15.05.2020	22.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2020	20.07.2020	15.12.2021	18.11.2021	190 140,4	
132	153	Расчетка и дноуглубление русла р. Уда в с. Аладжер Нижнеудинского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	4 000 м	Нижнеудинский р-н	Филиал "Востобригаэководоот" ФГБУ "Центрбригаэководоот" (Н.Н. Петров)	Филиал "Востобригаэководоот" ФГБУ "Центрбригаэководоот" (Н.Н. Петров)	выполняется система зачисления в рамках госзаказа	30.08.2019	26.08.2019	30.09.2019 / 14.02.2020	19.02.2020	30.10.2019 / 30.03.2020	03.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.11.2019 / 01.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	26.07.2021	59 950,0	
136	154	Расчетка русла р. Кундуй, Куйд, Сокж, Улаха в пределах населенных пунктов Кундуй, Солонца, Орех, Ук - Бадаровна Нижнеудинского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	6690 м	Нижнеудинский р-н	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трифенова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	11.11.2019 № 05-66-57-76/15, ООО "ГеоСтройТек"	30.08.2019 / 11.11.2019	11.11.2019	30.09.2019 / 01.10.2020	24.05.2020	30.10.2019 / 01.12.2020	23.06.2020	АО "ДСИО"	01.07.2022	01.06.2022	15.12.2023		33 500,30	
122	155	Защитная дамба в п. Вонесенинский Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	2 836 м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	27.04.2020 "ГеоСтройТек"	000	01.04.2020	27.04.2020	01.10.2020	08.10.2020	01.12.2020	18.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.06.2021	24.05.2021	08.12.2022	23.12.2022	277 782,8
123	156	Защитная дамба в д. Шуми р. п. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	5 255 м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газпром А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	27.04.2020 "ГеоСтройТек"	000	01.04.2020	27.04.2020	01.10.2020	09.09.2020	01.12.2020	18.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.06.2021	24.05.2021	08.12.2022	23.12.2022	490 393,6
УСНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																					

124	157	Инженерная защита в р. п. Октябрьский Чувского района Иркутской области от затопления водами реки Уда	строительство	5 390	Чувский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газизов А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	13.04.2020	000 "ГеоСтройТес"	01.06.2020	13.04.2020	01.10.2020	22.10.2020	01.12.2020	25.02.2021	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.09.2021	23.07.2021	30.04.2023	14.08.2023	602 481,0	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТУЛУН"																						
138	158	Комплекс мероприятий по устройству временных дамб по согласованной предварительной схеме устройству защитных сооружений города Тулуна	строительство	550 м	г. Тулуна	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трифимова С.М.)	Нижнеиндустриальное образование	-	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "АнгросСтройМеханизация"	01.05.2020	16.05.2020	31.05.2020	27.05.2020	15 208,3	
133	159	Расчистка русел рек Ия, Азия, Тудучич в районе г. Тулуна (впади Ия от с. Кызово до 1 км ниже г. Тулуна)	мероприятия не капитального характера	11 700,00	г. Тулуна	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трифимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	8.11.2019 № 05-66-57-7/19, ООО "ГеоСтрой"	30.08.2019	08.11.2019	30.09.2019/ 01.10.2020	25.05.2020	30.10.2019/ 01.12.2020	15.06.2020	не требуется	ООО "АнгросСтройМеханизация"	15.08.2020	02.08.2020	15.12.2022	21.10.2022	289 758,9	
125	160	Инженерная защита г. Тулуна от затопления водами реки Ия	строительство	9 544,0	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Газизов А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	18.09.2019 № 291-19, АО "Институт Гидропроект"	20.09.2019	18.09.2019	01.05.2020	21.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгросСтройМеханизация"	20.07.2020	20.07.2020	30.09.2023	28.09.2023	1 487 054,8	
140	161	Комплекс мер по увеличению пропускной способности русла р. Ия в г. Тулуна в районе железнодорожного моста	мероприятия не капитального характера	-	г. Тулуна	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Российские железные дороги"	-	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2019	01.08.2019	17.11.2022	07.12.2022	38 076,4	
ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ																						
126	162	Инженерная защита от затопления водами реки Берёза в р. п. Шелово Тайшетского района Иркутской области	строительство	7 881,0	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газизов А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	19.09.2019 № 20, АО "Курчатовский институт "Водоканпроект"	20.09.2019	19.09.2019	01.05.2020	15.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгросСтройМеханизация"	01.08.2020	20.07.2020	30.09.2023	28.12.2023	695 823,1	
127	163	Инженерная защита от затопления водами реки Берёза с. Берёза Тайшетского района Иркутской области	строительство	6 115 м	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газизов А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	2.10.2019 № 314-1, АО "Курчатовский институт "Водоканпроект"	20.09.2019	02.10.2019	01.05.2020	16.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "СТС"	01.08.2020	17.07.2020	30.09.2023	27.12.2023	579 528,2	
128	164	Инженерная защита от затопления водами реки Барыса с. Шелово Тайшетского района Иркутской области	строительство	7 290 м	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газизов А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	16.09.2019 №1-2825, АО "Курчатовский институт "Водоканпроект"	20.09.2019	16.09.2019	01.05.2020	16.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ПСК Групп"	01.08.2020	20.07.2020	25.11.2021	30.12.2021	530 688,8	
135	165	Расчистка и дноуглубление русла р. Барыса в прибрежной зоне полевых угодий Сельвы Тайшетского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	910 м	Тайшетский р-н	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	25.10.2019 №5, ООО "ГеоСтройТес"	30.08.2019/ 25.10.2019	25.10.2019	30.09.2019/ 21.02.2020	21.02.2020	30.10.2019/ 30.03.2020	16.04.2020	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.11.2019/ 04.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	25.11.2021	16 445,7	
130	166	Реконструкция берегоукрепительных сооружений в пос. Солыная на реке Берёза в Тайшетском районе	мероприятия не капитального характера	3 400 м	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Газизов А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08.10.2019 № 3, ФГБОУ ВО ИРНИТУ	20.09.2019/ 08.10.2019	08.10.2019	01.08.2020	24.05.2020	25.10.2020	17.07.2020	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгросСтройМеханизация"	01.08.2020	06.08.2020	31.10.2021	30.12.2021	170 952,2	
ЗЫБИНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																						
129	167	Выполнение работ по инженерной защите с. Покровка Зыбинского района от негативного воздействия вод реки Ока	мероприятия не капитального характера	3 200 м	Зыбинский р-н	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трифимова С.М.)	Зыбинское районное муниципальное образование	000 "20.04.2017 № Ф. 2017.223250	20.06.2017	20.06.2017	24.08.2018	24.08.2018	24.10.2018	24.10.2018	не требуется	ООО "Фундамент"	29.07.2019	30.09.2019	01.09.2021	21.03.2022	80 573,9	
134	168	Расчистка русла р. Кимильей в п.п. Кимильей Зыбинского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	3920	Зыбинский р-н	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трифимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	29.11.2019 05-66-57-76/19, ООО "ГеоСтройТес"	30.08.2019/ 29.11.2019	29.11.2019	30.09.2019/ 01.10.2020	01.08.2020	30.10.2019/ 01.12.2020	11.12.2020	не требуется	ООО Строительство Компанья ГидроСтрой	01.07.2022	01.06.2022	15.12.2022	18.11.2022	29 693,1	
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО																						
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (ОГКУ "Дирекция автодорог")																						
146	169	Восстановлены автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и искусственные сооружения и в пос. Тулуна - Тага, Хор-Тага, Харин-Алтайский, Лермонтовский впади Мингауя-Юрвша, Куйгун-Улан-Новая Када, "Новосибирск-Иркутск", Владивосток-Вольскдоожезжий, Подъезд к уч. Уруукой, Подъезд к с. Полювана, Кедрый, Миллерово, Вешная - Кедрый, Мурубулак, Нижнеиндустриальное, Порог, Шухский - Чисово, Нижнеиндустриальное - Борзовик - Чуна, Шелово-Тумашит, Тайшет-Шелово-Тага, Серебряно, Тайшет-Шелово-Шелово, "Новосибирск-Иркутск" - Вельск-Поломуново, Нижний Ирель-Ташыкка-Тугузка, Голуметь-Новостройка, "Высокий" - Буруун-Лаберга, Подъезд к Нижней Бурбук, Подъезд к Ишидево, с. Едогоун - с. Владивосток до Орок, Турун-Сибиряк, Галасей-Заравоонранай, Турун-Галасей - Харганга, Подъезд Харганго, д. Нижней Бурбук до Восточной Бурбук, Икел-д. Верхней Бурбук, Тулуна-Икел, Харганга-Аршина, Икел-Галасей, Лесогорск-Вашдино	восстановление	42,8 км 13 мест	Нижнеиндустриальный р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добавов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	-	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.08.2019	12.08.2019	15.12.2021	31.12.2019	443 075,90
146	170	Восстановление участков автомобильных дорог Вешная-Кедрый-Мурубулак, Тайшет-Шелово-Шелово, Тайшет-Тага-Серебряно, Лесогорск-Вашдино	ремонт	10,4 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добавов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	-	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.08.2019	16.06.2020	15.12.2021	30.11.2020	83 144,90
146	171	Устройство моста для обеспечения проезда через р. В. Белая на км 24+000 автодорожной линии "Новосибирск-Иркутск" - Дельск-Поломуново в Черемховском районе	ремонт	2 моста	Черемховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добавов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ГК от 10.05.2017 № 07/167-17 с ООО "Проект"	10.05.2017	10.05.2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СИБИРЬТРАНССТРОЙ"	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2020	15.10.2020	162 120,70
146	172	Устройство мостов через р. Серёбица на автодорожной дороге Харганга-Аршина в Тулуном районе, на км 0+179 автодорожной дороге "Подъезд к Харганго" в Тулуном районе	ремонт	2 моста	Нижнеиндустриальный р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добавов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ООО "ПРИТ", ООО "ПК Трансконсалт"	06.12.2019	06.12.2019	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "ДСИО"	20.08.2021	06.09.2021	15.12.2021	30.12.2021	130 000,00
146	173	Реконструкция мостовых переходов через р. Малый Едогоун на км 50+752 автомобильной дороги Тулуна - Икел в Тулуном районе в Иркутской области, через р. Инеголчан на км 3+776 автомобильной дороги Тулуна - Икел в Тулуном районе в Иркутской области	реконструкция	2 моста	Тулуцкий р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добавов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ООО "ПК Лиандропул", ООО "РетинаПроект"	17.06.2020 / 25.05.2020	17.06.2020 / 25.05.2020	22.10.2021 / 19.04.2021	22.10.2021 / 19.04.2021	02.02.2022 / 21.07.2021	03.02.2022 / 21.07.2021	не требуется	ООО "ДК КЛЕВЕР"	28.06.2022 и 20.12.2022	28.06.2022 и 20.12.2022	30.09.2023 и 30.09.2023	19.10.2023 и 19.10.2023	414 734,00	
146	174	Реконструкция автомобильной дороги Голуметь - Новостройка на участке км 21+000 - км 24+000 в Черемховском районе Иркутской области	реконструкция	3,16 км	Черемховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добавов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ГК от 18.05.2020 ООО "СметалПлюс"	18.05.2020	18.05.2020	06.12.2022	06.12.2022	20.12.2023	20.12.2023	не требуется	ООО "СтройДерХолдинг"	22.04.2024	22.04.2024	30.10.2025	-	332 357,94	
Автомобильные дороги местного значения																						
Зыбинский район Иркутской области																						
147	175	Ремонт автомобильной дороги подъезд к Зыльск Поломуновского	ремонт	0,23 км	Зыбинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добавов М.А.)	Зыбинский район Иркутской области	-	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	14.11.2019	14.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	564,20	
Ильёвское муниципальное образование (Тулуцкий район)																						

147	176	Ремонт участков автомобильных дорог местного значения с Иней Тулузского р-на по ул. Коммуны, ул. Степанова, ул. Покровская	ремонт	1,132 км	Тулузский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Инейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	722,60
Муниципальное образование «Тулузский район»																					
147	177	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в т.ч. «Ультрат-Баржанинский психоневрологический интернат» Тулузский р-н	ремонт	0,094 км	Тулузский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Тулузский район	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	23.09.2019	23.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	906,70
Аршинское муниципальное образование (Тулузский район)																					
147	178	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в п. Арша Тулузского р-на по ул. Советская от дома по ул. Школьная от дома	ремонт	0,34 км	Тулузский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Аршинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Ходлова АА	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 096,90
Владимирское муниципальное образование (Тулузский район)																					
147	179	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д. Одея Тулузского р-на "М1 по ул. Набережная"	ремонт	0,03 км	Тулузский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Владимирское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Ходлова АА	15.11.2019	15.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	120,30
Усть-Рубальское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																					
147	180	Ремонт автомобильных дорог в д. Шумпо ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Зеленая и в п. Волосинский по ул. Набережная, Ул.Заводская водопроводной трубой в д. Волосинский по ул. Зеленая Нижнеудинского р-на	ремонт	2,4 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Усть-Рубальское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Попович ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	539,10
Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение" (Тайшетский район)																					
147	181	Ремонт автомобильного моста через протоку Шиничная по ул. Свердлова в г. Бирюсинск Тайшетского р-на	ремонт	0,05 км/ 1 мост	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ТрансТехРесурс"	06.09.2019	06.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	696,50
Хар-Ташинское муниципальное образование (Завянинский район)																					
147	182	Ремонт автомобильной дороги по ул. Харюки в с. Хар-Ташка Завянинского р-на	ремонт	0,21 км	Завянинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Хар-Ташинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Волгина АВ	02.09.2019	02.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 398,70
Карымское муниципальное образование (Куйтунский район)																					
147	183	Ремонт автомобильной дороги в с. Карымк Куйтунского р-на от обл. дороги на 54 км до восточной стороны по ул. Первомайская д. 1а, далее мост через р. Кимильтайку до пересечения с дорогой 4909 км	ремонт	0,15 км	Куйтунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Карымское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "БКД Строй"	14.11.2019	14.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 928,60
Шумское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																					
147	184	Ремонт автомобильных дорог Нижнеудинского р-на Шумского МО в п.п. Шумский по ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Профсоюзная, ул. Пролетарская, ул. Рабочая, ул. Столовая, ул. Транспортная, ул. Южная, ул. Новая, пер. Береговой, пер. 2-й Железнодорожный, пер. Заводской, пер. 2-ой Заводской, пер. Транспортный, пер. 3-ий Транспортный	ремонт	12,454 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шумское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушман ИВ	23.10.2019	23.10.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 866,10
Соловьевское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																					
147	185	Ремонт автомобильной дороги Соловьевского МО Нижнеудинского р-на в с. Соловьям по ул. Новая и ул. Школьная	ремонт	2,215 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Соловьевское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Попович ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	297,70
147	186	Ремонт автомобильной дороги Соловьевского МО Нижнеудинского р-на в с. Соловьям по ул. Новая и ул. Школьная и водосточное сооружение через р. Куйт на автомобильной дороге ул. Заречная	ремонт	1 мост	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Соловьевское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Попович ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	649,50
Шарковское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																					
147	187	Ремонт автомобильной дороги Шарковского МО Нижнеудинского р-на в д. Сенцова по ул. Маслоделская	ремонт	0,7 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шарковское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушман ИВ	07.11.2019	07.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 545,20
Уланское муниципальное образование (Куйтунский район)																					
147	188	Ремонт автомобильной дороги "Проезд от улицы Молодежная до улицы Колхозная" в с. Улан Куйтунского р-на	ремонт	0,16 км	Куйтунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Уланское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Кочнев ДА	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 531,00
Андреевское муниципальное образование (Куйтунский район)																					
147	189	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Куйтунского р-на с Андреевско. проезд от ул. Заречная до ул. Советской	ремонт	0,25 км	Куйтунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Андреевское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	КФХ Шенцова НК	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	361,50
Бурейбукское муниципальное образование (Чунский район)																					
147	190	Ремонт автомобильных дорог Бурейбукского муниципального образования Чунского р-на с Бурей, ул. Береговая ул. Молодежная, ул. Лесная	ремонт	0,05 км	Чунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Бурейбукское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "БайкалСибСтрой"	27.11.2019	27.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	614,10
Покровское муниципальное образование (Зиминский район)																					
147	191	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Виноград Ока 2 км ул. Дачная Покровского МО Зиминского р-на	ремонт	0,1 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Покровское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Волгина АВ	07.11.2019	07.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 283,90
Кимильтейское муниципальное образование (Зиминский район)																					
147	192	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Набережная с Первого, ул. Ново-Заречная, ул. Заречная, ул. Набережная, ул. Чкалова, ул. Комарова, (Зиминский р-н) Зиминского р-на	ремонт	2,202 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Кимильтейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Ковалева ЮВ	11.11.2019	11.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	13 934,10
Батагайское муниципальное образование (Зиминский район)																					
147	193	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Батагайского МО Зиминского р-на, Новоиманское ул. Тельмак д. Иней ул. Береговая	ремонт	0,13 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Батагайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Пикер"	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 334,80
Масляногорское муниципальное образование (Зиминский район)																					
147	194	Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Береговая в с. Новотелики Масляногорского муниципального образования Зиминского района	ремонт	0,062 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Масляногорское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	25.11.2019	25.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	391,90
Усольское муниципальное образование (Зиминский район)																					
147	195	Ремонт участков автомобильных дорог ед. Нижней Хеман, ул. Хеманская, ед. Нижней Хеман, пер. Пиверский Усольского муниципального образования Зиминского района	ремонт	0,26 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Усольское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Колешко ВВ	12.11.2019	12.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 594,40
Музунское муниципальное образование (Чунский район)																					
147	196	Восстановление моста через р. Бидаран в п. Приудинск Музунского МО Чунского р-на	ремонт	1 мост	Чунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Музунское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДСУ-1"	01.11.2019	01.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	195,40
Слюдянкаское муниципальное образование (Слюдянский район)																					
147	197	Ремонт (восстановление) моста через р. Покаява в г. Слюдянка Слюдянского района	ремонт	0,014 км/ 1 мост	Слюдянский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Слюдянкаское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Дергунов ВА	18.05.2020	18.05.2020	01.09.2021	30.06.2020	2 404,20
Зурайтское муниципальное образование (Зиминский район)																					

147	198	Устройство деревянного моста через р. Харугин по ул. Лесная в с. Зулумай, Зулумайского МО, Завинского района Иркутской области	ремонт	0,12 км/1 мост	Завинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Вымпел"	15.09.2019	15.09.2019	31.12.2019	31.12.2019	1 071,30	
147	199	Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге по ул. Рыбачья для обеспечения проезда через р. Зима в с. Зулумай, Зулумайского МО, Завинского района Иркутской области	ремонт	0,14 км/1 мост	Завинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Вымпел"	15.09.2019	15.09.2019	15.12.2021	30.12.2021	149 850,00
147	200	Ремонт автомобильных дорог по ул. Саванникова, Новая, Рыбачья, Харугинская, Набережная	ремонт	1,905 км	Завинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Плюсер"	05.12.2019	05.12.2019	15.12.2021	31.12.2019	4 115,30	
Муниципальное образование Куйтунский район																							
147	201	Ремонт автомобильного моста в с. Ули через р. Атка	ремонт	1 мост	Куйтунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Муниципальное образование Куйтунский район	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	11.11.2019	11.11.2019	01.08.2021	30.06.2020	36 101,10	
Пороговое муниципальное образование (Иркутский район)																							
147	202	Ремонт автомобильных дорог в с. Порог по ул. Новая, ул. Колхозная, ул. Сосновая	ремонт	6,445 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Пороговое муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Заречный ВА	21.11.2019	21.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 336,40	
147	203	Ремонт автомобильных дорог в с. Порог по ул. Центральная, Подъезд к кладбищу (от ул. Набережная, д.4)	ремонт	6,2 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Пороговое муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Заречный ВА	21.11.2019	21.11.2019	15.12.2021	26.10.2020	489,20	
147	204	Ремонт автомобильного моста через р. Айса в Порог Порогского МО Нижнеудинского р-на	ремонт	0,02 км/1 мост	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Пороговое муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Камольных Ю.Т.	19.07.2019	19.07.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 965,90	
Костинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																							
147	205	Ремонт автомобильных дорог по ул. Шолохова, ул. Бергетова, ул. Лесная, ул. Осиная, ул. Гагарина, ул. Зеленая	ремонт	2,8 км 3 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Костинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушка И.В.	11.11.2019	11.11.2019	31.07.2021	31.12.2019	1 724,90	
Тойфаларское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																							
147	206	Ремонт автомобильных дорог в с. Аляддар по ул. Советская, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Луговая, ул. Колхозная, ул. Заочная, ул. 3-ей Пятилетки, ул. Парковая, пер. Колхозный, ул. Н. Тугурова, ул. Ручейная	ремонт	10,0 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Тойфаларское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Иванов А.Л., АО "Дорожная служба Иркутской области"	15.11.2019	15.11.2019	30.09.2021	05.08.2020	4 632,40	
Нижнеудинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																							
147	207	Ремонт автомобильных дорог в г. Нижнеудинске по ул. Каменнотрестовская, ул. Октябрьская, ул. Кашкина, пер. Уланский, ул. Козьмодемьянская, ул. Нерасова, ул. Красноармейская, ул. Советская, ул. Димитрова, ул. Волчанская, ремонт мостов по ул. Веселая, ул. Знаменская, ул. Нерасова	ремонт	2,2 км 2,2 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДСК Промышляны"	05.11.2019	05.11.2019	30.11.2021	31.12.2019	35 862,30	
Солонцовское муниципальное образование (Тайшетский район)																							
147	208	Ремонт автомобильной дороги по ул. Бергетова	ремонт	0,094 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Солонцовское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СДМ"	01.09.2020	24.08.2020	15.12.2021	23.11.2020	978,40	
147	209	Ремонт автомобильного моста в п. Солдовая через р. Подчерный	ремонт	0,006 км/1 мост	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Солонцовское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "АТТ ГАЙШЕТ"	13.12.2019	13.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	675,60	
147	210	Ремонт автомобильного моста в п. Солдовая через р. Солонцовка	ремонт	0,014 км/1 мост	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Солонцовское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	МУП "Автома"	01.09.2020	23.09.2020	15.12.2020	23.11.2020	868,30	
Шитковское муниципальное образование (Тайшетский район)																							
147	211	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Шиткино по ул. Ленина, ул. Зои Космодемьянской	ремонт	0,164 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шитковское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сервис Плюс"	01.05.2020	24.04.2020	15.12.2021	30.06.2020	1 950,10	
Полычское муниципальное образование (Тайшетский район)																							
147	212	Ремонт автомобильных дорог в п. Полычет по ул. Центральная, ул. Шолохова	ремонт	0,113 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Полычское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ГРИН"	15.08.2020	31.07.2020	30.09.2021	12.11.2020	597,70	
147	213	Ремонт автомобильного моста в п. Полычет по ул. Центральная через р. Подчерную	ремонт	0,03 км/1 мост	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Полычское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ГРИН"	15.08.2020	31.07.2020	30.09.2020	12.11.2020	2 736,00	
Заречинское муниципальное образование (Тайшетский район)																							
147	214	Ремонт автомобильной дороги в с. Заречное по ул. Ленина	ремонт	0,53 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Заречинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Бочило МА	23.12.2019	23.12.2019	30.09.2021	26.10.2020	4 197,70	
Верховское муниципальное образование (Тайшетский район)																							
147	215	Ремонт автомобильных дорог в с. Верховое, ул. Дачная, ул. Бергетова	ремонт	0,165 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Верховское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	25.12.2019	25.12.2019	30.09.2021	26.08.2020	1 442,10	
Дюжонское муниципальное образование (Тайшетский район)																							
147	216	Ремонт автомобильной дороги в д. Тремнина по ул. Центральная	ремонт	0,3 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Дюжонское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Бочило МА	01.04.2020	01.04.2020	10.12.2021	26.10.2020	298,70	
Кирейское муниципальное образование (Тугулуйский район)																							
147	217	Ремонт автомобильного моста в с. Уйтат через р. Кирей	ремонт	1 мост	Тугулуйский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Кирейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.12.2019	30.12.2019	15.12.2021	30.12.2021	148 851,00	
147	218	Ремонт участков автомобильных дорог в с. Уйтат Тугулуйского р-на по ул. Стрелка от д. №11 до д. №14 и д. №16, ул. Шолохова, ул. Заречная, ул. Заречная от д. №14 до д. №11	ремонт	1,018 км	Тугулуйский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Кирейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	5 842,30
Октябрьское муниципальное образование (Чунский район)																							
147	219	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Октябрьский по ул. Третьяков, пер. Первомайский, пер. Спортивный, пер. Чапаева, ул. Революции, пер. Никольский, в п. Хомояки по ул. Заречная	ремонт	1,4 км 4,95 км	Чунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Октябрьское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.12.2019	12.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	2 932,00
Лесогорское муниципальное образование (Чунский район)																							
147	220	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Лесогорское по ул. Капканова и до сбв Восток	ремонт	0,555 км	Чунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Лесогорское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Водоканал"	01.04.2020	01.04.2020	10.12.2021	06.08.2020	860,40
Новостроевское муниципальное образование (Черемховский район)																							
147	221	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Набережная, ул. Бергетова и в Новостройка, по ул. Лесная в п. Черушка 1-я по пер. Малый в с. Игта	ремонт	1,837 км	Черемховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Новостроевское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СПЕКТРСТРОЙ"	21.04.2020	21.04.2020	10.12.2021	26.10.2020	7 511,30
Унгурское муниципальное образование (Френковский район)																							

147	222	Ремонт искусственного сооружения на автомобильной дороге по ул. Заречная через р. Матав Ирека в с. Тулунка Черемусского района	ремонт	0,042 км/1 мост	Черемусский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Тулунское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СибДерСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2021	01.04.2020	59 931,70
Ольгинское муниципальное образование (Шелеховский район)																						
147	223	Ремонт автомобильной дороги в д. Оспа по ул. Карьерная	ремонт	0,095 км	Шелеховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Ольгинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Ново-Ольгинский инвестиционный завод"	01.04.2019	01.04.2020	01.12.2021	30.06.2020	149,00
147	224	Ремонт в д. Оспа автомобильного моста через р. Оспа, грушевого автомобильного моста по ул. Майская	ремонт	2 моста	Шелеховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Ольгинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Ново-Ольгинский инвестиционный завод"	01.04.2019	01.04.2020	01.12.2021	30.06.2020	99,10
Шаманское муниципальное образование (Шелеховский район)																						
147	225	Ремонт автомобильных дорог в п. Моты по ул. Заречная, ул. Гурьяна	ремонт	0,2 км	Шелеховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шаманское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО ПСК "ИРКУТ"	01.08.2020	31.07.2020	15.12.2021	26.10.2020	209,10
147	226	Устройство временного автомобильного моста (САРМ) в с. Моты по ул. Заречная через р. Каюджанка	ремонт	0,012 км/1 мост	Шелеховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шаманское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО ПСК "ИРКУТ"	01.08.2020	29.07.2020	15.12.2021	06.11.2020	10 369,20
Култукское муниципальное образование (Слюдянский район)																						
147	227	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Култук по ул. Школьная, ул. Горная, ул. Железнодорожная, ул. Ридца, ул. Дивизионная, ул. Луговая, пер. Железнодорожный, ул. Пашенная, проезд от ул. Школьная до ул. Карова	ремонт	1,65 км	Слюдянский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Култукское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДерСтройСибиряк"	01.05.2020	07.04.2020	01.10.2021	30.06.2020	967,65
Байкальское муниципальное образование (Слюдянский район)																						
147	228	Ремонт автомобильных дорог в г. Байкальск в мкр. Гагарина, мкр. Восточный, мкр. Строитель, мкр. Южный, СИТ "Солнечный", СИТ "Юбилейный", по пер. Новый, пер. Привокзальный, ул. Ренца, ул. 1а-6а Байкальское	ремонт	2,937 км	Слюдянский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Байкальское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СибСтрой Управленец"	17.04.2020	17.04.2020	01.09.2021	07.07.2020	21 641,70
147	229	Ремонт автомобильного моста в мкр. Гагарина через р. Солная	ремонт	1 мост	Слюдянский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Байкальское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СТРОЙМОНТАЖАЙНСК"	05.12.2019	05.12.2019	15.12.2021	19.12.2022	287 931,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТУЛУН"																						
147	230	Ремонт автомобильных дорог в г. Тулуны по ул. Юбилейная, ул. Жданова, ул. 19 Парусная, пер. 3-й Нагорный, ул. Корфашина, дорога на Дачу, ул. Масловская, ул. Печеная, пер. Черемусского, ул. Черемуского, пер. Тулунского, ул. Тулунского, пер. Волыный, ул. Обручева, ул. Чехова, ул. Гвардейская, ул. Котельникова, ул. Л. Шанской, ул. С. Козина, ул. Лая Толстого, ул. Бабушкина, ул. Рабочий городок, ул. 2-я Австрия, пер. 2-ой Нагорный, пер. Славянский, ул. С. Чехова, ул. Батурина, ул. Солная, пер. Березовый, ул. Карова, ул. Набережная р. Нк, ул. Железнодорожная, ул. Зырянская, пер. Ручейный	ремонт	29,16 км	г. Тулуны	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Муниципальное образование "Город Тулуны"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сиб-Аэво"	07.05.2020	07.05.2020	01.11.2021	30.11.2020	199 571,50
ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ																						
141	231	Строительство пожарно-спасательной части № 20, г. Тулуны, ул. Гидролиния, 47"а"	строительство	-	г. Тулуны	Главное управление МЧС России по Иркутской области (Федосеев В.С)	ГУ МЧС России по Иркутской области	от 10.04.2022 № 88 (ООО "ММТ")	18.04.2022	18.04.2022	01.10.2022	13.10.2022	01.04.2023				по результатам торгов	01.01.2025				327 458,84
142	232	Строительство пожарно-спасательной части № 55, г. Нижнеудинск, мкр. Восточный, ул. 9 Мая	строительство	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МЧС России по Иркутской области (Федосеев В.С)	ГУ МЧС России по Иркутской области		20.09.2023		20.12.2023		20.01.2024				по результатам торгов	01.01.2025				134 525,50
143	233	Капитальный ремонт отдела МВД России по Нижнеудинскому району, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 8 (строительно-монтажные работы)	капитальный ремонт	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МВД России по Иркутской области (Клишинец А.Е)	ГУ МВД России по Иркутской области			имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ГУ МВД по Иркутской области	01.07.2019	01.07.2019	15.12.2019	15.12.2019	10 628,6
144	234	Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИБС по Иркутской области, г. Нижнеудинск	строительство	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МВД России по Иркутской области (Наличев Д.А.)	ГУ МВД России по Иркутской области	от 25.03.2020 № 0134100007420000001_76307 от 01.08.2022 № 222218310012013300171041 / 0134100007420000031_76307002_76307	01.10.2020	25.03.2020	01.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	25.01.2021			2324183100092003308171041/0134100007420000018_76307 от 17.05.2023, ООО "Стройинвест"	17.05.2023	17.05.2023	31.12.2025		839 476,1
145	235	Реконструкция административно-лабораторного здания с возведением пристройки филиала ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в Нижнеудинском районе, г. Нижнеудинск, ул. Алдыбина, д. 27А, д. 27Б	реконструкция	-	г. Нижнеудинск	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности chemicals по Иркутской области (Савинка Д.Ф.)	Управление Роспотребнадзора по Иркутской области	Контракт № 03304100002320000019 с ООО "Вест-Лайв"	01.10.2020	16.11.2020	01.11.2020	22.03.2021	18.05.2021	28.06.2021			Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.04.2025				186 948,7
171	236	Строительство здания для размещения Тулунского городского суда Иркутской области	строительство	-	г. Тулуны	Управление Судебного департамента в Иркутской области при Верховном Суде РФ (Арцышев С.А.)	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ	№80091-2022 от 07.12.2021	07.12.2021	15.01.2023	03.10.2022	11.01.2023	01.04.2023				по результатам торгов	01.07.2023				267 091,0
172	237	Строительство здания для размещения Нижнеудинского городского суда	строительство	-	г. Нижнеудинск	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ (Арцышев С.А.)	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ	№80092-2022 от 07.12.2021	07.12.2021	15.01.2023	03.10.2022	09.12.2022	01.04.2023				по результатам торгов	01.07.2023				294 532,0
173	238	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для объединенной гидрометеорологической станции (ОГМС) Нижнеудинск ФГБУ "Иркутское УГМС", г. Нижнеудинск, ул. Цюльковского, д. 18А	монтаж модульных зданий	-	г. Нижнеудинск	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"			не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2025				5 267,55
174	239	Капитальный ремонт здания аэрологической станции ОГМС Нижнеудинск ФГБУ "Иркутское УГМС", г. Нижнеудинск, ул. Цюльковского, д. 18А	капитальный ремонт	-	г. Нижнеудинск	РОСПИДОМЕТ	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"			не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2025				5 495,6
175	240	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Иней ФГБУ "Иркутское УГМС", Тулунский район, с. Иней, ул. Коммуны, д.47-1	монтаж модульных зданий	-	Тулунский р-н	РОСПИДОМЕТ	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"			не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2025				5 267,55
176	241	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Альдыджо ФГБУ "Иркутское УГМС", Нижнеудинский район, с. Альдыджо, ул. Николая Тоголева, д. 2	монтаж модульных зданий	-	Нижнеудинский р-н	РОСПИДОМЕТ	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"			не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2025				5 267,55
177	242	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Верхняя Гурара ФГБУ "Иркутское УГМС", Нижнеудинский район, с. Верхняя Гурара, ул. Метельского, д. 1-1	монтаж модульных зданий	-	Нижнеудинский р-н	РОСПИДОМЕТ	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"			не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2025				5 267,55
178	243	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Шелехово ФГБУ "Иркутское УГМС", Тайшетский район, п. Шелехово, ул. Ленина, д. 66а	монтаж модульных зданий	-	Тайшетский р-н	РОСПИДОМЕТ	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"			не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2025				5 267,55
179	244	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции М.П. Верхошицкого ФГБУ "Иркутское УГМС", Иркутская область, Мысское сельское муниципальное образование, участок Верхошицкий, ул. Новая, участок 2А	монтаж модульных зданий	-	Зырянский р-н	РОСПИДОМЕТ	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"			не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2025				4 862,35

180	245	Капитальный ремонт подвесного моста на труднодоступном гидрологическом посту в Хадань - Хадань	капитальный ремонт	-	Нижеудинский р-н	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2024	15.12.2026	-
181	246	ОГМС Нижнеудинск, метеорологическая станция Алданджер	приобретение оборудования	-	Нижеудинский р-н	РОСГИДРОМЕТ	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2024	15.12.2026	3 199,00
182	247	Метеорологическая станция Алданджер, Верхний Турун, Иней, Шамозов, Намондолок, Саржа (уч. Верхнеудинский), гидрологический посты: р. Уда - Алданджер, р. Иней-Иней, р. Вирво - Шамозов, р. Уда - Намондолок, р. Уда - Хадань, р. Хадань - Хадань, р. Ил - Аудин, р. Ил - Турун, р. Сель - Калма, р. Кирей - Улех, р. Уаель - Хор-Талга, р. Барань - Вирвоинка, р. Уда - Уаель, р. Уда - Октябрьский, р. Кадуй - Кадуй	приобретение оборудования	-	Нижеудинский р-н	РОСГИДРОМЕТ	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2024	15.12.2026	27 473,90