

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 июля 2024 года

Иркутск

№ 281-уг

О внесении изменения в план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области

В целях координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2024 года № 870-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 сентября 20219 г. № 2126-р», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 6 марта 2020 года № 49-уг, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogik.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

ПРИЛОЖЕНИЕ к

указу Губернатора Иркутской области от 25 июля 2024 года № 281-уг

«УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора Иркутской области от 6 марта 2020 года № 49-уг

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОСТРАДАВШИХ ИЛИ УТРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы							
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.	
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																					
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТУЛУН»																					
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																					
1	1	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 6 в г. Тулуно по ул. Жданова, 1-б	капитальный ремонт	3 101 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «город Тулун»	№ 221-19 от 23.07.2019 ОАО «20 Центральный проектный институт»	23.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	26.08.2019	10.10.2019	05.11.2019	05.11.2019	ООО «Стройсервис» ООО «Высота»	27.07.2019	27.07.2019	31.08.2019	31.08.2019	9 499,5
22	2	Капитальный ремонт в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский сад «Лучик», пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 3а, блок - 1, блок - 2	капитальный ремонт	768 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «город Тулун»	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО «20 Центральный проектный институт»	23.07.2019	23.07.2019	02.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	24.10.2019	24.10.2019	ООО «Домострой-Профи»	27.08.2019	29.07.2019	10.10.2019	21.10.2019	139 042,1
21	3	Капитальный ремонт в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский сад «Аленушка», пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 90а	капитальный ремонт	856 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «город Тулун»	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО «20 Центральный проектный институт»	23.07.2019	23.07.2019	11.09.2019	04.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	ООО «Домострой-Профи»	28.08.2019	22.07.2019	01.10.2019	20.01.2020	16 833,1
4	4	Строительство объекта «Образовательная школа на 1275 мест в г. Тулун, микрорайон Угольщикова»	строительство	1275 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ПАО «НК Роснефть»	ООО «СИПИ» от 25.08.2019	25.08.2019	25.08.2019	15.03.2020	14.03.2020	01.05.2020	15.05.2020	«ЭНКА Иншаатве Санайи Аноним Ширкети»	01.10.2019	01.10.2019	01.09.2020	14.08.2020	1 160 419,6	
2	5	Монтаж модульного здания мастерских муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 6» по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Жданова, 1Б	монтаж модульных зданий	249 кв.м	г. Тулун	Министерство образования Иркутской области (Парфенов М.А.)	Муниципальное образование «город Тулун»	№ 209-2019 от 25.09.19 ООО «АПБ Модуль» г. Красноярск	25.09.2019	25.09.2019	18.11.2019	18.11.2019	18.12.2019	18.12.2019	18.12.2019	ООО «Сибирский энергетический ресурс»	30.12.2019	30.12.2019	15.08.2020	07.12.2020	15 861,8
5	6	Строительство школы на 1275 мест, г. Тулун, мкр. Березовая Роща	строительство	1275 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	ООО «СИПИ» от 18.05.20 № 0134200000120000783	20.05.2020	18.05.2020	01.07.2020 / 15.07.2020	20.07.2020	01.09.2020	25.09.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «ПромСтройМонтаж»	10.09.2020	21.05.2020	15.11.2022	10.11.2022	1 746 526,6	
6	7	Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 250 мест по адресу: Иркутская область, город Тулун, ул. 3-я Заречная, 4а»	строительство	250 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	ООО «Северный ветер» от 20.09.2019 №287-19	20.09.2019	20.09.2019	20.04.2020	27.04.2020	25.06.2020	11.06.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «ЧеремховоСпецСтрой»	01.08.2020	13.11.2020	01.09.2023	29.12.2023	573 284,2	
20	8	Строительство объекта «Детский сад на 140 мест в г. Тулун Иркутской области с использованием проекта повторного применения» (ул. Заречная)	строительство	140 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	ООО «СИПИ» от 26.11.2019 № 296-19	26.11.2019	26.11.2019	20.04.2020	27.04.2020	25.06.2020 / 01.07.2020	02.07.2020	АО «ДСИО»	01.08.2020	13.11.2020	06.10.2022	06.10.2022	209 195,6	
29	9	Строительство центра развития творчества детей и юношества «Кристалл»	строительство	4000 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «город Тулун»	ООО «Зеленый горизонт» от 24.10.2019 № 347-19	24.10.2019	24.10.2019	10.03.2020	10.04.2020	30.05.2020 / 20.07.2020	20.07.2020	по результатам торгов	01.04.2025	25.12.2026			353 300,8	
31	10	«Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в г. Тулуно, мкр. Угольщикова»	строительство	140 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	ООО «ПИК» от 18.05.20 № 0134200000120000782	20.05.2020	18.05.2020	23.06.2020 / 10.07.2020	02.07.2020	01.08.2020 / 24.09.2020	25.09.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «Домострой»	01.08.2020	21.05.2020	01.07.2021	11.06.2021	203 430,3	
32	11	«Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в г. Тулуно Иркутской области, мкр. Березовая роща»	строительство	220 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	ЦПИСРР «Вестлайн» от 25.05.20 № 0134200000120000786	25.05.2020	25.05.2020	01.06.2020	23.06.2020	10.07.2020 / 27.08.2020	02.09.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «ЧеремховоСпецСтрой»	01.08.2020	24.07.2020	25.03.2022	25.03.2022	287 872,8	
30	12	Строительство пункта технического обслуживания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Тулунский аграрный техникум», г. Тулун, ул. Горячкина, 12	строительство	1 здание - 1152 кв.м 2 здание - 648 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	ООО «Прожект» от 15.05.20 № 0134200000120000787	18.05.2020	15.05.2020	01.06.2020 / 15.07.2020	31.07.2020	15.07.2020 / 16.09.2020	05.11.2020	по результатам торгов	01.04.2025	25.12.2026			106 890,0	
23	13	Строительство детского сада на 240 мест г. Тулуно Иркутской области с использованием объекта повторного применения	строительство	240 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «город Тулун»	ЦПИСРР «Вестлайн» МК № 197-20 (№ 0134300021620000051)	03.08.2020 / 24.08.2020	05.08.2020	15.12.2020	05.02.2021	15.03.2021	15.04.2021	№ 297-22 от 30.12.2022 ООО «СИБСТАЛЬ-СТРОЙ»	30.12.2022	20.02.2023	25.12.2025		393 440,1	
3	14	1-й этап реконструкции - Спортивный зал по адресу: Иркутская область, г. Тулуно, ул. Жданова, 1Б. МБОУ СОШ № 6	строительство	450 мест мощность школы	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «город Тулун»	ООО «ОПТИМУМ» МК № 193-20 (0134300021620000048) от 7.08.2020	03.08.2020 / 24.08.2020	05.08.2020	15.12.2020	15.02.2021	21.05.2021	21.05.2021	по результатам торгов	01.04.2025	25.12.2026			113 522,5	
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																					
60	15	Капитальный ремонт объекта «Плавательный бассейн «Дельфин» по адресу: г. Тулуно, улица Урицкого, 13А	капитальный ремонт	1 792 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «город Тулун»	№200-19 от 17.07.2019 ООО «Ново-Строй»	17.07.2019	17.07.2019	22.08.2019	22.08.2019	03.10.2019	03.10.2019	ООО «Ново-Строй»	23.09.2019	23.09.2019	30.12.2019	04.01.2020	55 126,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
61	16	Капитальный ремонт объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпия» по адресу: Иркутская область, г. Тулун, улица Урицкого, 13А/1	капитальный ремонт	1 283 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «город Тулун»	№201-19 от 17.07.2019 ООО «Ново-Строй»	17.07.2019	17.07.2019	17.07.2019	12.08.2019	12.08.2019	23.09.2019	23.09.2019	ООО «Ново-Строй»	19.09.2019	19.09.2019	30.12.2019	04.01.2020	32 399,4
64	17	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 19а	капитальный ремонт	208 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «город Тулун»	ИП Глукман И.А. от 22.10.2019 г. № 328-19	20.09.2019	22.10.2019	20.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	27.02.2020	27.02.2020	ООО «Стройсервис»	21.11.2019	21.11.2019	31.12.2019	04.03.2020	19 019,2
62	18	Строительство плоскостного сооружения для зимних видов спорта «Хоккейный корт» муниципального бюджетного учреждения «ЦФКиС» города Тулуна г. Тулун	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «город Тулун»	ООО «НовоСтрой» от 11.10.2019г № 329-19	11.10.2019	11.10.2019	02.03.2020	01.04.2020	30.07.2020	28.04.2020	28.04.2020	ООО «Ново-Строй»	15.04.2020	15.11.2019	01.09.2020	14.08.2020	10 911,2
63	19	Реконструкция стадиона Спорткомплекса МБУ ДО ДЮСШ, г. Тулун, мкр. Угольщикова, 42б	реконструкция	1 733 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «город Тулун»	ООО ГМ «Проект» от 25.12.2019 №451-19	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2020 / 06.07.2020	02.07.2020	25.06.2020 / 07.09.2020	24.12.2020	24.12.2020	по результатам торгов	01.04.2023	03.04.2023	15.12.2024		499 616,7
70	20	Строительство лыжной базы, г. Тулун	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ОК «Русал»	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по решению инвестора	15.01.2020	15.12.2019	15.10.2020	25.05.2020	12 000,0
69	21	Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом», расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Муниципальное образование «город-Тулун», г. Тулун, мкр. Угольщикова, 51	строительство	5 300 кв. м	г. Тулун	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ПАО «Газпром»	ООО «МРГТ»	15.10.2019	15.10.2019	31.03.2020	25.02.2020	01.06.2020	07.05.2020	07.05.2020	ООО «МРГТ»	01.06.2020	02.05.2020	01.07.2021	10.06.2021	201 484,1
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																					
92	22	Строительство объекта «Детский диагностический центр, г. Тулун, ул. Привокзальная, 2»	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	МКПАО «Энн-Груп»	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	по решению инвестора	18.11.2019	18.11.2019	01.09.2020	25.08.2020	103 867,2
72	23	Строительство объекта: Тулунское отделение ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» на 55 посещений в смену с дневным стационаром на 5 коек и круглосуточным стационаром на 10 коек	строительство	55 посещений, 10 коек	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	№ 3896 от 21.10.2019 ООО ПИИ «ИркутскЖилГорПроект»	21.10.2019	21.10.2019	05.03.2020	05.03.2020	15.07.2020	09.07.2020	09.07.2020	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		439 179,34
87	24	Строительство объекта «Туберкулезное отделение ОГБУЗ «Тулунская городская больница» для больных туберкулезом органов дыхания и кабинеты фтизиатра участкового, расположенного по адресу г. Тулун, ул. Со-сновый бор, д. 2»	строительство	50 посещений, 50 коек	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	№ 3905 от 30.10.2019 ООО ПИИ «ИркутскЖилГорПроект»	30.10.2019	31.10.2019	27.01.2020	27.01.2020	15.07.2020	24.07.2020	24.07.2020	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		1 263 579,91
89	25	Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница», г. Тулун, м-н Угольщикова, 35	строительство	200 посещений	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	ООО ПК «Центр проектирования»	22.03.2022	22.03.2022	01.11.2022		15.01.2023			по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		1 131 088,6
88	26	Строительство инфекционного отделения на 28 коек областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница», г. Тулун, м-н Угольщикова, 35	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ПАО «Сбербанк России»	№47/19 от 19.12.2019 г. ООО «ПСК Прозрачный Мир»	19.12.2019	19.12.2019	02.08.2020	04.03.2020	30.09.2020	03.04.2020	03.04.2020	ООО «ПСК Прозрачный мир»	20.03.2020	20.03.2020	15.12.2020	17.08.2020	1 221 929,1
ОБЪЕКТЫ ВЕТЕРИНАРИИ																					
93	27	Ремонтно-восстановительные работы объектов ОГБУ «Тулунская СББЖ», пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области», расположенных по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Мясокомбинатская, дом 10А; 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Мясокомбинатская, дом 10В	капитальный ремонт	1193,6 кв.м	г. Тулун	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ «Тулунская станция по борьбе с болезнями животных»	20 ЦПИ г.Москва Государственный контракт №ГК/ОБ-10 от 10.09.2019г.	10.09.2020	10.09.2019	20.11.2019	20.11.2019	02.03.2020	02.03.2020	02.03.2020	ООО «Спецстрой-формат» МК № 4049-ЭА/20 от 12.08.2020	20.07.2020	12.08.2020	15.12.2020	31.12.2020	514,7
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																					
96	28	Капитальный ремонт здания областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна»	капитальный ремонт	40 койко-мест	г. Тулун	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.)	ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна»	№134-19 29.08.2019 ООО «ЛЦТП»	17.07.2019	17.07.2019	19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	03.10.2019	03.10.2019	№ 145-19 24.10.2019 ООО «ЛЦТП»	25.10.2019	25.10.2019	14.07.2020	31.08.2020	35 748,6
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																					
98	29	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 19а	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «город Тулун»	ИП Глукман И.А. от 22.10.2019 №328-19	22.10.2019	22.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	28.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	ООО «СТЭМ»	23.07.2020	17.07.2020	15.12.2020	25.12.2020	16 684,1
105	30	«Строительство здания автостанции муниципального предприятия муниципального образования – «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» г. Тулуна, г. Тулун»	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «город Тулун»	ООО «ГМ ПРОЕКТ» мк № 169-20 от 17.07.2020	27.07.2020	17.07.2020	15.10.2020	04.03.2021	15.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		194 978,7
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»																					
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																					
7	31	Капитальный ремонт здания МОУ Аршанская ООШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. Аршан, ул. Школьная, д. 1	капитальный ремонт	675 кв.м	Тулунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «Тулунский район»	№123 от 22.08.2019 ООО ПИИ «ЖилГор-Проект»	22.08.2019	22.08.2019	19.09.2019	19.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	ООО «Авангард»	22.10.2019	22.10.2019	27.12.2019	27.12.2019	7 901,1
8	32	Строительство школы-сада на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района Иркутской области	строительство	128 мест	Тулунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	контракт № 1 от 10.03.2020 г. ООО «Северный ветер»	25.05.2020	10.03.2020	01.07.2020 / 15.07.2020	09.07.2020	01.08.2020 / 15.09.2020	10.12.2020	10.12.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / АО «СПГ»	01.10.2020	22.10.2020	31.12.2024		412 885,2
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																					
36	33	Капитальный ремонт здания МКВК «КДЦ п. Октябрьский-2», расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. Октябрьский-2, ул. Набережная, 10	капитальный ремонт	410,2 кв.м. 100 мест	Тулунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	МКУ культуры «Культурно-досуговый центр п. Октябрьский-2»	№ 2-19 от 28.10.2019 г. ООО «Иркутское сообщество проектировщиков»	28.10.2019	28.10.2019	06.11.2019	06.11.2019	05.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	ООО «АртСтрой-Марс»	26.12.2019	26.12.2019	30.06.2020	01.05.2020	12 944,2
35	34	Строительство культурно-досугового центра в деревне Евдокимова Евдокимовского муниципального образования	строительство	100 мест	Тулунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	ООО «Иркутское сообщество проектировщиков» № 561-1 от 21.10.2019 г.	21.10.2019	21.10.2019	11.12.2019	11.12.2019	30.04.2020	10.04.2020	10.04.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «Метра Групп»	01.09.2020	22.10.2020	31.10.2022	30.12.2022	89 831,9
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																					
74	35	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта с. Бурхун, Тулунский район, с. Бурхун	монтаж модульных зданий	12 помещений	Тулунский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО «Транснефть-Восток»	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	33 293,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
73	36	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта п. Аршан, Тулунский район, п. Аршан	монтаж модульных зданий	12 помещений	Тулунский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО «Транснефть-Восток»	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	27 586,1
91	37	Монтаж модульной котельной Икейской участковой больницы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»	монтаж модульных зданий	450кВт	Тулунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	ООО «Астекинжиниринг» контракт № 0134200000120001706 от 08.06.2020	25.04.2020	08.06.2020	01.06.2020/30.08.2020	30.08.2020	15.07.2020/23.10.2020	12.12.2020	ООО СЗ «Гарант-монтажстрой»	15.09.2021	27.08.2021	25.12.2021	30.12.2022	25 555,4
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
39	38	Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», расположенного по адресу: г. Нижнеудинск по ул. Ленина, 25	капитальный ремонт	557 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦПИ» №124/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	10.09.2019	10.10.2019	29.11.2019	29.11.2019	ООО «НИЖЛЕ-СПРОМ»	16.09.2019	16.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	458,3
41	39	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры «Музейно-культурный центр» г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	капитальный ремонт	229 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦПИ» №124/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	28.11.2019	28.11.2019	ООО «НИЖЛЕ-СПРОМ»	15.09.2019	15.09.2019	30.12.2019	30.12.2019	1 401,2
42	40	Ремонтно-восстановительные работы МБУ «Культурно- досуговое объединение» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 3	капитальный ремонт	252 места	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦПИ» №124/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	15.09.2019	13.09.2019	26.12.2019	26.12.2019	ООО «НИЖЛЕ-СПРОМ»	15.09.2019	15.09.2019	30.12.2019	30.12.2019	6 036,6
40	41	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры «Музейно-культурный центр», г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 27	капитальный ремонт	261 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦПИ» №124/С от 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	22.01.2020	22.01.2020	ООО «НИЖЛЕ-СПРОМ»	16.09.2019	16.09.2019	25.06.2020	01.05.2020	3 774,8
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
67	42	Ремонтно-восстановительные работы спортивной площадки в районе кинотеатра «Саяны», расположенной по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 14б	капитальный ремонт	80 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО «20 ЦПИ»	27.07.2019	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	ООО «Промкомбинат»	06.11.2019	06.11.2019	31.12.2019	10.07.2020	1 754,6
71	43	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Нижнеудинск, ул. Кржижановского, 33	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	Нижнеудинский р-н	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ПАО «Полус»	проектная документация разрабатывается благотелем ПАО «Полус»	разрабатывается благотелем ПАО «Полус»	разрабатывается благотелем ПАО «Полус»	разрабатывается благотелем ПАО «Полус»	разрабатывается благотелем ПАО «Полус»	разрабатывается благотелем ПАО «Полус»	разрабатывается благотелем ПАО «Полус»	ППК «Военно-строительная компания»	01.01.2021	02.04.2021	25.12.2022	24.01.2023	150 000,0
65	44	Реконструкция объекта «Муниципальное казенное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд» (здание, стадион с устройством футбольного поля и легкоатлетического манежа), г. Нижнеудинск, ул. Максима Горького, дом 11	реконструкция	21 062 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Нижнеудинское муниципальное образование	75/ЧС от 25.11.2019 ООО ГМ «Проект»	25.11.2019	25.11.2019	10.06.2020	02.06.2020	04.08.2020/01.09.2020	09.10.2020	ООО «ЭкоСтепИркутск»	15.10.2020	05.10.2020	25.12.2022	10.11.2022	314 261,5
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
99	45	Капитальный ремонт здания муниципального унитарного предприятия Нижнеудинского муниципального образования «Аптека № 19» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 83	капитальный ремонт	210,6 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО «20 ЦПИ»	27.07.2019	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	01.10.2019	22.11.2019	ООО «НИЖЛЕ-СПРОМ»	15.01.2020	18.11.2019	15.03.2020	15.01.2020	1 522,8
100	46	Ремонтно-восстановительные работы: муниципальное предприятие Нижнеудинского муниципального образования «Типография», г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, 9	капитальный ремонт	506,8 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО «20 ЦПИ»	27.07.2019	12.09.2019	12.09.2019	15.10.2019	01.10.2019	28.10.2019	ООО «НИЖЛЕ-СПРОМ»	15.01.2020	18.11.2019	15.03.2020	15.01.2020	1 165,5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
24	47	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 г. Нижнеудинск» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Горького, 10	капитальный ремонт	180 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-7, ОАО «20 ЦПИ»	07.08.2019	07.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	14.10.2019	14.10.2019	ИП Шукуров Р.Ш.	27.08.2019	27.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	443,9
25	48	Капитальный ремонт МКДОУ «Детский сад «Теремок» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 28А	капитальный ремонт	110 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Договор № 13/19 от 09.08.2019 АО «Восток-Центр»	09.08.2019	09.08.2019	05.09.2019	05.09.2019	29.10.2019	29.10.2019	АО «Восток-Центр»	27.08.2019	27.08.2019	30.09.2019	30.09.2019	13 164,5
27	49	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 12 г. Нижнеудинск»	капитальный ремонт	292 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-13, ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019	06.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	10.10.2019	10.10.2019	ИП Ибатов А.Г.	27.08.2019	27.08.2019	01.11.2019	01.11.2019	7 008,8
15	50	Ремонтно-восстановительные работы муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Солонечка средняя общеобразовательная школа», по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солонцы, ул. Школьная, 3	капитальный ремонт	260 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Муниципальный контракт № МК/ОБ-5 от 07.08.2019г. ОАО «20 ЦПИ»	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК «Геллион»	27.08.2019	27.08.2019	15.01.2020	15.01.2020	37 110,0
9	51	Капитальный ремонт объекта «Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинска» (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Красная, 2)	капитальный ремонт	1 050 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-4, ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	ИП Павлов В.В., ООО ПСК «Геллион»	05.09.2019	05.09.2019	15.01.2020	15.01.2020	56 549,4
11	52	Капитальный ремонт объекта «Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И.Кумова» (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31)»	капитальный ремонт	620 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Муниципальный контракт № МК/ОБ-5 от 07.08.2019 ОАО «20 ЦПИ» (1)	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК «Геллион»	27.08.2019	27.08.2019	15.01.2020	15.01.2020	16 269,8
10	53	Монтаж модульного здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинска» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Красная, 2	монтаж модульных зданий	246 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Муниципальный контракт № 547-19 от 26.08.2019 ООО «АПБ Модуль»	26.08.2019	26.08.2019	10.11.2019	10.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	ООО «СЭР»	27.12.2019	27.12.2019	15.08.2020	20.08.2020	17 443,5
12	54	Монтаж модульного здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И. Кумова» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31	монтаж модульных зданий	246 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Муниципальный контракт № 546-19 от 26.08.2019 ООО «АПБ Модуль»	26.08.2019	26.08.2019	18.11.2019	18.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	ООО «СЭР»	27.12.2019	27.12.2019	15.08.2020	20.08.2020	19 598,3
13	55	Капитальный ремонт объекта «Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шумская средняя общеобразовательная школа» (Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Шумский, ул. Советская, 29)	капитальный ремонт	400 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-6, ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК «Геллион» ИП Романчугов А.П. ИП Гарагуля А.В.	27.08.2019	27.08.2019	28.08.2020	31.08.2020	48 436,7
16	56	Капитальный ремонт МКОУ «Порогская СОШ» по адресу: Иркутская обл., Нижнеудинский район, село Порог, ул. Новая, 40 А	капитальный ремонт	225 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Муниципальный контракт от 06.08.2019 г. № МК/ОБ-9, ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019	06.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30.03.2020	30.04.2020	ООО ПСК «Геллион»	27.08.2019	27.08.2019	31.08.2021	30.09.2021	26 228,1
26	57	Капитальный ремонт муниципального казенного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 3 г.Нижнеудинска» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, д. 44	капитальный ремонт	100 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-7, ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019	06.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	01.04.2020	20.04.2020	ООО ПСК «Геллион»/ ИП Романчугов АП	27.08.2019	27.08.2019	15.10.2020	26.11.2020	47 852,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18	58	Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Заря», по адресу: Нижнеудинский район, п. Коблук	капитальный ремонт	350 человек в смену	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-26, ОАО «20 ЦПИ»	07.08.2019	07.08.2019	24.12.2019	24.12.2019	01.04.2020	26.04.2020	ООО «ПРОФ-СТРОЙ»	15.08.2020	14.08.2020	31.08.2021	16.09.2021	79 876,8
14	59	Первый этап реконструкции - Спортивный зал в р.п. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области МКОУ «Шумская СОШ»	строительство	288 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	контракт №1 от 17.04.2020 г. с ООО «Зеленый горизонт»	25.04.2020	17.04.2020	01.06.2020 / 20.08.2020	19.08.2020	01.08.2020 / 15.10.2020	17.11.2020	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		109 070,4
33	60	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 140 мест в микрорайоне Восточный, г. Нижнеудинск»	строительство	140 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	ЦПИСРР «Вест-лайн» контракт № 0134200000120002450 от 15.07.2020	25.04.2020 / 14.07.2020	15.07.2020	01.06.2020 / 15.10.2020	10.08.2020	01.08.2020 / 15.12.2020	12.11.2020	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		238 050,5
34	61	Строительство школы на 520 мест, г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	строительство	520 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	ЦПИСРР «Вест-лайн» контракт № 0134200000120002458 от 13.07.2020	15.02.2021 / 14.07.2020	13.07.2020	05.05.2021 / 15.10.2020	16.09.2020	01.07.2021 / 15.12.2020	28.01.2021	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		765 497,3
19	62	Монтаж объекта «Школа-сад-интернат на 60-40-25 мест по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Алыгджер»	строительство	169 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство образования Иркутской области (Парфенов М.А.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	по результатам конкурса	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО «СПГ»	10.10.2021	15.10.2021	31.12.2024		580 000,0
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
45	63	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Нижнеудинская детская музыкальная школа», г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 8	капитальный ремонт	1 265 кв.м. 300 учащихся	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	МБУ дополнительного образования «Нижнеудинская детская музыкальная школа»	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	24.10.2019	24.10.2019	ИП Шрам ВМ	26.09.2019	26.09.2019	01.11.2019	24.10.2019	262,5
49	64	Ремонтно-восстановительные работы Катарбейского сельского дома культуры по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, село Катарбей, ул. Советская, 76А	капитальный ремонт	835 кв.м. 180 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное казенное учреждение культуры Катарбейского муниципального образования	Контракт № 2 от 26.07.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	26.07.2019	26.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	13.11.2019	13.11.2019	ИП Романчугов АП	05.10.2019	05.10.2019	01.12.2019	13.12.2019	2 705,9
43	65	Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Районный центр народного творчества и досуга», расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Кашика, 43	капитальный ремонт	271 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	МКУ «Районный центр народного творчества и досуга»	Контракт № 03 от 06.08.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	31.10.2019	31.10.2019	ИП Романчугов АП	24.09.2019	24.09.2019	01.11.2019	01.11.2019	2 098,7
50	66	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения культуры Солонечского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солонцы, ул. Школьная, 1А	капитальный ремонт	663 кв.м. 150 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	МКУ культуры Солонечского муниципального образования	Контракт № МК/ОБ-31 от 29.07.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	29.07.2019	29.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	19.11.2019	19.11.2019	ИП Шрам ВМ	08.10.2019	08.10.2019	30.12.2019	30.11.2019	957,1
46	67	Капитальный ремонт встроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Нижнеудинская детская художественная школа», по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 42	капитальный ремонт	243 кв.м. 150 учащихся	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Нижнеудинская детская художественная школа»	Контракт № 2209 от 06.08.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	05.11.2019	05.11.2019	ИП Романчугов АП	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	1 989,4
47	68	Капитальный ремонт встроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Нижнеудинская детская художественная школа», по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	капитальный ремонт	180 кв.м. 150 учащихся	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Нижнеудинская детская художественная школа»	Контракт № 2209 от 06.08.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	ИП Романчугов АП	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	2 190,9
44	69	Капитальный ремонт районного культурно-досугового центра муниципального казенного учреждения «Районный центр народного творчества и досуга», расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Советская, д. 37	капитальный ремонт	1 064 кв. м 150 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	МКУ «Районный центр народного творчества и досуга»	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	29.10.2019	29.10.2019	ООО Гарант+	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	975,0
48	70	Строительство объекта «Многофункциональный культурный центр Тофалари»	строительство	150 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	МКУ «Районный центр народного творчества и досуга»	Договор № 05 от 26.08.2019 г. ООО «ЛЦТП»	26.08.2019	26.08.2019	25.06.2023	25.09.2023	25.09.2023		по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		344 023,3
51	71	Строительство объекта «Многофункциональный культурный центр по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Порог»	строительство	150 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Администрация Порогского муниципального образования	Договор № 14 от 14.11.2019 ООО «ЛЦТП»	14.11.2019	14.11.2019	15.05.2020	28.06.2020	01.06.2020 / 01.10.2020	04.03.2021	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		300 139,10
52	72	Строительство объекта «Многофункциональный культурный центр поселка Шумский»	строительство	210 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Администрация Шумского муниципального образования	Договор № 34 от 22.08.2019 ООО «ЛЦТП»	22.08.2019	22.08.2019	01.04.2020	29.04.2020	31.07.2020	09.02.2021	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		337 430,70
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
66	73	Капитальный ремонт встроенного помещения Детской юношеской спортивной школы на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома ул. Ленина, 51 - 58, г. Нижнеудинск	капитальный ремонт	294 кв.м. 30 чел/сут	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное казенное учреждение «Нижнеудинская спортивная школа»	Контракт № МК/ОБ-42 от 06.08.2019 ОАО «20 ЦПИ»	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	20.10.2019	20.10.2019	ИП Романчугов АП	25.09.2019	25.09.2019	20.10.2019	20.10.2019	1 948,3
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																				
83	74	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Укар, Нижнеудинский район, дер. Укар	монтаж модульных зданий	12 помещений	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО «Транснефть-Восток»	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	27 207,6
84	75	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Зенцова, Нижнеудинский район, дер. Зенцова	монтаж модульных зданий	12 помещений	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО «Транснефть-Восток»	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	25 728,7
85	76	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Вознесенский, Нижнеудинский район, пос. Вознесенский	монтаж модульных зданий	12 помещений	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО «Транснефть-Восток»	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	28 628,1
80	77	«Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а, ул. Гоголя, д. 81а, Кашика 2»	капитальный ремонт	3 047 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница»	26.07.2019 № ГК-ОБ-14 ООО «20 ЦПИ»	26.07.2019	26.07.2019	01.10.2019	01.10.2019	25.12.2019	25.12.2019	ИП Ибатов	30.11.2019	10.03.2020	25.12.2020	01.09.2020	132 316,1
81	78	Капитальный ремонт главного корпуса ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а	капитальный ремонт	5 170 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница»	ООО «20 ЦПИ»	25.05.2020 / 20.07.2020	01.07.2020	15.07.2020 / 25.08.2020	14.07.2020	15.09.2020 / 15.10.2020	02.09.2020	ИП Ибатов	01.03.2021	02.11.2020	01.09.2021	27.10.2021	53 227,7
82	79	Строительство патолого-анатомического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная больница», г. Нижнеудинск	строительство	4 стола	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	23.06.2020 № 0134200000120002065 ООО «Эй-Пи-Центр»	23.06.2020	23.06.2020	30.10.2022	30.12.2022	30.12.2022		по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		38 660,00
86	80	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта с. Алыгджер, Нижнеудинский район, с. Алыгджер	монтаж модульных зданий	20 помещений	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница»	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	22.08.2021	23.08.2021	ООО «Модуль-Проект38»	01.02.2023	10.01.2023	25.12.2023	05.04.2023	22 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ОБЪЕКТЫ ВЕТЕРИНАРИИ																				
94	81	Ремонтно-восстановительные работы объектов капитального строительства ОГБУ «Нижнеудинская СББЖ» по адресу: Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Советская, 151	капитальный ремонт	843,1 кв.м	Нижнеудинский р-н	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ «Нижнеудинская СББЖ»	№ ГК/ОБ-34, 12.08.2019 г. ОАО «20 ЦПИ»	12.08.2019	12.08.2019	12.08.2019	12.08.2019	05.11.2019	25.11.2019	ООО «СК Капиталстрой»	18.09.2019	26.09.2019	20.07.2020	23.12.2019	3 391,6
95	82	Ремонтно-восстановительные работы объекта капитального строительства ОГБУ «Нижнеудинская СББЖ», по адресу Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя д. 42	капитальный ремонт	334,9 кв.м	Нижнеудинский р-н	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ «Нижнеудинская СББЖ»	№ 3, 20.09.2019 г. ООО «МНСЭ»	20.09.2019	20.09.2019	08.10.2019	12.10.2019	10.01.2020	30.12.2019	ИП Павлов ВВ	15.01.2020	15.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	8 546,2
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
97	83	Строительство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской области	строительство	24 койко-места	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	№ 0134200000120001631, 01.06.2020, ООО «Промжект»	25.04.2020	01.06.2020	01.06.2020/20.08.2020	11.09.2020	01.08.2020/12.10.2020	10.12.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «Новострой»	01.11.2020	10.11.2020	01.09.2022	19.08.2022	395 357,1
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
101	84	Ремонтно-восстановительные работы здания администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1	капитальный ремонт	462,84 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	ОАО «20 ЦПИ» МК 133/19 от 01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	13.12.2019	13.12.2019	№ 10 ЭА от 29.06.2020 ООО «Т-1000»	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	18.09.2020	3 057,1
102	85	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образований Нижнеудинского района» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 23	капитальный ремонт	470,1 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных образований Нижнеудинского района»	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-63, ОАО «20 ЦПИ»	07.08.2019	07.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	10.12.2019	10.12.2019	№ 12 ЭА от 29.06.2020 ИП Наджафов Н.Ш	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	29.10.2020	1 300,2
103	86	Капитальный ремонт здания финансового управления администрации муниципального образования «Нижнеудинский район», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Новая, 17	капитальный ремонт	208,7 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Финансовое управление муниципального образования «Нижнеудинский район»	МК/ОБ-62 от 07.08.2019 ООО «20 ЦПИ»	07.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	20.09.2019	08.11.2019	31.10.2019	№ 11 ЭА от 29.06.2020 ИП Наджафов Н.Ш	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	15.09.2020	1 271,9
104	87	Ремонтно-восстановительные работы здания архива администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 50	капитальный ремонт	109,1 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	ООО «20 ЦПИ» МК 133/19 от 01.08.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	23.01.2020	23.01.2020	№ 13 ЭА от 29.06.2020 ИП Шрам В.М.	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	01.08.2020	1 372,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
38	88	Капитальный ремонт здания МКУК «МБС Тайшетского района» по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Кирова, д. 23	капитальный ремонт	206 кв.м.	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района»	ООО «БСЭС» от 13.07.2019 г.	13.07.2019	20.09.2019	23.09.2019	23.09.2019	25.10.2019	25.10.2019	ИП Джангиров Фахриддин Ибад Оглы	15.07.2020	10.07.2020	25.08.2020	25.08.2020	570,4
37	89	Строительство Рождественского Дома культуры Тайшетского района Иркутской области	строительство	80 мест	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	МКУ культуры «Рождественский сельский Дом культуры»	ООО «ПИК Зеленый» № 561-1, от 01.11.2019 г.	01.11.2019	01.11.2019	15.03.2020	15.05.2020	17.07.2020/13.08.2020	18.08.2020	ООО РСК «КАПИТАЛ»	01.11.2021	24.11.2021	25.12.2023	22.12.2023	88 474,60
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																				
78	90	Монтаж модульного здания Бирюсинского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, с. Бирюса	монтаж модульных зданий	12 помещений	Тайшетский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО «Транснефть-Восток»	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	25 125,5
90	91	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Новотрёмно, Тайшетский район, пос. Новотрёмно	монтаж модульных зданий	12 помещений	Тайшетский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО «Транснефть-Восток»	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	10.02.2020	31.12.2019	31.12.2019	400 913,4
76	92	Монтаж модульного здания Зареченского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, с. Заречное	монтаж модульных зданий	12 помещений	Тайшетский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО «Транснефть-Восток»	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	25 125,5
79	93	Монтаж модульного здания Трёминского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, дер. Трёмина	монтаж модульных зданий	12 помещений	Тайшетский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО «Транснефть-Восток»	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	31 437,1
77	94	Монтаж модульного здания Серебровского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, пос. Сереброво	монтаж модульных зданий	12 помещений	Тайшетский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО «Транснефть-Восток»	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	02.04.2020	31.08.2020	16.07.2020	31 437,1
75	95	Строительство объекта «ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» Шелеховская участковая больница (20 помещений) в смену, 11 коев сестринского ухода) Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Октябрьская, 25»	строительство	20 помещений, 11 коев	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	№ 3906 от 28.10.2019 г. ООО Управляющая компания «Сибирь-Развитие»	28.10.2019	28.10.2019	05.03.2020	05.03.2020	30.06.2020/30.07.2020	08.07.2020	ООО «Новострой»	10.10.2021	06.12.2021	31.12.2023	27.12.2023	391 622,7
ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
17	96	Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская 33, в том числе ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванных паводковым наводнением в июне 2019 года на территории Октябрьского муниципального образования	капитальный ремонт	1 187 кв. м	Чунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района»	№ 22-19/28 от 18.07.2019 ООО «Драфт»	18.07.2019	18.07.2019	05.08.2019	05.08.2019	15.08.2019	15.08.2019	ООО «Масштаб» ООО «Профинвест»	28.08.2019, 2 контракт - 13.12.2019 1 контракт - 13.07.2019, 2 контракт - 13.12.2019	27.12.2019	27.11.2019		47 325,2
28	97	Строительство объекта «Детский сад на 140 мест в р.п. Октябрьский Чунского района Иркутской области по адресу: Иркутская область, Чунский район, ул. Декабристов, участок 7Б»	строительство	140 мест	Чунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	№ 58-19/24 от 14.10.2019 ООО «Драфт»	14.10.2019	14.10.2019	01.03.2020	10.04.2020	15.07.2020	30.07.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «Масштаб»	15.08.2020	22.10.2020	31.12.2024	24.07.2024	248 367,1
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
53	98	Строительство объекта «Дом культуры по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 23Б»	строительство	214 мест	Чунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	МКУ «Администрация Октябрьского муниципального образования»	МК №4С от 06.12.2019 г. ООО «ПИК ЗеленыйГоризонт»	06.12.2019	06.12.2019	01.06.2020 / 01.08.2020	17.07.2020	14.10.2020	19.01.2021	по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2026		324 686,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
68	99	Капитальный ремонт стадиона, расположенного по адресу Иркутская область, Чунский р-он, р.п. Октябрьский, пер. Спортивный, 4А	капитальный ремонт	23 136 кв. м.	Чунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	МБУ «Культурно-спортивный центр» Октябрьского муниципального образования	ПКФ «Пионер»	26.11.2018	26.11.2018	06.09.2019	06.09.2019	23.10.2019	23.10.2019	ООО «Грант», г. Ангарск. контракт № 7 от 22.07.2020.	01.08.2020	17.08.2020	31.08.2021	18.09.2021	12 239,8
ЗИМИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
54	100	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей» по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ангарская, 6	капитальный ремонт	6 193 кв. м, 454 кв. м.	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей»	№ 24/19 от 11.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	13.12.2019	13.12.2019	06.02.2020	06.02.2020	23.03.2020	06.04.2020	ООО Вента	29.06.2020	22.06.2020	30.09.2020	26.12.2020	17 142,8
55	101	Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения культуры «Кинодосуговый центр «Россия» по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 6	капитальный ремонт	355 мест	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»	№27-19 от 12.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	12.12.2019	12.12.2019	06.02.2020	06.02.2020	23.03.2020	28.02.2020	ООО «Максстрой»	15.05.2020	02.06.2020	28.08.2020	26.12.2020	5 869,2
56	102	Капитальный ремонт библиотеки семейного чтения муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Октябрьская, 87	капитальный ремонт	160 тыс. томов, 65019 посещений в год	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»	№ 25-19 от 11.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	11.12.2019	11.12.2019	27.12.2019	27.12.2019	18.02.2020	18.02.2020	ООО «СК Гранд»	15.05.2020	01.06.2020	25.08.2020	21.10.2020	3 667,8
57	103	Капитальный ремонт здания МБОУ ДО «Зиминская детская музыкальная школа» по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 4	капитальный ремонт	150 учащихся	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	МБОУ ДО «Зиминская детская музыкальная школа»	№ 26/19 от 11.11.2019г. ООО «Ново-Строй»	11.12.2019	11.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	18.02.2020	17.02.2020	ООО Вента	29.06.2020	22.06.2020	30.09.2020	26.12.2020	14 822,0
ЛЕНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
58	104	Строительство Дома культуры на 49 мест в п. Игнито Куйтунского района Иркутской области	строительство	49 мест	Куйтунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Администрация Ленинского сельского поселения	мк№ 3МК-/19 от 27.12.2019 г. ООО «Эй-Пи-Центр»	27.12.2019	27.12.2019	18.05.2020	21.05.2020	01.07.2020/10.09.2020	21.12.2020	ООО ПКП «Высота» № 3МК-003/21 от 28.12.2021	01.11.2021	28.12.2021	25.12.2023	15.09.2023	98 265,0
ЧЕРЕМОХОВСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
59	105	Строительство сельского клуба в п. Новостройка Черемховского района Иркутской области	строительство	100 мест	Черемховский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	ООО «Иркутское сообщество проектировщиков» МК № 0134300065319000126 от 13.01.2020 г.	13.01.2020	13.01.2020	29.06.2020	15.04.2020	30.06.2020/11.08.2020	18.08.2020	по результатам торгов	01.04.2023	01.04.2023	25.12.2024		124 396,50
ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																				
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТУЛУН»																				
117	106	Аварийно-восстановительные работы (капитальный ремонт) тепловой сети и водовода котельной м-на Жукова, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 33	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Муниципальное образование «город Тулун»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Бекон+», ОАО «ИЗСК»	01.08.2019	30.07.2019	17.09.2019	17.09.2019	12 634,30
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
106	107	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Молодости, д. 7	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Нижнеудинское коммунальное управление»	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	04.09.2019	36,90
107	108	Капитальный ремонт (ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванных паводковым наводнением в июне 2019 г. на территории Нижнеудинского муниципального образования) участка тепловой сети Ду65-200 от котельной «Центральная», расположенной в г. Нижнеудинске ул. Ленина, 17А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Черемхово-спецстрой»	16.07.2019	16.07.2019	15.09.2019	30.09.2019	7 343,40
109	109	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Новая», блок А, г. Нижнеудинск, ул. Болотная, д. 1, корп. 1	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Нижнеудинское коммунальное управление»	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	15.09.2019	921,00
110	110	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 4	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Нижнеудинское коммунальное управление»	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	15.09.2019	238,20
114	111	Аварийно-восстановительные работы водозаборных сооружений Нижнеудинского муниципального образования (ограждение, инженерные сети, восстановление дорог и проездов, замена оборудования), расположенных по адресу: г. Нижнеудинск, водозаборное сооружение, ул. Победы, 3А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Черемхово-спецстрой», ООО «ВОСХОД»	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2019	25.11.2019	15 665,30
115	112	Капитальный ремонт транспортного водозабора, г. Нижнеудинск, пер. Победы, д. 3А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Черемхово-спецстрой», ООО «ВОСХОД»	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2019	25.11.2019	15 301,20
108	113	Реконструкция системы теплоснабжения г. Нижнеудинска	реконструкция	60 Гкал/час	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	61/ЧС, 10.10.2019, ООО «ИС Платформа»	10.10.2019	10.10.2019	01.09.2020	28.08.2020	01.11.2020	05.04.2021	по результатам торгов	01.03.2025	15.12.2026			1 508 486,61
111	114	Реконструкция системы водоотведения г. Нижнеудинск	реконструкция	14 км	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	62/ЧС, 12.10.2019, ООО «СПЭДИБ»	12.10.2019	12.10.2019	01.09.2020	26.05.2020	01.11.2020	10.09.2020	ООО «Водоканал-Сервис»	01.03.2022	28.04.2021	15.12.2022	29.12.2022	344 084,90
112	115	Строительство городских канализационных очистных сооружений на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск	строительство	11 тыс. куб. м в сутки	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	28/ЧС, 16.08.2019, ОАО «20 ЦПИ»	16.08.2019	16.08.2019	01.09.2020	14.10.2020	01.11.2020	24.02.2021	по результатам торгов	01.04.2025	15.12.2026			1 563 838,98
113	116	Реконструкция сетей водоснабжения, г. Нижнеудинск	реконструкция	5,3 км	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	63/ЧС, 12.10.2019, ООО «СПЭДИБ»	12.10.2019	12.10.2019	01.09.2020	15.04.2020	01.11.2020	17.08.2020	ООО «Водоканал-Сервис» от 11.03.2021 № 3А/01-2021	01.03.2022	11.03.2021	15.12.2021	30.12.2021	47 034,30
116	117	Строительство городского водозаборного сооружения р. Уда, г. Нижнеудинск	строительство	17 тыс. куб. м в сутки	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	14/ЧС, 28.07.2019, ОАО «20 ЦПИ»	28.07.2019	28.07.2019	01.03.2020 / 01.09.2020	14.08.2020	01.11.2020	29.09.2020	ООО «Строй-Инвест» от 31.03.2021 № 1367-ЭА/21	01.03.2022	31.03.2021	30.06.2024		794 453,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																				
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТУЛУН»																				
148	118	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в центральной части г. Тулун	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 36 км; КЛ-6 кВ - 1 км; КЛ-0,4 кВ - 0,1 км; КТП-60,4 кВа - 78 шт.; ВЛ-0,4 кВ - 51 км	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	№ 0134200000120001484 от 15.06.2020 ООО «Уралжилстрой»	25.04.2020/29.06.2020	15.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	05.11.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	10.02.2021	по результатам торгов	01.01.2025		15.12.2026		619 869,35
148	119	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в мкр. «Вокзал» г. Тулун	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 8 км; КЛ-0,4 кВ - 2 км; КЛ-6 кВ - 1,5 км; ВЛ-0,4 кВ - 69 км; КТП-60,4 кВ - 32 шт.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	№ 0134200000120001480, 01.06.2020, ООО «Уралжилстрой»	25.04.2020	01.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	05.11.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	02.02.2021	по результатам торгов	01.06.2023	07.07.2023	15.12.2025		276 043,08
148	120	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в районе «ЛДК» г. Тулун	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 36 км; ВЛ-0,4 кВ - 52 км; КЛ-0,4 кВ - 0,6 км; КТП-60,4 кВ - 42 шт.; КЛ-6 кВ - 1 км.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	№ 0134200000120001575, 01.06.2020, ООО «Союзэнергопроект»	25.04.2020	01.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	05.04.2021	по результатам торгов	01.06.2023	29.09.2023	15.12.2025		192 269,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»																				
148	121	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей уч. Красноозерский, п. Евдокимово	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 7 км; ВЛ-0,4 кВ - 15 км; КТП-10/0,4 кВ - 9 шт.	Тулунский р-н	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	№ 23811463870 20 000036 от 09.07.2020 ООО «Союзэнергопроект»	25.04.2020/15.07.2020	03.07.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	24.03.2021	ООО «ИРКУТСКЭЛЕКТРО»	01.07.2022	25.08.2021	15.12.2021	21.12.2021	16 319,70
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «																				
148	122	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в центральной части, в районе правого берега р. Уда в г. Нижнеудинске	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 8,8 км; ВЛ-0,4 кВ - 9 км; КЛ-0,4 кВ - 4,0 км; КТП-10/0,4 кВ - 18 шт.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	№ 0134200000120001721, 02.06.2020, ООО РСК «Элеверт»	25.04.2020	02.06.2020	01.07.2022	01.07.2022	01.11.2022	13.10.2022	по результатам торгов	28.07.2023		25.12.2024		398 464,03
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН «																				
148	123	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей, п. Атагай	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 6 км; ВЛ-0,4 кВ - 0,4 км; КЛ-0,4 кВ - 10,0 км; КТП-10/0,4 кВ - 3 шт.	Нижнеудинский р-н	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ОГУЭП «Об-лкоммунэнерго»	№ 0134200000120001658, 02.06.2020, ООО «Арди инжиниринг»	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021	15.12.2021	ООО Эльбрус №306/2022/П от 09.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	15.12.2023	01.12.2022	5 347,71
148	124	«Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ п. Шумский»	реконструкция	0,4 кВ - 1,42 км; 6 кВ - 3,1 км.	Нижнеудинский р-н	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ОГУЭП «Об-лкоммунэнерго»	№ 0134200000120001658, 02.06.2020, ООО «Арди инжиниринг»	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021	15.12.2021	по результатам торгов	25.04.2023	25.04.2023	15.12.2023	23.08.2023	7 073,66
148	125	«Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ уч. Пушкинский, д. Привольное»	реконструкция	0,4 кВ - 7,52 км; 6 кВ - 1,67 км.	Нижнеудинский р-н	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ОГУЭП «Об-лкоммунэнерго»	№ 0134200000120001658, 02.06.2020, ООО «Арди инжиниринг»	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021	15.12.2021	по результатам торгов	25.04.2023	25.04.2023	15.12.2023	21.06.2023	17 124,73
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН «																				
148	126	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в г. Бирюсинск	реконструкция	ВЛ-0,4 кВ - 2,1 км	Тайшетский р-н	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ОГУЭП «Об-лкоммунэнерго»	№ 0134200000120001695, 02.06.2020, ООО РСК «Элеверт»	25.04.2020	02.06.2020	15.09.2021	15.09.2021	15.12.2021	15.12.2021	ИП Саямов С.В. №32211272204/ /182/2022/П от 25.04.2022	25.04.2022	26.04.2022	15.12.2023	09.09.2022	5 406,87
148	127	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в п. Шиткино	реконструкция	ВЛ-0,4 кВ - 16 км	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	№ 0134200000120001638 от 15.06.2020 ООО «Союзэнергопроект»	25.04.2020/29.06.2020	15.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	06.04.2021	по результатам торгов	01.02.2025		15.12.2025		42 354,72
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО																				
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТУЛУН»																				
МИКРОРАЙОН УГОЛЬЩИКОВ																				
156	128	Строительство объекта Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщикова города Тулуна Иркутской области. Первый этап строительства	строительство	3 626,4 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	08/2019 от 01.11.2019 ООО «ВостСибПроект»	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	10/2019 от 01.11.2019 ООО «ВостСибСтрой»	01.11.2019	01.11.2019	15.07.2020	14.07.2020	163 350,4
157	129	Строительство объекта Комплекс многоквартирных жилых домов г. Тулун м-н Угольщикова 2 этап	строительство	12 297,5 кв.м проект ВСП	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	ООО «ВостСибПроект»	20.05.2020	25.05.2020	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020	28.05.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ФСК «Родные берега»	15.08.2020	04.06.2020	15.12.2020	28.12.2020	723 823,8
158	130	Строительство объекта «Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщикова в г. Тулун Иркутской области. Третий этап строительства»	строительство	13 297,5 кв.м проект ВСП	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	ООО «ВостСибПроект»	20.05.2020	25.05.2020	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020	10.06.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «Маирта»	15.08.2020	22.05.2020	15.12.2020	28.12.2020	738 446,3
159	131	Строительство объекта «Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщикова города Тулуна Иркутской области. Первый этап строительства. Благоустройство»	строительство	19 126 кв. м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	08/2019 от 01.11.2019 ООО «ВостСибПроект»	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	контракт от 03.06.2020 ООО Домострой	01.05.2020	03.06.2020	30.07.2020	17.07.2020	23 661,1
160	132	Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей, сетей наружного освещения по объекту: «Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщикова в г. Тулуна Иркутской области»	строительство	Теплоснабжение - 434м, водоснабжение - 434 м, водоотведение - 450 м, ливневой канализации - 171 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	08/2019 от 01.11.2019 ООО «ВостСибПроект»	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	ООО «ВостСибСтрой»	25.12.2019	25.12.2019	15.11.2020	21.02.2020	83 606,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
МИКРОРАЙОН БЕРЕЗОВАЯ РОЩА																					
150	133	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Березовая роща г. Тулун	строительство	Водоснабжение - 16 325 м, водоотведение - 2 061 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	04/2019 от 04.10.2019 ООО «ЛЦТП»	04.10.2019	04.10.2019	02.03.2020	25.01.2020	06.06.2020	22.05.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «БайкалЭнергоСетьСтрой»	03.12.2019	03.12.2019	25.12.2023	11.10.2023	180 743,23	
146	134	Строительство улично-дорожной сети микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон «Березовая роща» 1, 2, 3 этапы строительства. 1 этап строительства	строительство	8 477 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	06/2019 от 04.10.2019 ООО «ЛЦТП»	04.10.2019	04.10.2019	28.01.2020	28.01.2020	05.03.2020	26.03.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «АСМ», ООО «Вурдентстрой», ООО «Климат-Групп», ООО «Сэнд-Трейд», ООО «Московский тракт»	29.11.2019	29.11.2019	30.12.2024		739 096,92	
152	135	Строительство объекта «Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон «Березовая роща» 1, 2, 3 этапы строительства. 1 этап строительства»	строительство	Электроснабжение - 29 957м, освещение - 16 709 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	05/2019 от 04.10.2019 ООО «ЛЦТП»	20.09.2019	04.10.2019	20.10.2019	13.02.2020	20.11.2019	10.03.2020	ОАО «ИЭСК»	22.11.2019	22.11.2019	01.08.2020	20.08.2020	118 714,6	
153	136	Строительство 80 индивидуальных жилых домов в мкр. Березовая роща города Тулун (введено 42+24, остаток 14)	строительство	3 234 кв. м - иж. 3 344 кв. м - ижб. блок. застройка, итого: 6 578 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	02/2020 от 22.05.2020 ООО «НовГео»; 01/2020 от 19.05.2020 ООО «Востоктранспроект»	01.06.2020	22.05.2020	22.06.2020	12.06.2020	22.07.2020	16.07.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «ФСК Новый город», ООО «МагиПрофи»	01.07.2020	01.03.2020	30.06.2021	21.12.2021	405 543,7	
154	137	Строительство объекта Индивидуальные жилые дома общей площадью 73,62 м2 и 91,15 м2 и по адресу: Иркутская область, г. Тулун, мкр. «Березовая роща»	строительство	771,3 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	13/2019 от 27.11.2019 ООО «СтартПоинт»	27.11.2019	27.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	25.02.2020	19.02.2020	ООО «Алекс», ООО «ИКС»	20.11.2019	20.11.2019	30.10.2021	30.10.2021	34 781,7	
155	138	Строительство объекта 5 индивидуальных жилых домов: четыре одноэтажных жилых дома площадью по 73,62 м2 и один одноэтажный жилой дом площадью 91,15 м2 по адресу: Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Березовая роща	строительство	385,6 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	29/2019 от 25.12.2019 ООО «СтартПоинт»	25.12.2019	25.12.2019	06.03.2020	02.04.2020	03.04.2020 / 01.07.2020	18.06.2020	ООО «Алекс»	25.12.2019	25.12.2019	15.08.2020	26.12.2020	17 390,8	
166	139	Монтаж котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Тулун, мкр. Березовая роща	строительство	7,0 Гкалл/час	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Энергокомплекс»	01.08.2021	19.07.2021	25.12.2022	06.10.2022	94 700,0	
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																					
МИКРОРАЙОН ВОСТОЧНЫЙ																					
161	140	Строительство индивидуальных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области	строительство	1 284 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	01/2020 от 19.05.2020 ООО «Востоктранспроект»	05.02.2020	19.05.2020	05.03.2020	02.07.2020	28.08.2020	22.12.2020	ООО «Черемхово-спецстрой»	01.08.2021	21.07.2021	15.12.2021	30.12.2021	118 133,6	
162	141	Строительство сетей электроснабжения в мкр. Восточный, г. Нижнеудинск	строительство	Электроснабжение - 10 864 м, освещение - 9 292 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	15/2019 от 28.11.2019 ООО «Домострой-Профи»	28.11.2019	28.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	20.05.2020	25.05.2020	АО «Братская электросетевая компания»	15.08.2021	09.09.2021	31.12.2022	30.12.2022	74 725,1	
163	142	Строительство сетей теплоснабжения в мкр. Восточный, г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	1 407 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	15/2019 от 28.11.2019 ООО «Домострой-Профи»	28.11.2019	28.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	20.05.2020	25.05.2020	ООО «Бриг»	15.08.2021	16.08.2021	01.12.2022	30.12.2022	73 331,6	
164	143	Строительство улично-дорожной сети в мкр. Восточный, г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	8 153 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	14/2019 от 28.11.2019 ООО «Домострой-Профи»	30.08.2019	28.11.2019	30.09.2019	15.01.2020	30.10.2019	22.05.2020	27/2019 от 25.12.2019 ООО «АСМ»	25.12.2019	25.12.2019	15.12.2024	15.12.2023	277 409,3	
165	144	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Восточный, г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	Водоснабжение - 6 450 м, водоотведение - 4 450 м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	15/2019 от 28.11.2019 ООО «Домострой-Профи»	25.09.2019	28.11.2019	25.10.2019	15.01.2020	25.11.2019	25.05.2020	24/2019 от 25.12.2019 ООО «БайкалЭнергоСетьСтрой»	25.12.2019	25.12.2019	25.12.2023	27.12.2023	42 248,7	
167	145	Монтаж котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	строительство	9,7 Гкалл/час	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Бриг»	01.08.2021	19.07.2021	15.12.2023		95 300,00	
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО РЖД																					
168	146	Строительство многоквартирных жилых домов в городе Тулуе за счет средств ОАО «Российские железные дороги»	строительство	75 квартир	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОАО «Российские железные дороги»	ОАО «Росжелдорпроект»	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Абаканский домостроительный комбинат»	01.03.2020	01.03.2020	15.12.2020	25.01.2021	209 170,4	
169	147	Строительство многоквартирного жилого дома в городе Нижнеудинске за счет средств ОАО «Российские железные дороги»	строительство	25 квартир	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОАО «Российские железные дороги»	ОАО «Росжелдорпроект»	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Абаканский домостроительный комбинат»	01.03.2020	01.03.2020	15.12.2020	28.01.2021	69 723,5	
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ																					
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																					
138	148	Комплекс мероприятий по устройству временных дамб по согласованной предварительной схеме устройства защитных сооружений города Нижнеудинск	строительство	1420,0 м	г. Нижнеудинск	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО «Дорожная служба Иркутской области»	01.05.2020	10.05.2020	15.07.2020	17.07.2020	67 846,8	
131	149	Расчистка и дноуглубление русла р. Уда в г. Нижнеудинск, Иркутской области	мероприятия не капитального характера	4 500,0 м	г. Нижнеудинск	Филиал «Востсибрегионводхоз» ФГБУ «Центррегионводхоз» (Н.Н. Петров)	Филиал «Востсибрегионводхоз» ФГБУ «Центррегионводхоз» (Н.Н. Петров)	26.08.2019 №1, АО «Красводоканал-проект»	30.08.2019	26.08.2019	30.09.2019 / 14.02.2020	21.02.2020	30.10.2019 / 30.03.2020	27.03.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «АнгарскСтрой-Механизация»	30.11.2019 / 01.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	05.10.2021		75 383,4
120	150	Инженерная защита г. Нижнеудинск от затопления водами реки Уда	строительство	17 000 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	11.09.2019 №25/ЧС, АО «Институт Гидропроект»	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	23.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «АнгарскСтрой-Механизация»	01.08.2020	17.07.2020	30.04.2023	20.12.2023	2 228 329,5	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»																					
139	151	Строительство временной дамбы с целью предотвращения размыва и подтопления территории населенного пункта с. Алыгжер Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	240 м	Нижнеудинский р-н	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО «Дорожная служба Иркутской области»	01.05.2020	14.05.2020	31.05.2020	11.06.2020	4 274,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
121	152	Защитная дамба в с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	3 500 м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	11.09.2019 № 19, ООО МИП «Технопарк»	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	20.04.2020	15.05.2020	22.05.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области»	01.08.2020	20.07.2020	15.12.2021	18.11.2021	190 140,4	
132	153	Расчистка и дноуглубление русла р. Уда в с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	4 000 м	Нижнеудинский р-н	Филиал «Востсибрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» (Н.Н. Петров)	Филиал «Востсибрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» (Н.Н. Петров)	выполняется силами заказчика в рамках госзадания	30.08.2019	26.08.2019	30.09.2019/14.02.2020	19.02.2020	30.10.2019/30.03.2020	03.04.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области»	30.11.2019/01.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	26.07.2021	59 950,0	
136	154	Расчистка русла р. Кундуй, Куйт, Орик, Уляха в пределах населенных пунктов Кушун, Солонцы, Орик, Ук - Бадарановка Нижнеудинского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	6690 м	Нижнеудинский р-н	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	11.11.2019 № 05-66-57-76/19, ООО «ГеоСтройТех»	30.08.2019/11.11.2019	11.11.2019	30.09.2019/01.10.2020	24.05.2020	30.10.2019/01.12.2020	23.06.2020	АО «ДСИО»	01.07.2022	01.06.2022	15.12.2023		33 500,30	
122	155	Защитная дамба в п. Вознесенский Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	2 836 м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	27.04.2020 ООО «ГеоСтройТех»	01.04.2020	27.04.2020	01.10.2020	08.10.2020	01.12.2020	18.12.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области»	01.06.2021	24.05.2021	08.12.2022	23.12.2022	277 782,8	
123	156	Защитная дамба в д. Шум и р. п. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	5 255 м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	27.04.2020 ООО «ГеоСтройТех»	01.04.2020	27.04.2020	01.10.2020	09.09.2020	01.12.2020	18.12.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области»	01.06.2021	24.05.2021	08.12.2022	23.12.2022	490 393,6	
ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																					
124	157	Инженерная защита в р. п. Октябрьский Чунского района Иркутской области от затопления водами реки Уда	строительство	5 390	Чунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	13.04.2020 ООО «ГеоСтройТех»	01.06.2020	13.04.2020	01.10.2020	22.10.2020	01.12.2020	25.02.2021	АО «Дорожная служба Иркутской области»	01.09.2021	23.07.2021	30.04.2023	14.08.2023	602 481,0	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТУЛУН»																					
138	158	Комплекс мероприятий по устройству временных дамб по согласованной предварительной схеме устройства защитных сооружений города Тулун	строительство	550 м	г. Тулун	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Ангарскстроймеханизация»	01.05.2020	16.05.2020	31.05.2020	27.05.2020	15 208,3	
133	159	Расчистка русел рек Ия, Азей, Тулунчик в районе г. Тулун (река Ия от с. Казаково до 1 км ниже г. Тулун)	мероприятия не капитального характера	11 700,00	г. Тулун	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	8.11.2019 № 05-66-57-71/19, ООО «ГеоСтрой»	30.08.2019	08.11.2019	30.09.2019/01.10.2020	25.05.2020	30.10.2019/01.12.2020	15.06.2020	ООО «Ангарскстроймеханизация»	15.08.2020	02.08.2020	15.12.2022	21.10.2022	289 758,9	
125	160	Инженерная защита г. Тулун от затопления водами реки Ия	строительство	9 544,0	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	18.09.2019 № 291-19, АО «Институт Гидропроект»	20.09.2019	18.09.2019	01.05.2020	21.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «АнгарскСтрой-Механизация»	20.07.2020	20.07.2020	30.09.2023	28.09.2023	1 487 054,8	
140	161	Комплекс мер по увеличению пропускной способности русла р. Ия в г. Тулуна в районе железнодорожного моста	мероприятия не капитального характера	-	г. Тулун	ОАО «Российские железные дороги»	ОАО «Российские железные дороги»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО «Дорожная служба Иркутской области»	01.08.2019	01.08.2019	17.11.2022	07.12.2022	38 076,4	
ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ																					
126	162	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в р. п. Шиткино Тайшетского района Иркутской области	строительство	7 881,0	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	19.09.2019 № 20, АО «Красноярский институт «Водоканалпроект»	20.09.2019	19.09.2019	01.05.2020	15.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «АнгарскСтрой-Механизация»	01.08.2020	20.07.2020	30.09.2023	28.12.2023	693 823,1	
127	163	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Бирюса Тайшетского района Иркутской области	строительство	6 185 м	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	2.10.2019 № 314-1, АО «Красноярский институт «Водоканалпроект»	20.09.2019	02.10.2019	01.05.2020	16.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «СТС»	01.08.2020	17.07.2020	30.09.2023	27.12.2023	579 528,2	
128	164	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Шелехово Тайшетского района Иркутской области	строительство	7 290 м	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	16.09.2019 №1-2829, АО «Красноярский институт «Водоканалпроект»	20.09.2019	16.09.2019	01.05.2020	16.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «ПСК Гранит»	01.08.2020	20.07.2020	25.11.2021	30.12.2021	530 688,8	
135	165	Расчистка и дноуглубление русла р. Бирюса в пределах населенного пункта Соляная Тайшетского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	910 м	Тайшетский р-н	Филиал «Востсибрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» (Н.Н. Петров)	Филиал «Востсибрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» (Н.Н. Петров)	25.10.2019 №5, ООО «ГеоСтройТех»	30.08.2019/25.10.2019	25.10.2019	30.09.2019/21.02.2020	21.02.2020	30.10.2019/30.03.2020	16.04.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области»	30.11.2019/04.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	25.11.2021	16 445,7	
130	166	Реконструкция берегоукрепительных сооружений в пос. Соляная на реке Бирюса в Тайшетском районе	мероприятия не капитального характера	3 400 м	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	08.10.2019 № 3, ФГБОУ ВО ИРНИТУ	20.09.2019/08.10.2019	08.10.2019	01.08.2020	24.05.2020	25.10.2020/01.12.2020	17.07.2020	АО «Дорожная служба Иркутской области» / ООО «АнгарскСтрой-Механизация»	01.08.2020	06.08.2020	31.10.2021	30.12.2021	170 952,2	
ЗИМИНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																					
129	167	Выполнение работ по инженерной защите с. Покровка Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока	мероприятия не капитального характера	3 280 м	Зиминский р-н	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Зиминское районное муниципальное образование	ООО «20.06.2017 № Ф.2017.223250	20.06.2017	20.06.2017	24.08.2018	24.08.2018	24.10.2018	24.10.2018	ООО «Фундамент»	29.07.2019	30.09.2019	01.09.2021	21.03.2022	80 573,9	
134	168	Расчистка русла р. Кимильтей в н.п. Кимильтей Зиминского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	3920	Зиминский р-н	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	29.11.2019 № 05-66-57-76/19, ООО «ГеоСтрой»	30.08.2019/29.11.2019	29.11.2019	30.09.2019/01.10.2020	01.08.2020	30.10.2019/01.12.2020	11.12.2020	ООО Строительная Компания ГидроСтрой	01.07.2022	01.06.2022	15.12.2022	18.11.2022	29 693,1	
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО																					
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (ОГКУ «Дирекция автодорог»)																					
146	169	Восстановлены автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и искусственные сооружения на них: Тьреть - Тагна - Хор-Тагна, Харик-Ахтинский-Лермонтовский-пзд Мингатуй-Карандай, Куйтун-Уян-Новая Када, «Новосибирск-Иркутск»-Филипповск-Большеворонежский, Подъезд к уч. Урункуй, Подъезд к с.Покровка, Катарбей - Миллерово, Вершина - Катарбей - Мунтубулак, Нижнеудинск-Порог,Шумский - Чехово, Нижнеудинск - Боровинка - Чуна, Шелехово-Туманшет, Тайшет-Шелехово-Талая Сереброво, Тайшет-Шиткино-Шелеаево, «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцево, Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска, Голуметь-Новостройка, «Вилой»-Бурхун-Паберега, Подъезд к Нижний Бурбук, Подъезд к Ишидею, с.Едогон - с.Владимировка-д.Одон, Тулун-Сибиряк, Гадалей-Здровоозёрный, Тулун - Гадалей - Харгажин, Подъезд к Харантею, д. Нижний Бурбук-д.Верхний Бурбук, Икей-д. Верхний Бурбук, Тулун-Икей, Харантей-Аршан, Икей-Галдун, Лесогорск-Вьдрино	восстановление	42,8 км, 13 мостов	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ «Дирекция автодорог»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО «Дорожная служба Иркутской области»	12.08.2019	12.08.2019	15.12.2021	31.12.2019	443 075,90
146	170	Восстановление участков автомобильных дорог Вершина-Катарбей-Мунтубулак, Тайшет-Шиткино-Шелеаево, Тайшет-Талая-Сереброво, Лесогорск-Вьдрино	ремонт	10,4 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ «Дирекция автодорог»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО «Дорожная служба Иркутской области»	12.08.2019	16.06.2020	15.12.2021	30.11.2020	83 144,90	
146	171	Устройство моста для обеспечения проезда через р. Б.Белая на км 24+000 автомобильной дороги «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцево в Черемховском районе	ремонт	2 моста	Черемховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ «Дирекция автодорог»	ГК от 10.05.2017 № 07/167-17 с ООО «Проект»	10.05.2017	10.05.2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «СИБИРЬ-ТРАНССТРОЙ»	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2020	15.10.2020	162 120,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
146	172	Устройство мостов через р. Сергеевка на автомобильной дороге Харантей-Аршан в Тулунском районе, на км 0+179 автомобильной дороги «Подъезд к Харантею» в Тулунском районе	ремонт	2 моста	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ «Дирекция автодорог»	ООО «ГИП», ООО «ПК Трансмонолит»	06.12.2019	06.12.2019	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО «ДСИО»	20.08.2021	06.09.2021	15.12.2021	30.12.2021	130 000,00
146	173	Реконструкция мостовых переходов через р. Малый Едогон на км 50+752 автомобильной дороги Тулун - Икей в Тулунском районе в Иркутской области, через р. Изегольчик на км 38+776 автомобильной дороги Тулун - Икей в Тулунском районе в Иркутской области	реконструкция	2 моста	Тулунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ «Дирекция автодорог»	ООО «ПК Лидергрупп», ООО «РегионПроект»	17.06.2020 / 25.05.2020	17.06.2020 / 25.05.2020	22.10.2021 / 19.04.2021	22.10.2021 / 19.04.2021	02.02.2022 / 21.07.2021	02.02.2022 / 21.07.2021	не требуется	ООО «ДК КЛЕВЕР»	28.06.2022 и 20.12.2022	28.06.2022 и 20.12.2023	30.09.2023 и 30.09.2023	19.10.2023 и 19.10.2023	414 734,00
146	174	Реконструкция автомобильной дороги Голуметь - Новостройка на участке км 21+000 - км 24+000 в Черемховском районе Иркутской области»	реконструкция	3,16 км	Черемховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ «Дирекция автодорог»	ГК от 18.05.2020 ООО «СметаПлюс»	18.05.2020	18.05.2020	06.12.2022	06.12.2022	20.12.2023	20.12.2023	не требуется	ООО «СтройДор-Холдинг»	22.04.2024	22.04.2024	30.10.2025	-	332 357,94
Автомобильные дороги местного значения																					
Зиминский район Иркутской области																					
147	175	Ремонт автомобильной дороги подъезд к Заимке Полковникова	ремонт	0,23 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зиминский район Иркутской области	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО «Дорожная служба Иркутской области»	14.11.2019	14.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	564,20
Икейское муниципальное образование (Тулунский район)																					
147	176	Ремонт участков автомобильных дорог местного значения с. Икей Тулунского р-н ул. Коммуны, ул. Степанова, ул. Пионерская	ремонт	1,132 км	Тулунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Икейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО «Дорожная служба Иркутской области»	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	722,60
Муниципальное образование «Тулунский район»																					
147	177	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в с. Уигат - Баракшинский психоневрологический интернат» Тулунский р-н	ремонт	0,094 км	Тулунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Тулунский район	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО «Дорожная служба Иркутской области»	23.09.2019	23.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	906,70
Аршанское муниципальное образование (Тулунский район)																					
147	178	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в п. Аршан Тулунского р-на по ул. Советская от дома, по ул. Школьная от дома	ремонт	0,24 км	Тулунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Аршанское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Хохлова АА	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 096,90
Владимирское муниципальное образование (Тулунский район)																					
147	179	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д. Одон Тулунского р-на «№1 по ул. Набережная»	ремонт	0,03 км	Тулунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Владимирское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Хохлова АА	15.11.2019	15.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	120,30
Усть-Рубахинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																					
147	180	Ремонт автомобильных дорог в д. Шум по ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Зеленая и в п. Вознесенский по ул. Набережная. Укладка водопропускной трубы в д. Вознесенский по ул. Зеленая Нижнеудинского р-на	ремонт	2,4 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Усть-Рубахинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Попович ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	539,10
Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение» (Тайшетский район)																					
147	181	Ремонт автомобильного моста через протоку Шипичная по ул. Свердлова в г. Бирюсинск Тайшетского р-на	ремонт	0,05 км / 1 мост	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «ТрансТех-Ресурс»	06.09.2019	06.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	696,50
Хор-Тагнинское муниципальное образование (Заларинский район)																					
147	182	Ремонт автомобильной дороги по ул. Хорская в с. Хор-Тагна Заларинского р-на	ремонт	0,21 км	Заларинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Хор-Тагнинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Волгин АВ	02.09.2019	02.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 398,70
Карымское муниципальное образование (Куйтунский район)																					
147	183	Ремонт автомобильной дороги в с. Карымск Куйтунского р-на от обл. дороги на 54 км до насосной станции по ул. Первомайская, д. 1а, дальше мост через р. Кимилтейку до пересечения с дорогой 4909 км	ремонт	0,15 км	Куйтунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Карымское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «БКД Строй»	14.11.2019	14.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 928,60
Шумское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																					
147	184	Ремонт автомобильных дорог Нижнеудинского р-на Шумского МО в р.п. Шумский по ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Профсоюзная, ул. Проточная, ул. Рабочая, ул. Столярная, ул. Транспортная, ул. Южная, ул. Новая, пер. Береговой, пер. 2-й Железнодорожный, пер. Заводской, пер. 2-ой Заводской, пер. Транспортный, пер. 2-ой Транспортный, пер. 3-й Транспортный	ремонт	12,454 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шумское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушкин ИВ	23.10.2019	23.10.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 866,10
Солонецкое муниципальное образование (Нижнеудинский район)																					
147	185	Ремонт автомобильной дороги Солонецкого МО Нижнеудинского р-на в с. Солонцы по ул. Новая и ул. Школьная	ремонт	2,215 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Солонецкое муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Попович ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	297,70
147	186	Ремонт автомобильной дороги Солонецкого МО Нижнеудинского р-на в с. Солонцы по ул. Новая и ул. Школьная и мостового сооружения через р. Куйт на автомобильной дороге ул. Заречная	ремонт	1 мост	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Солонецкое муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Попович ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	649,50
Широковское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																					
147	187	Ремонт автомобильной дороги Широковского МО Нижнеудинского р-на в д. Зенцова по ул. Маслозаводская	ремонт	0,7 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Широковское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушкин ИВ	07.11.2019	07.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 545,20
Уянское муниципальное образование (Куйтунский район)																					
147	188	Ремонт автомобильной дороги «Проезд от улицы Молодежная до улицы Колхозная» в с. Уян Куйтунского р-на	ремонт	0,16 км	Куйтунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Уянское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Кочнев ДА	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 531,00
Андрюшенское муниципальное образование (Куйтунский район)																					
147	189	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Куйтунского р-на с. Андрюшино, проезд от ул. Заречная до ул. Советской	ремонт	0,25 км	Куйтунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Андрюшенское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	КФХ Шевцова ИК	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	361,50
Бунбуйское муниципальное образование (Чунский район)																					
147	190	Ремонт автомобильных дорог Бунбуйского муниципального образования Чунского р-на с. Бунбуй, ул. Береговая, ул. Молодежная, ул. Лесная	ремонт	0,05 км	Чунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Бунбуйское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «БайкалС-набСтрой»	27.11.2019	27.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	814,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Покровское муниципальное образование (Зиминский район)																				
147	191	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения н.п. Блок-пост Ока 2-я ул. Дачная Покровского МО Зиминского р-на	ремонт	0,1 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Покровское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Волнин АВ	07.11.2019	07.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 283,90
Кимильтейское муниципальное образование (Зиминский район)																				
147	192	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Набережная с. Перевоз, ул. Ново-Заречная, ул. Заречная, ул. Набережная, ул. Чкалова, ул. Комарова, (Зиминский р-н) Зиминского р-на	ремонт	2,202 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Кимильтейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Ковалев ЮВ	11.11.2019	11.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	13 934,10
Батаминское муниципальное образование (Зиминский район)																				
147	193	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Батаминского МО Зиминского р-на д. Новоникольск ул. Таежная, д. Игнай ул. Береговая	ремонт	0,13 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Батаминское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Пионер»	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 334,80
Масляногорское муниципальное образование (Зиминский район)																				
147	194	Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Береговая в с. Новолетники Масляногорского муниципального образования Зиминского района	ремонт	0,062 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Масляногорское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО «Дорожная служба Иркутской области»	25.11.2019	25.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	391,90
Услонское муниципальное образование (Зиминский район)																				
147	195	Ремонт участков автомобильных дорог «д. Нижний Хазан, ул. Хазанская», «д. Нижний Хазан, пер. Пионерский» Услонского муниципального образования Зиминского района	ремонт	0,26 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Услонское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Колешко ВВ	12.11.2019	12.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 594,40
Мухинское муниципальное образование (Чунский район)																				
147	196	Восстановление моста через р. Ендарма в п. Приудинск Мухинского МО Чунского р-на	ремонт	1 мост	Чунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Мухинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «ДСУ-1»	01.11.2019	01.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	195,40
Слюдянское муниципальное образование (Слюдянский район)																				
147	197	Ремонт (восстановление) моста через р. Похабиха в г. Слюдянка Слюдянского района	ремонт	0,014 км/1 мост	Слюдянский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Слюдянское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Дергунов ВА	18.05.2020	18.05.2020	01.09.2021	30.06.2020	2 404,20
Зулумайское муниципальное образование (Зиминский район)																				
147	198	Устройство деревянного моста через р. Харагун по ул. Лесная в с. Зулумай, Зулумайского МО, Зиминского района Иркутской области	ремонт	0,12 км/1 мост	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Вымпел»	15.09.2019	15.09.2019	31.12.2021	31.12.2019	1 871,30
147	199	Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге по ул. Рыбачья для обеспечения проезда через р. Зима в с. Зулумай, Зулумайского МО, Зиминского района Иркутской области	ремонт	0,14 км/1 мост	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Вымпел»	15.09.2019	15.09.2019	15.12.2021	30.12.2021	149 850,00
147	200	Ремонт автомобильных дорог по ул. Сахалинская, Новая, Рыбачья, Харагунская, Набережная	ремонт	1,905 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Пионер»	05.12.2019	05.12.2019	15.12.2021	31.12.2019	4 115,30
Муниципальное образование Куйтунский район																				
147	201	Ремонт автомобильного моста в с. Уян через р. Алка	ремонт	1 мост	Куйтунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Муниципальное образование Куйтунский район	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО «Дорожная служба Иркутской области»	11.11.2019	11.11.2019	01.08.2021	30.06.2020	36 101,10
Порогское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
147	202	Ремонт автомобильных дорог в с. Порог по ул. Новая, ул. Колхозная, ул. Сосновая	ремонт	6,445 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Заречный ВА	21.11.2019	21.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 336,40
147	203	Ремонт автомобильных дорог в с. Порог по ул. Центральная, Подъезд к кладбищу (от ул. Набережная, д.4)	ремонт	6,2 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Заречный ВА	21.11.2019	21.11.2019	15.12.2021	26.10.2020	489,20
147	204	Ремонт автомобильного моста через р. Айс в с. Порог Порогского МО Нижнеудинского р-на	ремонт	0,02 км/1 мост	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Камолтынов Ю.Т.	19.07.2019	19.07.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 965,90
Костинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
147	205	Ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Озерная, ул. Гагарина, ул. Зеленая	ремонт	2,8 км 3 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Костинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушкин И.В.	11.11.2019	11.11.2019	31.07.2021	03.08.2020	1 724,90
Тофаларское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
147	206	Ремонт автомобильных дорог в с. Алыгджер по ул. Советская, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Луговая, ул. Колхозная, ул. Заозерная, ул. 3-ей Пятилетки, ул. Портовая, пер. Колхозный, ул. Н. Токуево, ул. Ручейная	ремонт	10,0 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Тофаларское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Иванов А.Л., АО «Дорожная служба Иркутской области»	15.11.2019	15.11.2019	30.09.2021	05.08.2020	4 632,40
Нижнеудинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
147	207	Ремонт автомобильных дорог в г. Нижнеудинск по ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская, ул. Кашика, пер. Уватский, ул. Комсомольская, ул. Некрасова, ул. Краснопартизанская, ул. Советская, ул. Димитрова, ул. Водопадная, ремонт мостов по ул. Весны, ул. Знаменская, ул. Некрасова	ремонт	2,2 км 2,2 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «ДСК Промкомбинат»	05.11.2019	05.11.2019	30.11.2021	28.10.2020	35 862,30
Соляновское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
147	208	Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая	ремонт	0,094 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Соляновское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «СДМ»	01.09.2020	24.08.2020	15.12.2021	23.11.2020	978,40
147	209	Ремонт автомобильного моста в п. Соляная через р. Подгорный	ремонт	0,006 км/1 мост	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Соляновское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «АТП ТАЙШЕТ»	13.12.2019	13.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	675,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
147	210	Ремонт автомобильного моста в п. Соляная через р. Солянушка	ремонт	0,014 км/1 мост	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Соляновское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	МУП «Автобаза»	01.09.2020	23.09.2020	15.12.2020	23.11.2020	868,30
Шиткинское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
147	211	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Шиткино по ул. Ленина, ул. Зои Космодемьянской	ремонт	0,164 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шиткинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Сервис Плюс»	01.05.2020	24.04.2020	15.12.2021	30.06.2020	1 950,10
Полинчетское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
147	212	Ремонт автомобильных дорог в п. Полинчет по ул. Центральная, ул. Школьная	ремонт	0,13 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Полинчетское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «ГРИН»	15.08.2020	31.07.2020	30.09.2021	12.11.2020	997,70
147	213	Ремонт автомобильного моста в п. Полинчет по ул. Центральная через р. Полинчетку	ремонт	0,03 км/1 мост	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Полинчетское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «ГРИН»	15.08.2020	31.07.2020	30.09.2020	12.11.2020	2 736,00
Зареченское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
147	214	Ремонт автомобильной дороги в с. Заречное по ул. Ленина	ремонт	0,53 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зареченское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Бочило МА	23.12.2019	23.12.2019	30.09.2021	26.10.2020	4 197,70
Бирюсинское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
147	215	Ремонт автомобильных дорог в с. Бирюса по ул. Бирюса, ул. Дачная, ул. Береговая	ремонт	0,165 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Бирюсинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО «Дорожная служба Иркутской области»	25.12.2019	25.12.2019	30.09.2021	26.08.2020	1 442,10
Джогинское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
147	216	Ремонт автомобильной дороги в д. Тремина по ул. Центральная	ремонт	0,3 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Джогинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Бочило МА	01.04.2020	01.04.2020	10.12.2021	26.10.2020	298,70
Кирейское муниципальное образование (Тулунский район)																				
147	217	Ремонт автомобильного моста в с. Уйгат через р. Кирей	ремонт	1 мост	Тулунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Кирейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО «Дорожная служба Иркутской области»	30.12.2019	30.12.2019	15.12.2021	30.12.2021	148 851,00
147	218	Ремонт участков автомобильных дорог в с. Уйгат Тулунского р-на по ул. Стрелка; по ул. Стрелка от д. №1 до д. №1а и д. №1б; ул. Школьная; ул. Заречная; ул. Заречная от д. №10а до д. №11	ремонт	1,018 км	Тулунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Кирейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО «Дорожная служба Иркутской области»	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	5 842,30
Октябрьское муниципальное образование (Чунский район)																				
147	219	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Октябрьский по ул. Тракторная, пер. Первомайский, пер. Спортивный, пер. Чапаева, ул. Рейда, пер. Нагорный, в п. Хоняки по ул. Заречная	ремонт	1,4 км 4,95 км	Чунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Октябрьское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО «Дорожная служба Иркутской области»	12.12.2019	12.12.2019	31.12.2021	31.12.2019	2 932,00
Лесогорское муниципальное образование (Чунский район)																				
147	220	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Лесогорск по ул. Калинина и до с/о Восход	ремонт	0,555 км	Чунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Лесогорское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Водо-канал»	01.04.2020	01.04.2020	10.12.2021	06.08.2020	860,40
Новостроевское муниципальное образование (Черемховский район)																				
147	221	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Набережная, ул. Береговая в п. Новостройка, по ул. Лесная в п. Чернушка 1-я, по пер. Малый в с. Инга	ремонт	1,837 км	Черемховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Новостроевское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «СПЕКТР-СТРОЙ»	21.04.2020	21.04.2020	10.12.2021	26.10.2020	7 511,30
Тунгусское муниципальное образование (Черемховский район)																				
147	222	Ремонт искусственного сооружения на автомобильной дороге по ул. Заречная через р. Малая Иреть в с. Тунгуска Черемховского района	ремонт	0,062 км/1 мост	Черемховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Тунгусское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «СибДор-Строй»	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2021	01.04.2020	59 931,70
Олхинское муниципальное образование (Шелеховский район)																				
147	223	Ремонт автомобильной дороги в д. Олха по ул. Карьерная	ремонт	0,095 км	Шелеховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Олхинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Ново-Олхинский известковый завод»	01.04.2019	01.04.2020	01.12.2021	30.06.2020	169,00
147	224	Ремонт в д. Олха автомобильного моста через р. Олха, грузового автомобильного моста по ул. Майская	ремонт	2 моста	Шелеховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Олхинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Ново-Олхинский известковый завод»	01.04.2019	01.04.2020	01.12.2021	30.06.2020	99,10
Шаманское муниципальное образование (Шелеховский район)																				
147	225	Ремонт автомобильных дорог в п. Моты по ул. Заречная, ул. Горная	ремонт	0,2 км	Шелеховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шаманское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО ПСК «ИР-КУТ»	01.08.2020	31.07.2020	15.12.2021	26.10.2020	209,10
147	226	Устройство временного автомобильного моста (САМ) в с. Моты по ул. Заречная через р.Каторжанка	ремонт	0,012 км/1 мост	Шелеховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шаманское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО ПСК «ИР-КУТ»	01.08.2020	29.07.2020	15.12.2021	06.11.2020	10 369,20
Култукское муниципальное образование (Слюдянский район)																				
147	227	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Култук по ул. Школьная, ул. Горная, ул. Железнодорожная, ул. Роцца, ул. Дивизионная, ул. Луговая, пер. Железнодорожный, ул. Панфилова, проезд от ул. Школьная до ул. Кирова	ремонт	1,65 км	Слюдянский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Култукское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «ДорСтрой-Сибирь»	01.05.2020	07.04.2020	01.10.2021	30.06.2020	967,65
Байкальское муниципальное образование (Слюдянский район)																				
147	228	Ремонт автомобильных дорог в г. Байкальск в мкр. Гагарина, мкр. Восточный, мкр. Строитель, мкр. Южный, СНТ «Солзан», СНТ «Южный», по пер. Новый, пер. Привокзальный, ул. Речная, ул.1я-6я Байкальская	ремонт	2,937 км	Слюдянский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Байкальское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Сибдорстрой Управление»	17.04.2020	17.04.2020	01.09.2021	07.07.2020	21 641,70
147	229	Ремонт автомобильного моста в мкр. Гагарина через р.Солзан	ремонт	1 мост	Слюдянский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Байкальское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «СТРОЙ-МОНТАЖС-ЯНСК»	05.12.2019	05.12.2019	15.12.2021	19.12.2022	287 931,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТУЛУН»																					
147	230	Ремонт автомобильных дорог в г. Тулун по ул. Юбилейная, ул. Жданова, ул. 19 Партсъезда, пер. 3-й Нагорный, ул. Карбышева, дорога на Дачи, ул. Мясокомбинатская, ул. Песочная, пер. Чернышевского, ул. Чернышевского, пер. Тухачевского, ул. Тухачевского, пер. Болотный, ул. Обручева, ул. Чехова, ул. Панфилова, ул. Котовского, ул. Л. Шевцовой, ул. О. Кошевого, ул. Льва Толстого, ул. Бабушкина, ул. Рабочий городок, ул. 2-я Азейская, пер. 2-ой Партизанский, пер. Стахановский, ул. С. Чекалина, ул. Ватутина, ул. Славная, пер. Береговой, ул. Кирова, ул. Набережная р. Ия, ул. Желгайская, ул. Зиминская, пер. Ручейный	ремонт	29,16 км	г. Тулун	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Муниципальное образование «Город Тулун»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО «Сиб-Авто»	07.05.2020	07.05.2020	01.11.2021	30.11.2020	199 571,50
ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ																					
141	231	Строительство пожарно-спасательной части № 20, г. Тулун, ул. Гидролизная, 47»а»	строительство	-	г. Тулун	Главное управление МЧС России по Иркутской области (Федосеев В.С)	ГУ МЧС России по Иркутской области	от 18.04.2022 № 88 (ООО «ММТ»)	18.04.2022	18.04.2022	01.10.2022	13.10.2022	01.04.2023	не требуется	по результатам торгов	01.01.2025	15.12.2026	-	-	327 458,84	
142	232	Строительство пожарно-спасательной части № 55, г. Нижнеудинск, мкр. Восточный, ул. 9 Мая	строительство	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МЧС России по Иркутской области (Федосеев В.С)	ГУ МЧС России по Иркутской области	-	20.09.2023	не требуется	20.12.2023	не требуется	20.01.2024	не требуется	по результатам торгов	01.01.2025	15.12.2026	-	-	134 525,50	
143	233	Капитальный ремонт отдела МВД России по Нижнеудинскому району, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 8 (строительно-монтажные работы)	капитальный ремонт	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е)	ГУ МВД России по Иркутской области	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ГУ МВД по Иркутской области	01.07.2019	01.07.2019	15.12.2019	15.12.2019	10 628,6	
144	234	Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС по Иркутской области, г. Нижнеудинск	строительство	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МВД России по Иркутской области (Ильичев Д.А.)	ГУ МВД России по Иркутской области	от 25.03.2020 № 0134100007420000008_76307 от 01.08.2022 № 2222188100122003808171041/0134100007422000031_76307008_76307	01.10.2020	25.03.2020	01.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	25.01.2021	2324188100982003808171041/0134100007423000018_76307 от 17.05.2023, ООО «Стройинвест»	17.05.2023	17.05.2023	31.12.2025	-	889 476,1	
145	235	Реконструкция административно-лабораторного здания с возведением пристройки филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе, г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, д. 27А, д. 27Б:	реконструкция	-	г. Нижнеудинск	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.)	Управление Роспотребнадзора по Иркутской области	Контракт № 0334100002320000019 с ООО «Вест-Лайн»	01.10.2020	16.11.2020	01.11.2020	22.03.2021	18.05.2021	28.06.2021	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.04.2025	15.12.2026	-	-	186 948,7	
171	236	Строительство здания для размещения Тулунского городского суда Иркутской области	строительство	-	г. Тулун	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ (Арсентьев С.А.)	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ	№0091-2022 от 07.12.2021	07.12.2021	15.01.2023	03.10.2022	11.01.2023	01.04.2023	не требуется	по результатам торгов	01.07.2023	15.12.2024	-	-	267 091,0	
172	237	Строительство здания для размещения Нижнеудинского городского суда	строительство	-	г. Нижнеудинск	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ (Арсентьев С.А.)	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ	№0092-2022 от 07.12.2021	07.12.2021	15.01.2023	03.10.2022	09.12.2022	01.04.2023	не требуется	по результатам торгов	01.07.2023	15.12.2024	-	-	294 532,0	
173	238	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для объединенной гидрометеорологической станции (ОГМС) Нижнеудинск ФГБУ «Иркутское УГМС», г. Нижнеудинск, ул. Циолковского, д. 18А	монтаж модульных зданий	-	г. Нижнеудинск	ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Шумаков И.А.)	ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2025	15.12.2026	-	-	5 267,55	
174	239	Капитальный ремонт здания аэрологической станции ОГМС Нижнеудинск ФГБУ «Иркутское УГМС», г. Нижнеудинск, ул. Циолковского, д. 18А	капитальный ремонт	-	г. Нижнеудинск	РОСГИДОМЕТ	ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2025	15.12.2026	-	-	5 495,6	
175	240	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Икей ФГБУ «Иркутское УГМС», Тулунский район, с. Икей, ул. Коммуны, д.47-1	монтаж модульных зданий	-	Тулунский рн.	РОСГИДОМЕТ	ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2025	15.12.2026	-	-	5 267,55	
176	241	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Алыгджер ФГБУ «Иркутское УГМС», Нижнеудинский район, с. Алыгджер, ул. Николая Токуева, д. 2	монтаж модульных зданий	-	Нижнеудинский р-н	РОСГИДОМЕТ	ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2025	15.12.2026	-	-	5 267,55	
177	242	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Верхняя Гутара ФГБУ «Иркутское УГМС», Нижнеудинский район, с. Верхняя Гутара, ул. Метеостановская, д. 1-1	монтаж модульных зданий	-	Нижнеудинский р-н	РОСГИДОМЕТ	ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2025	15.12.2026	-	-	5 267,55	
178	243	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Шиткино ФГБУ «Иркутское УГМС», Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Ленина, д.66а	монтаж модульных зданий	-	Тайшетский р-н	РОСГИДОМЕТ	ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2025	15.12.2026	-	-	5 267,55	
179	244	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции М-II Верхнекинский ФГБУ «Иркутское УГМС», Иркутская область, Маслягорское сельское муниципальное образование, участок Верхнекинский, ул. Новая, участок 2А	монтаж модульных зданий	-	Зиминский р-н	РОСГИДОМЕТ	ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2025	15.12.2026	-	-	4 862,35	
180	245	Капитальный ремонт подвешенного моста на труднодоступном гидрологическом посту р. Хадама - Хадама	капитальный ремонт	-	Нижнеудинский р-н	ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Шумаков И.А.)	ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2024	15.12.2026	-	-	-	
181	246	ОГМС Нижнеудинск, метеорологическая станция Алыгджер	приобретение оборудования	-	Нижнеудинский р-н	РОСГИДОМЕТ	ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2024	15.12.2026	-	-	3 199,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.1	Зиминское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов	11	0	0	4	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	26	1
10.2	Общество с ограниченной ответственностью «Ока-Промохота»	10	0	0	25	0	0	0	40	0	0	0	0	32	24	100	1
11	Иркутский район																
11.1	Иркутское региональное отделение Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (хозяйство «Ушаковское»)	11	0	0	4	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	22	1
11.2	Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (хозяйство «Иркутское Море»)	13	0	0	15	0	0	0	75	0	0	0	0	4	3	71	0
11.3	Иркутское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов	3	0	0	7	0	0	0	300	0	0	0	0	1	0	10	1
11.4	Некоммерческое партнерство Охотников и Рыболовов «Горностай»	5	0	0	10	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	3	0
11.5	Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый дом»	8	0	0	17	0	0	0	20	0	0	0	0	3	2	19	0
11.6	Общество с ограниченной ответственностью «Статус»	5	0	0	11	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
11.7	Общество с ограниченной ответственностью «Терминал Иркутск»	0	0	0	5	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
11.8	Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района участок «Зоги»	1	0	1	3	0	0	1	8	0	3	0	0	0	0	0	0
11.9	Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района участок «Урунтин»	3	0	1	4	0	0	1	25	1	8	0	0	0	0	18	0
11.10	Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района участок «Ширяево»	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0
11.11	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» охотхозяйство «Голоустное»	14	0	0	47	0	0	0	133	0	0	0	0	16	12	60	3
11.12	Фонд охраны дикой природы озера «Байкал»	2	0	0	5	0	0	0	10	0	0	0	0	3	2	9	0
12	Казачинско-Ленский район																
12.1	Казачинско-Ленское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов	56	0	0	64	0	0	0	26	0	0	4	0	95	71	822	3
12.2	Некоммерческая организация «Хандинская соседско-территориальная эвенкийская община»	10	0	0	13	0	0	0	10	0	0	18	0	42	31	316	1
12.3	Общество с ограниченной ответственностью «Байкалтур»	20	0	0	24	0	0	0	14	0	0	16	0	75	56	408	1
12.4	Общедоступные охотничьи угодья Казачинско-Ленского района	18	2	5	20	1	2	6	9	1	5	7	3	115	86	1488	2
13	Катангский район																
13.1	Автономная некоммерческая организация «Родовая община народов крайнего Севера «Авлакан»	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1100	0
13.2	Автономная некоммерческая организация «Община коренных малочисленных народов Катангского района «Новая жизнь»	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	3462	0
13.3	Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» № 1 участок «Хой»	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	74	0
13.4	Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» № 2 участок «Инаригда»	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	129	0
13.5	Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района № 3 участок «Хикили»	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	415	0
13.6	Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» № 4 участок «Макеты»	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	50	0
13.7	Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» № 5 участок «Кочема»	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	178	0
13.8	Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» № 6 участок «Духта»	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	77	0
13.9	Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» № 7 участок «Хой и Нижняя Кочема»	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	182	0
13.10	Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» № 8 участок «Девдевяк»	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	297	0
13.11	Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» № 9 участок «Большой Дагалдын»	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	392	0
13.12	Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» № 10 участок «Бугоркан и Верхняя Кочема»	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	396	0
13.13	Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» № 11 участок «Нижние Сикили и Верхние Сикили»	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	136	0
13.14	Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» № 12 участок «Дикосма»	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	72	0
13.15	Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» № 13 участок «Хоринче»	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	126	0
13.16	Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» № 14 участок «Тетя и Гирендал»	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	1017	0
13.17	Общедоступные охотничьи угодья Катангского района участок № 1	84	5	22	0	0	0	0	0	0	0	27	10	0	0	1064	1
13.18	Общедоступные охотничьи угодья Катангского района участок № 2	264	15	63	0	0	0	0	0	0	0	133	39	0	0	3350	0
13.19	Общедоступные охотничьи угодья Катангского района участок № 3	573	20	170	51	3	4	20	0	0	0	219	82	0	0	6967	6
14	Качугский район																
14.1	Качугское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов	15	0	0	50	0	0	0	700	0	0	0	0	34	25	120	5
14.2	Некоммерческое партнерство по охране животного мира «Иней»	14	0	0	21	0	0	0	63	0	0	0	0	3	2	42	0
14.3	Общество с ограниченной ответственностью «Качугское промыслово-охотничье хозяйство» участок № 1	18	0	0	40	0	0	0	68	0	0	0	0	25	18	75	0
14.4	Общество с ограниченной ответственностью «Качугское промыслово-охотничье хозяйство» участок № 2	13	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	0	17	12	54	0
14.5	Общество с ограниченной ответственностью «Качугское промыслово-охотничье хозяйство» участок № 4	36	0	0	54	0	0	0	85	0	0	23	0	35	26	120	0
14.6	Общество с ограниченной ответственностью «Лавр»	3	0	0	6	0	0	0	18	0	0	0	0	4	3	15	0
14.7	Общество с ограниченной ответственностью «СибРесурс»	4	0	0	6	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
14.8	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Импульс»	5	0	0	15	0	0	0	29	0	0	0	0	5	3	10	0
14.9	Общество с ограниченной ответственностью «Эвенкийское промыслово-охотничье хозяйство «Монастырев»	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	7	5	64	0
14.10	Общедоступные охотничьи угодья Качугского района	37	5	26	147	10	12	45	198	29	80	132	34	71	53	429	12
15	Киренский район																
15.1	Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок № 1	15	1	4	11	0	1	3	0	0	0	24	6	0	0	448	0
15.2	Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок № 2	18	1	5	11	0	1	3	0	0	0	28	7	3	2	543	0
15.3	Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок № 3	6	0	2	7	0	1	2	0	0	0	3	1	0	0	182	0
15.4	Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок № 4	31	2	8	15	0	1	4	0	0	0	42	11	0	0	1020	0
15.5	Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок № 5	15	1	4	10	0	1	3	0	0	0	4	1	0	0	283	0
15.6	Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок № 6	2	0	1	3	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	87	0
15.7	Потребительское общество «Киренский коопзверопромхоз»	50	0	0	34	0	0	0	0	0	0	85	0	23	17	3800	0
16	Куйтунский район																
16.1	Куйтунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов	40	0	0	19	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	10	2
16.2	Общедоступные охотничьи угодья Куйтунского района	12	1	3	16	1	1	4	144	15	45	0	0	0	0	11	1
17	Мамско-Чуйский район																
17.1	Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов участок «Камнижское хозяйство»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	27	0
17.2	Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов участок «Северное хозяйство»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	26	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33.6	Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Индивидуальный предприниматель Ушаков Александр Анатольевич	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
33.7	Союз охотников и рыболовов «Нива»	0	0	0	4	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
33.8	Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес- Альянс»	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
33.9	Общество с ограниченной ответственностью «Велес»	2	0	0	10	0	0	0	85	0	0	0	0	3	2	20	0
33.10	Общество с ограниченной ответственностью «Западное»	2	0	0	8	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
33.11	Общество с ограниченной ответственностью «РусФинСтройХолдинг»	0	0	0	7	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
33.12	Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма Даниловка» участок «Харатский»	2	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0
33.13	Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма Даниловка» участок «Шертойский»	1	0	0	7	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	0
33.14	Общедоступные охотничьи угодья Эхирит-Булагатского района	0	0	0	4	0	0	2	183	13	70	0	0	0	0	3	0
	Усть-Ордынское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов	4	0	0	9	0	0	0	167	0	0	0	0	9	6	30	0
33.16	Местная общественная организация охотников и рыболовов «Азлита» участок «Захальский»	0	0	0	4	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	15	0
	Общий лимит по Иркутской области	4418	89	427	5147	50	76	308	10491	168	651	1481	240	5946	4418	75910	178

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 31 июля 2024 года № 289-уг

ЛИМИТ

ДОБЫЧИ ЛОСЯ, БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ (ИЗЮБРЯ), КОСУЛИ СИБИРСКОЙ, ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ, СОБОЛЯ, РЫСИ И КАБАРГИ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛИЧНЫХ НУЖД ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛИЦАМИ, НЕ ОТНОСЯЩИМИСЯ К КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ, НО ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ В МЕСТАХ ИХ ТРАДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОХОТА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ПЕРИОД ДО 1 АВГУСТА 2025 ГОДА

№ п/п	Охотничьи угодья	Виды охотничьих ресурсов						
		Лось (особей)	Олень благородный (изюбрь) (особей)	Косуля сибирская (особей)	Дикий северный олень (за исключением алтае-саянской и ангарской популяций сибирского лесного подвиды) (особей)	Соболь (особей)	Рысь (особей)	Кабарга (особей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Казачинско-Ленский район	6	6	4	3	260	0	0
2	Катангский район	294	34	0	239	13751	5	0
3	Качугский район	66	44	43	30	458	4	0
4	Киренский район	2	0	0	2	80	0	0
5	Нижнеудинский район	23	217	0	0	2428	11	0
6	Усть-Кутский район	0	0	0	0	0	0	0
	Общий лимит по Иркутской области	391	301	47	274	16977	20	0

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 августа 2024 года

Иркутск

№ 257-р

Об утверждении списка победителей конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской области в сфере молодежной политики в 2024 году

В целях поощрения, продвижения талантливой молодежи в Иркутской области, в соответствии с пунктом 25 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в сфере молодежной политики, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 7 июня 2022 года № 110-уг, с учетом протокола заочного заседания экспертной комиссии по присуждению премий Губернатора Иркутской области в сфере молодежной политики в 2024 году от 24 июня 2024 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской области в сфере молодежной политики в 2024 году.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области
от 5 августа 2024 года № 257-р

СПИСОК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 2024 ГОДУ

Победители в номинации «Участие в социально значимой деятельности в сфере молодежной политики»:

- Азатян Татевик Давитовна.
- Баловнев Сергей Алексеевич.
- Волков Марк Янович.
- Гильдебрандт Алиса Игоревна.
- Горнакова Наталья Сергеевна.
- Горохова Юлия Андреевна.
- Горохова Мария Владимировна.
- Горская Валерия Игоревна.
- Демина Александра Денисовна.
- Дмитриева Оксана Сергеевна.
- Ермакова Татьяна Юрьевна.

- Зыкова Елизавета Сергеевна.
- Иванов Дмитрий Вячеславович.
- Комарова Татьяна Олеговна.
- Коморникова Яна Григорьевна.
- Крижевец Александра Васильевна.
- Кузьмин Артем Сергеевич.
- Кутимская Екатерина Антоновна.
- Лебедь Елизавета Игоревна.
- Леонова Оксана Андреевна.
- Ложкина Алёна Игоревна.
- Маловецкий Игорь Андреевич.
- Махмутов Евгений Андреевич.
- Михалёва Мария Сергеевна.
- Петернёв Артем Васильевич.
- Подковенко Александра Григорьевна.
- Подковенко Илья Олегович.
- Радионова Диана Дмитриевна.
- Ракитина Юлия Витальевна.
- Рудаков Игорь Вячеславович.
- Савин Александр Олегович.
- Самарина Людмила Сергеевна.
- Связова Елизавета Юрьевна.
- Семущева Наталья Андреевна.
- Старцев Евгений Алексеевич.
- Стельмах Кристина Багдасаровна.
- Сухорукова Екатерина Вячеславовна.
- Фейтквич Никита Александрович.
- Ходырева Юлия Васильевна.
- Цыганкова Дарья Николаевна.

Победители в номинации «Участие в научной деятельности»:

- Авилова Вероника Анатольевна.
- Антипин Матвей Андреевич.
- Афанасьева Софья Владиславовна.
- Власова Анфиса Александровна.
- Григорьев Егор Николаевич.
- Гуменникова Мария Сергеевна.
- Дерюгин Федор Федорович.
- Ермолаева Яна Константиновна.
- Кононенко Роман Владимирович.
- Лавникова Арина Витальевна.
- Лукьянов Иван Романович.
- Масленикова Мария Александровна.
- Медведева Анастасия Витальевна.
- Миронов Артем Сергеевич.
- Мусифулина Лилия Рашидовна.
- Прокопченко София Александровна.
- Сачкова Елизавета Дмитриевна.
- Серебренников Иван Николаевич.

- Тельнова Тамара Юрьевна.
- Тепляшин Никита Владимирович.
- Трескин Сергей Викторович.
- Федосеев Владимир Михайлович.
- Филимонова Марина Дмитриевна.
- Чемезова Анна Алексеевна.
- Шелковникова Виктория Николаевна.

Победители в номинации «Участие в деятельности, направленной на патристическое воспитание молодежи»:

- Григорак Диана Олеговна.
- Долгушин Руслан Олегович.
- Калашников Роман Владимирович.
- Кожарова Эрика Александровна.
- Мельникова Екатерина Сергеевна.
- Словеснова Арина Константиновна.
- Суворова Татьяна Ивановна.
- Трусов Александр Юрьевич.
- Филиппов Артём Денисович.
- Щербакова Виктория Александровна.

Победители в номинации «Участие в творческой деятельности»:

- Баинова Алёна Вадимовна.
- Васильева Виктория Витальевна.
- Воронков Виктор Александрович.
- Давидович Ангелина Владимировна.
- Дикальчук Даниил Иванович.
- Елагина Ольга Сергеевна.
- Калашникова Юлия Сергеевна.
- Качимская Екатерина Максимовна.
- Куклина Ольга Александровна.
- Лесов Владислав Дмитриевич.
- Май Семён Иванович.
- Матвеева Анастасия Павловна.
- Мицкевич Надежда Олеговна.
- Мишечков Андрей Григорьевич.
- Морозова Анна Павловна.
- Николаев Сергей Андреевич.
- Николаева Светлана Дмитриевна.
- Пермякова Алина Александровна.
- Пермякова Анастасия Александровна.
- Пинтусова Елизавета Александровна.
- Рахимова Дарья Ринадовна.
- Рудава Ульяна Григорьевна.
- Сазанова Анастасия Александровна.
- Стахорская Екатерина Вячеславовна.
- Харинаев Александр Николаевич.

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

- ЗАПОРОЖЧЕНКО Алексею Николаевичу - слесарю по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования участка энергообеспечения золотоизвлекательной фабрики «Вернинская»;
- ИГОШЕВУ Валентину Евгеньевичу - ведущему маркшейдеру отдела маркшейдерского обеспечения;
- ЧЕХОВСКОМУ Сергею Николаевичу - старшему инженеру – программисту отдела автоматизации технологических процессов;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области ХВОСТОВОЙ Оксане Михайловне, директору по управлению персоналом и административно-хозяйственному обеспечению акционерного общества «Золотодобывающая компания «Лензолото», город Бодайбо.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии спорта наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ИМЫКШЕНОВУ Фаину Фадеевну, заместителя директора государственного казенного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Тамир» имени И.И. Тыхреновой», Эхирит-Булагатский район.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

КОЗЛОВА Игоря Петровича - начальника карьера горно-обогатительного комплекса «Вернинский»;

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2024 года

Иркутск

№ 619-пп

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 18 июля 2024 года № 553-пп

В связи с продолжением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 18 июля 2024 года № 553-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима» изменение, изложив его в следующей редакции: «1. Установить с 08.00 часов 20 июля 2024 года до 08.00 часов 31 августа 2024 года особый противопожарный режим на территориях муниципального образования г. Бодайбо и района, муниципального образования «Катангский район», Киренского муниципального района Иркутской области, муниципального образования Мамско-Чуйского района.»
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
- Настоящее постановление вступает в силу с 12 августа 2024 года.

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа 2024 года

Иркутск

№ 610-пп

О внесении изменений в пункт 20 Порядка предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской области

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, являющимися приложением 3 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в пункт 20 Порядка предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской области, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 21 октября 2019 года № 876-пп, следующие изменения:
 - абзац четвертый подпункта 5 изложить в следующей редакции: «договором займа, распиской или иным документом, удостоверяющим передачу заемных средств, с указанием срока и суммы займа;»;
 - подпункт 8 изложить в следующей редакции: «копии отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, утверждаемой ежегодно Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, за год, предшествующий году представления заявления (для подтверждения факта работы в агропромышленном комплексе);».
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 августа 2024 года

Иркутск

№ 606-пп

Об установлении размера квоты для приема на работу инвалидов в Иркутской области

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 декабря 2023 года № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», статьей 2 Закона Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Установить квоту для приема на работу инвалидов работодателями, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, у которых численность работников превышает 35 человек, а также филиалам и представительствам работодателя, осуществляющего деятельность на территории других субъектов Российской Федерации, расположенным на территории Иркутской области, у которых численность работников превышает 35 человек, в размере:
 - для некоммерческих организаций - 2 процента от среднесписочной численности работников;
 - для коммерческих организаций, физических лиц - 3 процента от среднесписочной численности работников.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
- Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 августа 2024 года

Иркутск

№ 297-уг

О награждении наградами Иркутской области, присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 19 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в сфере образования и безупречную работу:
 - наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕЛИСЕЕВУ Ларису Александровну	-	учителя технологии муниципального казённого общеобразовательного учреждения Рудовской средней общеобразовательной школы, Жигаловский район;
-------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 - объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЯКИМОВОЙ Инне Александровне	-	ведущему бухгалтеру государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический техникум».
-----------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 августа 2024 года

Иркутск

№ 594-пп

О внесении изменений в Порядок установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

В соответствии с пунктом 8.3 статьи 13 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 ноября 2023 года № 561-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», частью 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Порядок установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 19 августа 2015 года № 417-пп, следующие изменения:
 - пункт 2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: «8) установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме с учетом результатов обследования технического состояния многоквартирного дома, включенного в региональную программу, выполненного в соответствии с порядком организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области, а также порядком учета результатов обследования многоквартирного дома при подготовке и утверждении региональной программы или внесении в нее изменений, установленными Правительством Иркутской области (далее – результаты обследования многоквартирного дома).»;
 - пункт 4 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: «8) в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, – наличие результатов обследования многоквартирного дома.»;
 - пункт 7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: «6) уполномоченный орган – в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка.»;
 - в пункте 8 после слова «Заявители» дополнить словами «, указанные в подпунктах 1-5 пункта 7 настоящего Порядка.»;
 - дополнить пунктом 9^а следующего содержания: «9^а. Региональный оператор в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, направляет в комиссию:

справку регионального оператора о прогнозируемом размере фонда капитального ремонта многоквартирного дома, в отношении которого устанавливается необходимость проведения капитального ремонта, сформированного собственниками помещений в этом многоквартирном доме путем уплаты взноса на капитальный ремонт за период действия региональной программы;

справку регионального оператора об уровне собираемости взносов в многоквартирном доме, в отношении которого устанавливается необходимость проведения капитального ремонта.»;

- подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции: «2) заключение специализированной организации, выполненное в рамках реализации региональной программы в соответствии с пунктом 12 статьи 4 Закона Иркутской области № 167-ОЗ за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случая обращения с заявлением о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в этом доме в более ранние сроки в части проведения технического обследования общего имущества в многоквартирном доме, и (или) заключение специализированной организации, – в случае установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в более ранние сроки в части выполнения работ по ремонту, замене, модернизации лифтов в многоквартирном доме и (или) ремонту внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирном доме;»;
- абзац первый пункта 12 после слов «Заявление и документы» дополнить словами «в случаях, если заявителями выступают лица, указанные в подпунктах 1-5 пункта 7 настоящего Порядка (далее – заявление и документы), результаты обследования многоквартирного дома;»;
- пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Заявление и документы, результаты обследования многоквартирного дома регистрируются уполномоченным органом в системе электронного документооборота и делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Иркутской области в день их поступления.»;
- дополнить пунктом 15^а следующего содержания: «15^а. В случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет результаты обследования многоквартирного дома в комиссию не позднее 30 календарных дней после дня их регистрации уполномоченным органом.»;

пункт 17 после слов «заявление и документы» дополнить словами «, результаты обследования многоквартирного дома;»;

пункт 21: абзац первый после слов «заявления и документов» дополнить словами «, результатов обследования многоквартирного дома;»;

подпункте 2: абзац второй после слов «содержащейся в документах» дополнить словами «, результатах обследования многоквартирного дома;»;

дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания: «Плановый период проведения капитального ремонта конструктивных элементов объекта общего имущества в многоквартирном доме в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, определяется комиссией с учетом сведений, содержащихся в справках, предусмотренных в пункте 9^а настоящего Порядка.

Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме в текущем плановом и (или) очередном плановом периоде региональной программы в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, определяется комиссией, если в соответствии с заключением специализированной организации в многоквартирном доме, в отношении которого устанавливается необходимость проведения капитального ремонта общего имущества, истек или истекает в течение ближайших трех лет назначенный срок службы лифта либо физический износ внутридомовой инженерной системы газоснабжения достиг установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании уровня предельно допустимых характеристик надежности и безопасности и не обеспечивает безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц либо если уровень собираемости взносов составляет не ниже 85%.»;

подпункт 2 пункта 22 изложить в следующей редакции: «2) не позднее 60 рабочих дней с даты регистрации заявления и документов, результатов обследования многоквартирного дома – в случаях, предусмотренных подпунктами 2-6, 8 пункта 2 настоящего Порядка.»;

пункт 26 после слова «заявителю» дополнить словами «, указанному в подпунктах 1-5 пункта 7 настоящего Порядка.»;

пункт 28 слова «пунктами 5, 8, 13, 19, 23» заменить словами «пунктами 5, 8, 19, 23».

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

2 За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, обеспечивающей получение обучающимися и воспитанниками глубоких знаний, развитие и совершенствование их творческого потенциала, в создании инновационных учебно-методических пособий, программ, авторских методик, участия в научно-методическом обеспечении образовательного процесса и в связи с Днем знаний присвоить почетное звание «Заслуженный работник образования Иркутской области»:

БАРТУХАНОВОЙ Августине Сергеевне - учителю химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Онгуренская средняя общеобразовательная школа», Ольхонский район;

КОМАРОВОЙ Альбине Викторовне - учителю русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новонукутской средней общеобразовательной школы, Нукутский район;

ПЯТКОВУ Андрею Алексеевичу - директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мойганской средней общеобразовательной школы, Заларинский район;

ХАРБАНОВОЙ Веронике Валерьевне - начальнику отдела по национальным языкам управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

ГРАФИК личного приема граждан в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области сентябрь 2024 года

Ф.И.О. должностного лица	Должность	Вопросы (кратко по компетенции)	Число, день недели	Время приема	Адрес приема	Запись по телефону
Недурубкова Оксана Викторовна	министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области	в соответствии с положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области	Четвертая среда месяца	10.00-12.00	г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 15	(8-3952) 24-15-55, 21-70-36
Димке Ирина Николаевна	заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области	по вопросам организации мониторинга закупок, информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок, методологического сопровождения деятельности заказчиков	Третья пятница месяца	10.00-12.00	г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 15	(8-3952) 24-15-55, 20-19-35
Пряничникова Екатерина Анатольевна	заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области	по вопросам обеспечения реализации государственной политики в сфере закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков	Первый вторник месяца	10.00-12.00	г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 15	(8-3952) 24-15-55, 33-25-41

ГРАФИК приема граждан в министерстве имущественных отношений Иркутской области в сентябре 2024 года

Исполнительный орган	ФИО должностного лица	Лицо, осуществляющее личный прием граждан	Вопросы (кратко по компетенции)	Дни и часы личного приема граждан	Место проведения личного приема граждан	Запись по телефону
Министерство имущественных отношений Иркутской области	Быргазова Марина Александровна	Министр имущественных отношений Иркутской области	Обеспечение жилыми помещениями детей сирот Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан	11.09.2024 с 15.00 до 17.00 (среда) 25.09.2024 с 15.00 до 17.00 (среда)	Ул. Карла Либкнехта, 47 Этаж 2. Каб.9	8 (3952) 25-98-00

ГРАФИК приема граждан в министерстве лесного комплекса Иркутской области на сентябрь 2024 года

Исполнительный орган	Ф.И.О. должностного лица	Лицо, осуществляющее личный прием граждан	Вопросы (кратко по компетенции)	Дни и часы личного приема граждан	Место проведения личного приема граждан	Запись по телефону
Министерство лесного комплекса Иркутской области	Кирдяпкин Павел Васильевич	Министр	Осуществляет руководство министерства, координирует и контролирует деятельность министерства. Осуществляет необходимое руководство и координацию работы по вопросам: мобилизационной подготовки; гражданской обороны; государственной гражданской службы и кадров.	5.09.2024 12.09.2024 19.09.2024 26.09.2024 По четвергам с 16:00 до 18:00	664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31	8 (3952) 24-05-77
Министерство лесного комплекса Иркутской области	Филиппов Эдуард Александрович	Заместитель министра	Осуществляет необходимое руководство и координацию работы по вопросам: воспроизводства лесов; защиты лесов; развития лесопромышленного комплекса; информационных технологий; юридические вопросы.	5.09.2024 12.09.2024 19.09.2024 26.09.2024 По четвергам с 10:00 до 12:00	664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31	8 (3952) 24-05-77
Министерство лесного комплекса Иркутской области	Ефремова Татьяна Александровна	ВЗД заместителя министра	Осуществляет необходимое руководство и координацию работы по вопросам: формирования бюджета, планирования и финансирования; администрирования платежей; осуществления закупок для государственных нужд; бухгалтерского учета, отчетности и контроля; контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита; материально-технического обеспечения; подведомственных учреждений.	5.09.2024 12.09.2024 19.09.2024 26.09.2024 По четвергам с 10:00 до 12:00	664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31	8 (3952) 24-05-77
Министерство лесного комплекса Иркутской области	Широков Валентин Анатольевич	Заместитель министра	Осуществляет необходимое руководство и координацию работы по вопросам: федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны; организации использования лесов; проверок соблюдения лесного законодательства; охраны лесов от пожаров; работы территориальных отделов министерства.	5.09.2024 12.09.2024 19.09.2024 26.09.2024 По четвергам с 10:00 до 12:00	664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31	8 (3952) 24-05-77
Министерство лесного комплекса Иркутской области	Опря Станислав Юрьевич	Заместитель министра	Осуществляет необходимое руководство и координацию работы по вопросам: земельных отношений; планирования и проектирования; государственной экспертизы проектов освоения лесов; арендных отношений.	5.09.2024 12.09.2024 19.09.2024 26.09.2024 По четвергам с 10:00 до 12:00	664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31	8 (3952) 24-05-77

ГРАФИК личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и его заместителями в сентябре 2024 года

Исполнительный орган	Ф.И.О. должностного лица	Лицо, осуществляющее личный прием граждан	Вопросы (кратко по компетенции)	Дни и часы личного приема граждан	Место проведения личного приема граждан	Запись по телефону
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области	Семенов Петр Юрьевич	Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области	Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области. Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области. Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор. Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями. Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.	4 сентября среда с 10-00 до 13-00	г. Иркутск, ул. Байкальская, 293/7, 5 этаж	43-30-30
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области	Пушкарева Оксана Юрьевна	Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области	Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области. Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области. Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор. Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями. Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.	11 сентября среда с 10-00 до 13-00	г. Иркутск, ул. Байкальская, 293/7, 5 этаж	43-30-30
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области	Драгунова Олеся Владимировна	Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области – главный бухгалтер	Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области. Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области. Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор. Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.	25 сентября среда с 10-00 до 13-00	г. Иркутск, ул. Байкальская, 293/7, 5 этаж	43-30-30

Ответственная за организацию личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и его заместителями – начальник организационно правового отдела в агентстве Гордеева Ульяна Николаевна тел. 43-30-36.

ГРАФИК личного приема граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на сентябрь 2024 года

Ф.И.О. должностного лица, должность	Вопросы (кратко по компетенции)	Дни и часы личного приема граждан	Место проведения личного приема граждан	Запись по телефону
Массель Олег Геннадьевич, временно замещающий должность руководителя службы	1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий. 2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области	26 сентября четверг с 17:00 до 18:00	г. Иркутск, ул. Свердлова, 28 кабинет № 303	20-00-69
Рязанова Ольга Александровна, заместитель руководителя службы	Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области	4 сентября среда с 17:00 до 18:00	г. Иркутск, ул. Свердлова, 28 кабинет № 323	20-00-69