



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.11.2023

№ 51-139-МР

Иркутск

Об утверждении паспорта
ведомственного проекта
«Создание, реконструкция и
развитие систем
централизованного оповещения
населения о чрезвычайных
ситуациях, в том числе
комплексной системы
экстренного оповещения
населения об угрозе
возникновения или о
возникновении чрезвычайных
ситуаций»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить паспорт ведомственного проекта «Создание, реконструкция и развитие систем централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Министр имущественных отношений
Иркутской области



М.А. Быргазова

ПАСПОРТ
ведомственного проекта

«Создание, реконструкция и развитие систем централизованного оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Создание, реконструкция и развитие систем централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области				
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Ситников Руслан Леонидович	Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области			
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Быргазова Марина Александровна	Министр имущественных отношений Иркутской области			
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Голуб Виталий Владимирович	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального набора министерства имущественных отношений Иркутской области			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности		
	1.1.	ГП РФ	-		
	1.1.1.	Федеральный проект / комплекс процессных мероприятий	-		
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	-		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	Охват населения Иркутской области автоматизированной системой централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, не менее
2.	Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности

3. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог (да/нет)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задача: Повышение готовности и эффективности функционирования систем централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях															
1.1.	Время доведения сигналов оповещения до населения, не более	«ВП»	Минута	5	2022	5	5	5	5	5	5	5	Убывающий	Нет	Нет	-

4. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Повышение готовности и эффективности функционирования систем централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях														
1.1.	Время доведения сигналов оповещения до населения, не более	«ВП»	Минута	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1.2.	Количество муниципальных образований, в которых создана комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций	«ВП»	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10

5. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1.	Задача «Повышение готовности и эффективности функционирования систем централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях»												
1.1.	Создана комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций	x	Единица	3	2022	2	-	-	нет	Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Время доведения сигналов оповещения до населения, не более. Количество муниципальных образований, в которых создана комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций
1.2.	Проведены мероприятия по развитию и эксплуатации технических систем управления гражданской обороной и систем централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях	x	Единица	3	2022	4	3	3	нет	Проведение мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем управления гражданской обороной и систем централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Время доведения сигналов оповещения до населения, не более

6. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Повышение готовности и эффективности функционирования систем централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях				
1.1.	Мероприятие (результат): «Создана комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций», всего	145 545,2	0,0	0,0	145 545,2
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:				
1.1.1.1.	областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)	145 545,2	0,0	0,0	145 545,2
1.2.1.	Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия по развитию и эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и систем централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях», всего	19 396,7	2 737,2	2 737,2	24 871,1
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:				
1.2.1.1.	областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)	19 396,7	2 737,2	2 737,2	24 871,1
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		164 941,9	2 737,2	2 737,2	170 416,3
Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:		164 941,9	2 737,2	2 737,2	170 416,3
ОБ в региональном бюджете		164 941,9	2 737,2	2 737,2	170 416,3

7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1.	Задача «Повышение готовности и эффективности функционирования систем централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях»													
1.1.	Мероприятие (результат) Создана комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145 545,2	145 545,2	145 545,2	145 545,2	
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145 545,2	145 545,2	145 545,2	145 545,2	
1.2.	Мероприятие (результат) Проведены мероприятия по развитию и эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и систем централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, всего, в том числе:	228,1	456,2	684,3	912,4	1 140,5	1 368,6	1 596,7	1 824,8	2 052,9	2 281,0	19 396,7	19 396,7	
	ОБ в региональном бюджете	228,1	456,2	684,3	912,4	1 140,5	1 368,6	1 596,7	1 824,8	2 052,9	2 281,0	19 396,7	19 396,7	
ИТОГО, в том числе:		228,1	456,2	684,3	912,4	1 140,5	1 368,6	1 596,7	1 824,8	147 598,1	147 826,2	164 941,9	164 941,9	
ОБ в региональном бюджете		228,1	456,2	684,3	912,4	1 140,5	1 368,6	1 596,7	1 824,8	147 598,1	147 826,2	164 941,9	164 941,9	

План реализации регионального (взаимственого) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующий	последующий				
1	Задача. Повышение готовности и эффективности функционирования систем централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях								
1.1.	Мероприятие (результат) «Создана комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций»	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Дроздов К.Ю.	Распоряжение министерства внутренних дел Иркутской области	нет	-
1.1.1.	Контрольная точка «Сформировано и утверждено техническое задание»	X	09.01.2024	-	1.1.2	Начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Дроздов К.Ю.	Техническое задание	нет	-
1.1.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	09.01.2024	1.1.1.	1.1.3	Начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Дроздов К.Ю.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	-
1.1.3.	Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»	X	09.01.2024	1.1.2	1.1.4.	Начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Дроздов К.Ю.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.1.4.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	10.04.2024	1.1.3	1.1.5.	Начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Дроздов К.Ю.	Акт приемки	нет	-
1.1.5.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	10.07.2024	1.1.4	1.1.6.	Начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Дроздов К.Ю.	Акт приемки	нет	-
1.1.6.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	30.09.2024	1.1.5	1.1.7.	Начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Дроздов К.Ю.	Акт приемки	нет	ЕИС Закупки
1.1.7.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	X	09.10.2024	1.1.6	1.1.8.	Начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Дроздов К.Ю.	Платежное поручение	нет	ЕИС Закупки

1.1.8.	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»	X	31.12.2024	1.1.7.	-	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного надзора министерства внутренних дел Иркутской области Голуб Виталий Владимирович	Распоряжение министерства внутренних дел Иркутской области	нет	-
1.2.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по развитию и эксплуатации технических систем управления гражданской обороной и систем централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Дроздов К.Ю.	Акт выполненных работ	нет	-
1.2.1.	Контрольная точка «Сформировано и утверждено техническое задание»	X	12.01.2024	-	1.2.2	Начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Дроздов К.Ю.	Техническое задание	нет	-
1.2.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	12.01.2024	1.2.1.	1.2.3	Начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Дроздов К.Ю.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.2.3.	Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг»	X	12.01.2024	1.2.2	1.2.4	Начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Дроздов К.Ю.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.2.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения контракта на закупку товаров, работ, услуг»	X	10.04.2024	1.2.3	1.2.5	Начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Дроздов К.Ю.	Отчет о результатах мониторинга исполнения контракта на оказание услуг	нет	-
1.2.5.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения контракта на закупку товаров, работ, услуг»	X	10.07.2024	1.2.4	1.2.6	Начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Дроздов К.Ю.	Отчет о результатах мониторинга исполнения контракта на оказание услуг	нет	-
1.2.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения контракта на закупку товаров, работ, услуг»	X	10.10.2024	1.2.5	1.2.7.	Начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Дроздов К.Ю.	Отчет о результатах мониторинга исполнения контракта на оказание услуг	нет	-
1.2.7.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	27.12.2024	1.2.6	1.2.8.	Начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Дроздов К.Ю.	Акт выполненных работ	нет	-

