



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

14 ноября 2023 года

№ 177-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта  
«Энергоэффективность и развитие энергетики»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Энергоэффективность и развитие энергетики» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

П.В. Писарев

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 14 ноября 2023 года № 177-рзп

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Энергоэффективность и развитие энергетики»**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Энергоэффективность и развитие энергетики	Срок реализации проекта	01.01.2024	30.12.2030
Вид проекта	Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года N 15-ОЗ			
Куратор регионального (ведомственного) проекта	<i>Павел Валерьевич Писарев</i>	<i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	<i>Анатолий Николаевич Никитин</i>	<i>Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области</i>		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	<i>Сергей Михайлович Малинкин</i>	<i>Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области</i>		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными	1.	ГП ИО	<i>«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»</i>	

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	<i>Снижение потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии</i>

## 3. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<i>Задача: Содействие развитию и модернизации электроэнергетики, а также возобновляемых источников энергии в Иркутской области</i>															
1.1	<i>Потребление электрической энергии</i>	<i>РП</i>	<i>млрд. кВт*ч</i>	64,3	2022	73,5	74,8	75,7	76,4	77	77,1	77,2	<i>возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>
1.2	<i>Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов энергетической инфраструктуры, находящейся в государственной собственности Иркутской области, исполнителем по которым является областное государственное казенное учреждение "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области от запланированных на период реализации</i>	<i>РП</i>	<i>%</i>	20	2022	60	100	-	-	-	-	-	<i>возрастающий</i>	<i>да</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>



## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1.		Задача: <i>Содействие развитию и модернизации электроэнергетики, а также возобновляемых источников энергии в Иркутской области</i>																
1.1	Завершено строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии	Региональный проект "Энергоэффективность и развитие энергетики"	штука	-	2022	1	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Субсидия муниципальным образованиям Иркутской области, в целях развития возобновляемых источников энергии	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	1.1 <i>Потребление электрической энергии</i>

1.2	Завершена модернизация (реконструкция) существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии	Региональный проект «Энергоэффективность и развитие энергетики»	штука	-	-	1	1	1	-	-	-	-	Нет	Субсидия муниципальным образованиям Иркутской области, в целях развития и поддержки альтернативных источников энергии	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	1.1 Потребление электрической энергии
1.3	Завершено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства	Региональный проект «Энергоэффективность и развитие энергетики»	штука	1	2022	1	1	1	-	-	-	-	Нет	Субсидия муниципальным образованиям Иркутской области, в целях развития и поддержки функционирования объектов электросетевого хозяйства	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	1.1 Потребление электрической энергии

1.4	Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов энергетической инфраструктуры, находящейся в государственной собственности Иркутской области	Региональный проект «Энергоэффективность и развитие энергетики»	штука	1	2022	3	5	-	-	-	-	-	да	Финансирование ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области", в целях развития и поддержки функционирования объектов электросетевого хозяйства, находящихся в государственной собственности	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	2.1 Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов энергетической инфраструктуры, находящейся в государственной собственности Иркутской области, исполнителем по которым является областное государственное казенное учреждение "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области от запланированных на период реализации
-----	---	---	-------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	----	--	---	-----	--

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации <sup>4</sup>			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	<i>Задача: Содействие развитию и модернизации электроэнергетики, а также возобновляемых источников энергии в Иркутской области</i>				
1.1.	<i>Мероприятие (результат): Завершено строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, всего</i>	20 677,6	0,0	0,0	20 677,6
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	19 677,6	0,0	0,0	19 677,6
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	19 677,6	0,0	0,0	19 677,6
1.1.2.	<i>Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	<i>Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии</i>	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0
1.1.4.	<i>Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	<i>Мероприятие (результат): Завершена модернизация (реконструкция) существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии, всего</i>	148 754,0	120 617,8	120 617,8	389 989,6
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	141 354,0	114 617,8	114 617,8	370 589,6
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	141 354,0	114 617,8	114 617,8	370 589,6
1.2.2.	<i>Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0



1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	7 400,0	6 000,0	6 000,0	19 400,0
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Мероприятие (результат): <i>Завершено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, всего</i>	308 822,8	319 571,8	319 571,8	967 966,4
1.3.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	293 422,8	303 071,8	303 071,8	899 566,4
1.3.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	293 422,8	303 071,8	303 071,8	899 566,4
1.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	15 400,0	16 500,0	16 500,0	48 400,0
1.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Мероприятие (результат): <i>Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов энергетической инфраструктуры, находящейся в государственной собственности Иркутской области, всего</i>	766 494,7	556 645,5	556 645,5	1 879 790,7
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	766 494,7	556 645,5	556 645,5	1 879 785,7
1.4.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	766 494,7	556 645,5	556 645,5	1 879 785,7
1.4.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

1.4.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		1 244 749,1	996 835,1	996 835,1	3 238 419,3
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		1 220 949,1	974 335,1	974 335,1	3 169 619,3
<i>Областной бюджет</i>		1 220 949,1	974 335,1	974 335,1	3 169 619,3
ФБ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
МБ – при наличии		23 800,0	22 500,0	22 500,0	68 800,0
ИИ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		0,0	0,0	0,0	0,0







ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта  
«Энергоэффективность и развитие энергетики»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Содействие развитию и модернизации электроэнергетики, а также возобновляемых источников энергии в Иркутской области</i>								
1.1.	<i>Завершено строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии</i>	2024	30.12.2030	-	-	Томишинец М.В. - начальник отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области		да	Нет
1.1.1.	Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	31.01.2024	-	1.1.2	Пружанский В.В. - заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	нет	Нет

1.1.2	Распределение средств областного бюджета победителям конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области		31.03.2024	1.1.1	1.1.3	Пружанский В.В. - заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	нет	Нет
1.1.3	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области		31.04.2024	1.1.2	1.1.4	Пружанский В.В. - заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальным образованием Иркутской области	нет	Нет
1.1.4	Заключен контракт на строительные-монтажные работы		01.06.2024	1.1.3	1.1.6-	Ответственные лица муниципальных образований Иркутской области	Муниципальный контракт ссылка на ЕИС	да	ЕИС
1.1.5	Техническая готовность объекта %		01.07.2024	-	-	Ответственные лица муниципальных образований Иркутской области	Акт выполненных работ в соответствии с этапами Контракта		ЕИС

1.1.6.	Техническая готовность объекта %		01.09.2024	-	-	Ответственные лица муниципальных образований Иркутской области	Акт выполненных работ в соответствии с этапами Контракта		ЕИС
1.1.7	Техническая готовность объекта %		30.10.2024	-	-	Ответственные лица муниципальных образований Иркутской области	Акт выполненных работ в соответствии с этапами Контракта		ЕИС
1.1.8	Строительство объекта завершено		30.11.2023			Ответственные лица муниципальных образований Иркутской области	Акт законченного строительством объекта		ЕИС
1.1.9	Проведена оплата выполненных работ		25.12.2023			Пружанский В.В. - заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Платежное поручение		ЕИС



1.1.10	Предоставлены отчеты предусмотренные соглашением с муниципальными образованиями Иркутской области		30.12.2024	1.1.4	1.1.7-	Пружанский В.В. - заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет	да	Нет
1.2.	Завершена модернизация (реконструкция) существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии	2024	2030	-	-	Томишинец М.В. - начальник отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области		да	Нет
1.2.1.	Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	31.01.2024	-	1.1.2	Пружанский В.В. - заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	нет	Нет

1.2.2	Распределение средств областного бюджета победителям конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области		31.03.2024	1.1.1	1.1.3-	Пружанский В.В. - заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	нет	Нет
1.2.3	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области		31.04.2024	1.1.2	1.1.4	Пружанский В.В. - заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальным и образования Иркутской области	нет	Нет
1.2.4	Заключен контракт на строительно-монтажные работы		01.06.2024	1.1.3	1.1.6-	Ответственные лица муниципальных образований Иркутской области	Муниципальный контракт ссылка на ЕИС	да	Нет
1.2.5	Техническая готовность объекта %		01.07.2024	-	-	Ответственные лица муниципальных образований Иркутской области	Акт выполненных работ в соответствии с этапами Контракта		ЕИС

1.2.6	Техническая готовность объекта %		01.09.2024	-	-	Ответственные лица муниципальных образований Иркутской области	Акт выполненных работ в соответствии с этапами Контракта		ЕИС
1.2.7	Техническая готовность объекта %		30.10.2024	-	-	Ответственные лица муниципальных образований Иркутской области	Акт выполненных работ в соответствии с этапами Контракта		ЕИС
1.2.8	Строительство объекта завершено		30.11.2023			Ответственные лица муниципальных образований Иркутской области	Акт законченного строительством объекта		ЕИС
1.2.9	Проведена оплата выполненных работ		25.12.2023			Пружанский В.В. - заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Платежное поручение		ЕИС

1.2.10	Предоставлены отчеты предусмотренные соглашением с муниципальными образованиями Иркутской области		30.12.2024	1.1.4	1.1.7-	Пружанский В.В. - заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет	да	Нет
1.3	Завершено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства		2030	-	-	Томишинец М.В. - начальник отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области		да	Нет
1.3.1.	Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	31.01.2024	-	1.1.2	Пружанский В.В. - заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	нет	Нет

1.3.2	Распределение средств областного бюджета победителям конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области		31.03.2024	1.1.1	1.1.3-	Пружанский В.В. - заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	нет	Нет
1.3.3	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области		31.04.2024	1.1.2	1.1.4	Пружанский В.В. - заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашения с муниципальным и образования Иркутской области	нет	Нет
1.3.4	Заключен контракт на строительно-монтажные работы		01.06.2024	1.1.3	1.1.6-	Ответственные лица муниципальных образований Иркутской области	Муниципальный контракт ссылка на ЕИС	да	Нет
1.3.5	Техническая готовность объекта %		01.07.2024	-	-	Ответственные лица муниципальных образований Иркутской области	Акт выполненных работ в соответствии с этапами Контракта		ЕИС
1.3.6	Техническая готовность объекта %		01.09.2024	-	-	Ответственные лица муниципальных образований Иркутской области	Акт выполненных работ в соответствии с этапами Контракта		ЕИС

1.3.7	Техническая готовность объекта %		30.10.2024	-	-	Ответственные лица муниципальных образований Иркутской области	Акт выполненных работ в соответствии с этапами Контракта		ЕИС
1.3.8	Строительство объекта завершено		30.11.2023			Ответственные лица муниципальных образований Иркутской области	Акт законченного строительством объекта		ЕИС
1.3.9	Проведена оплата выполненных работ		25.12.2023			Пружанский В.В. - заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Платежное поручение		ЕИС
1.3.10	Предоставлены отчеты предусмотренные соглашением с муниципальными образованиями Иркутской области		31.12.2024	1.1.4	1.1.7-	Пружанский В.В. - заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет	да	Нет

1.4	Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов энергетической инфраструктуры, находящейся в государственной собственности Иркутской области	2024	2030	-	-	Томишинец М.В. - начальник отдела энергетике и энергоэффективности управления энергетике и газификации министерства жилищной политики и энергетике Иркутской области		да	-
1.4.1.	Доведение лимитов бюджетных обязательств до ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"		01.02.2024	-	1.1.2	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	План мероприятий	нет	нет
1.4.2	Закупка включена в План закупки		01.03.2024	1.1.1	1.1.3-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Отчет	нет	нет
1.4.3	Заключен контракт на строительно-монтажные работы		01.04.2024	1.1.3	1.1.6-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Муниципальный контракт ссылка на ЕИС	да	ЕИС
1.4.4	Техническая готовность объекта %		01.07.2024	-	-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Акт выполненных работ в соответствии с этапами Контракта		ЕИС

1.4.5	Техническая готовность объекта %		01.09.2024	-	-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Акт выполненных работ в соответствии с этапами Контракта		ЕИС
1.4.6	Техническая готовность объекта %		30.10.2024	-	-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Акт выполненных работ в соответствии с этапами Контракта		ЕИС
1.4.7	Произведена приемка выполненных работ		01.12.2024	1.1.3	1.1.6-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Акт приёма-передачи	нет	нет
1.4.8	Произведена оплата выполненных работ		30.12.2024	1.1.4	1.1.7-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Платёжное поручение	нет	нет



**РАБОЧИЙ ПЛАН**  
**регионального проекта**  
*«Энергоэффективность и развитие энергетики»*

I. Результаты регионального (ведомственного) проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение, разработку проектной документации объектов недвижимого имущества; капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, отвечающей критериям проектной деятельности, указанным в пункте 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг) и разработку и принятие нормативных правовых (правовых) актов, до конечных материальных и (или) нематериальных объектов, планируемых к приобретению и (или) получению в рамках достижения указанных результатов

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта		Сроки реализации <sup>4</sup>		Вид работ: строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации объектов недвижимого имущества; капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, отвечающей критериям проектной деятельности, указанным в пункте 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг) и разработка и принятие нормативных правовых (правовых) актов, до конечных материальных и (или) нематериальных объектов, планируемых к приобретению и (или) получению в рамках достижения результатов)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>6</sup>																													
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	Наличие положительного заключения органов экспертизы на ПСД (дата, номер)/плановый срок получения	Наличие положительного заключения органов экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/плановый срок получения				Результаты утверждения ПСД (вид акта, дата, издатель, номер)/плановый срок утверждения	всего	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее - ОБ)	из них:			ФО	должность	организация <sup>5</sup>																																	
																							Областной бюджет	ФЕ в ОБ	ИИ в ОБ			МБ	ИИ (за исключением ИИ в ОБ)	наименование			ИНН <sup>7</sup>	КПП <sup>7</sup>																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																											
ИТОГО																													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Результаты регионального проекта, не относящиеся к результатам федерального проекта, реализуемые органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями																													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.		Содействие развитию и модернизации электроэнергетики, а также возобновляемых источников энергии в Иркутской области		шт.	2	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x								Малинкин Сергей Михайлович	Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области																															
1.1		Завершено строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии		шт.	1	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x								Малинкин Сергей Михайлович	Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области																															
1.1.К.1		Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие				x	x	x	x	x	x		31.12.2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Малинкин Сергей Михайлович	Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области																															
1.1.К.2		Распределение средств областного бюджета победителям конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области				x	x	x	x	x	x		01.01.2024	01.03.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Малинкин Сергей Михайлович	Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области																															
1.1.К.3		Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области				x	x	x	x	x	x		01.04.2024	30.04.2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Малинкин Сергей Михайлович	Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области																															

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта		Сроки реализации <sup>4</sup>		Вид работ: строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации) объектов недвижимого имущества; капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, отвечающей критериям проектной деятельности, указанным в пункте 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уз) и разработка (правоохр) актов, до конечных материальных и (или) нематериальных объектов, планируемых к приобретению и (или) получению в рамках достижения результатов)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный бюджет (ведомственный проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>6</sup>		
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	Наличие положительного заключения органов экспертизы на ПСД (дата, номер)/плановый срок получения	Наличие положительного заключения органов экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/плановый срок получения				Реквизиты утверждения ПСД (вид акта, кто выдал, дата, номер)/плановый срок утверждения	всего	из них:					ФПО	должность	организация <sup>5</sup>					
																						и в том числе:							наименование	ИНН <sup>7</sup>			КПП <sup>7</sup>	
																						Всего предусмотрено в областном бюджете (далее - ОБ)	Областной бюджет	ФБ в ОБ	ИИ в ОБ	МБ								ИИ (за исключением ИИ в ОБ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.1.К.4		Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области				X	X	X	X	X	X	31.12.2024	31.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Малинкин Сергей Михайлович	Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области					
2		Завершена модернизация (реконструкция) существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии		шт.	2	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Малинкин Сергей Михайлович	Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области						
2.1		Завершена модернизация (реконструкция) существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии		шт.	1	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Малинкин Сергей Михайлович	Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области						
2.1.К.1		Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие				X	X	X	X	X	X	X	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Малинкин Сергей Михайлович	Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области						
2.1.К.2		Распределение средств областного бюджета победителям конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области				X	X	X	X	X	X	01.01.2024	01.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Малинкин Сергей Михайлович	Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области						
2.1.К.3		Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области				X	X	X	X	X	X	01.04.2024	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Малинкин Сергей Михайлович	Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области						
2.1.К.4		Представлен итоговый отчет муниципальными образованиями Иркутской области				X	X	X	X	X	X	31.12.2024	31.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Малинкин Сергей Михайлович	Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области						



№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта		Сроки реализации <sup>4</sup>		Вид работ строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации объектов недвижимого имущества; капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, отвечающей критериям проектной деятельности, указанным в пункте 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг) и разработка и принятие нормативных правовых (правовых) актов, до конечных материальных и (или) нематериальных объектов, планируемых к приобретению и (или) получению в рамках достижения результатов)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городская округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>6</sup>
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	Наличие положительного заключения органов экспертизы на ПСД (дата, номер/плановый срок получения)	Наличие положительного заключения органов экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер/плановый срок получения)				Результаты утверждения ПСД (вид акта, кто выдал, дата, номер/плановый срок утверждения)	всего	из них:			ФНО	должность	организация <sup>5</sup>					
																						всего предусмотрено в областном бюджете (далее - ОБ)	Областной бюджет	ФБ в ОБ			ИИ в ОБ	ИИ (за исключением ИИ в ОБ)	наименование	ИНН <sup>7</sup>		
							23	24	25	26	27	28		29	30	31				32	33	34	35									
2.2.2		Строительство "ЛЭС 35/6 кВ Микрорайон", ЛЭП 35 кВ г. Усть-Кут		шт.	1					2022	2024	Строительство	Гос. экспертиза проектной документации и от 24.11.2020 N 38-1-1-3-059258-2020	Гос. экспертиза сметной стоимости от 29.12.2021 N 38-1-1-2-085011-2021	-	257672,5	257672,5	Усть-Кутское городское поселение Усть-Кутского муниципального района Иркутской области	68347,9	58 779,2			9 568,7		Малинкин Сергей Михайлович	Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области					
2.2.2		Электроснабжение садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Байкальского городского поселения (СНТ "Бабха-1", СНТ "Бабха-2", СНТ "Солзан", СНТ "Южный", СНТ "Горный Байкал" и СНТ "Строитель")		шт.	1					2023	2025	Строительство	-	Гос. экспертиза сметной стоимости от 20.07.2022 N 38-1-1-2-048399-2022	-	359949,5	359949,5	Байкальское муниципальное образование	301769,2	291 611,7			10 157,5		Малинкин Сергей Михайлович	Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области					

<sup>1</sup> В отношении результатов регионального проекта, а также контрольных точек результатов регионального проекта указывается код соответствующих результатов, контрольных точек согласно плану реализации регионального проекта. В отношении объекта результата указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), включенного в ФИАС.

<sup>2</sup> В случае если в паспорте регионального проекта значение результата указано нарастающим итогом, указывается значение результата без учета результатов, достигнутых (планируемых к достижению) в предшествующем периоде (не нарастающим итогом).

По объекту результата, срок создания которого превышает 1 год и предусмотрено соответствующее финансовое обеспечение, значение равно "0" указывается в периоде, предшествующем году завершения строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения), значение равно "1" (или иные значения, если объект измеряется не в единицах) - в году завершения строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения).

<sup>3</sup> При отсутствии присвоенного адреса в соответствии с ФИАС.

<sup>4</sup> Даты начала и окончания приводятся в формате ДД.ММ.ГГГГ.

<sup>5</sup> Записывается в соответствии со сведениями реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (при наличии).

<sup>6</sup> Указывается государственная информационная система или иная информационная система органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного органа или организации, содержащая информацию о результатах, объектах и контрольных точках.

<sup>7</sup> До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей региональной информационной системы, графы не заполняются.