



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

14 ноября 2023 года

№ 185-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта  
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формировании и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства строительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

П.В. Писарев

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 14 ноября 2023 года № 185-рзп

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
*«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»*

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, не направленный на реализацию федерального проекта			
Куратор регионального проекта	<i>Писарев Павел Велерьевич</i>	<i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Галкин Александр Сергеевич</i>	<i>Министр строительства Иркутской области</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Шведов Евгений Валентинович</i>	<i>Взд заместителя министра строительства Иркутской области</i>		
Связь с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	ГП ИО	<i>Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»</i>		

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Объем жилищного строительства</i>

## 3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>1. Задача: Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>																
1.1.	Количество муниципальных образований Иркутской области, осуществивших мероприятия по строительству (проектированию) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья	РП	Единиц	1,000	2022	1	1	1	-	-	-	-	Возрастающий	Нет	Да	Бумажный носитель
1.2.	Количество строящихся объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию газохимического комплекса	РП	Единиц	0,000	2022	3	4	-	-	-	-	-	Возрастающий	Нет	Нет	Бумажный носитель
<i>2. Задача: Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области</i>																
2.1.	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающий итог)	РП	Тысяч квадратных метров	0,000	2022	-	-	15,8	36,1	104,4	198,4	278,4	Возрастающий	Да	Нет	Бумажный носитель
<i>3. Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территориях Иркутской области</i>																
3.1.	Доля работников государственных учреждений (организации) Иркутской области, обеспеченных жилыми помещениями по отношению к общей потребности (нарастающим итогом)	РП	%	0,000	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Бумажный носитель
3.2.	Количество единовременных выплат, предоставленных государственным гражданским служащим Иркутской области на приобретение жилого помещения	РП	Единиц	4,000	2022	4	4	4	-	-	-	-	Возрастающий	Нет	Нет	Бумажный носитель
<i>4. Задача: Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов</i>																
4.1.	Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных отдельным категориям граждан Иркутской области в отчетном периоде	РП	Единиц	0,000	2022	2	3	3	-	-	-	-	Возрастающий	Да	Нет	Бумажный носитель
4.2.	Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных IT-специалистам Иркутской области в отчетном периоде	РП	Единиц	0,000	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Бумажный носитель
<i>5. Задача: Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства</i>																
5.1.	Количество участников строительства, в отношении которых публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" или унитарной некоммерческой организацией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области" исполнены обязательства застройщика по передаче жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест, а также граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	РП	Человек	0,000	2022	332	-	-	-	-	-	-	Возрастающий	Нет	Нет	Бумажный носитель





## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1. <i>Задача: Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>												
1.1.	Земельные участки, обеспечены объектами инженерной инфраструктуры	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Единиц	1,000	2022	1	1	1	Постановление Правительства Иркутской области от 30 августа 2019 года № 698-пп	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Количество муниципальных образований Иркутской области, осуществивших мероприятия по строительству (проектированию) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья
1.2.	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья путем строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию газохимического комплекса	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Единиц	0,000	2022	3	4	-	Утверждена дорожная карта от 06.06.2022 № 0670623/22	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество строящихся объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию газохимического комплекса
2. <i>Задача: Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области</i>												
2.1.	Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом)	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Тысяч квадратных метров	0,000	2022	-	-	15,8	Создание обеспечивающей инфраструктура, заключено соглашение от 27.01.2022 № 12-42/С	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающий итог)
3. <i>Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территориях Иркутской области</i>												
3.1.	Обеспечены жильными помещениями работники государственных учреждений (организации) Иркутской области (от общей потребности в Рейтинге Минздрава)	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	%	0,000	2022	-	-	-	Рейтинг муниципальных образований Иркутской области от 06.12.19, утвержденный Министерством здравоохранения Иркутской области	Строительство (реконструкция, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Доля работников государственных учреждений (организации) Иркутской области, обеспеченных жильными помещениями по отношению к общей потребности (нарастающим итогом)
3.2.	Предоставлены государственным гражданским служащим Иркутской области единовременные выплаты на приобретение жилого помещения	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Единиц	4,000	2022	4	4	4	Указ Губернатора Иркутской области от 11 октября 2011 года № 272-уг	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество единовременных выплат, предоставленных государственным гражданским служащим Иркутской области на приобретение жилого помещения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
4.	<i>Задача: Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов</i>											
4.1.	Акционерным обществом «ДОМ РФ» возмещены кредитным и иным организациям недополученные доходы по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным отдельным категориям граждан	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Единиц	0,000	2022	2	3	3	Постановление Правительства Иркутской области 27.12.2022 № 1072	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Нет	Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных отдельным категориям граждан Иркутской области в отчетном периоде
4.2.	Акционерным обществом «ДОМ РФ» возмещены кредитным и иным организациям недополученные доходы по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным работникам аккредитованных организаций, осуществляющих свою деятельность в области информационных технологий	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Единиц	0,000	2022	-	-	-	Разработка нормативно-правового акта	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Нет	Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных IT-специалистам Иркутской области в отчетном периоде
5.	<i>Задача: Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства</i>											
5.1.	Восстановлены права и законные интересы граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Иркутской области	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Человек	0,000	2022	332	-	-	Заключено соглашение от 16.07.2020 №ФЭП-28/315-20	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Нет	Количество участников строительства, в отношении которых публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" или унитарной некоммерческой организацией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области" исполнены обязательства застройщика по передаче жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест, а также граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"



## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	<i>Задача: Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Земельные участки, обеспечены объектами инженерной инфраструктуры, всего	40 000,0	13 286,5	13 286,5	66 573,0
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	40 000,0	13 286,5	13 286,5	66 573,0
1.1.1.1.	Областной бюджет	40 000,0	13 286,5	13 286,5	66 573,0
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие (результат): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья путем строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию газохимического комплекса, всего	62 053,0	787 324,5	0,0	849 377,5
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	62 053,0	787 324,5	0,0	849 377,5
1.2.1.1.	Областной бюджет	62 053,0	787 324,5		849 377,5
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	<i>Задача: Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области</i>				
2.1.	Мероприятие (результат): Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом), всего	1 207 284,9	0,0	0,0	1 207 284,9
2.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	1 207 284,9	0,0	0,0	1 207 284,9
2.1.1.1.	Областной бюджет	1 207 284,9	0,0	0,0	1 207 284,9

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
2.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	<i>Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территориях Иркутской области</i>				
3.1.	Мероприятие (результат): Обеспечены жилыми помещениями работники государственных учреждений (организации) Иркутской области (от общей потребности в Рейтинге Минздрава), всего	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Мероприятие (результат): Предоставлены государственным гражданским служащим Иркутской области единовременные выплаты на приобретение жилого помещения, всего	7 145,0	7 145,0	7 145,0	21 435,0
3.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	7 145,0	7 145,0	7 145,0	21 435,0
3.2.1.1.	Областной бюджет	7 145,0	7 145,0	7 145,0	21 435,0
3.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	<i>Задача: Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов</i>				
4.1.	Мероприятие (результат): Акционерным обществом «ДОМ РФ» возмещены кредитным и иным организациям недополученные доходы по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным отдельным категориям граждан, всего	2345,4	2790,2	2790,2	7 925,8
4.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	2345,4	2790,2	2790,2	7 925,8
4.1.1.1.	Областной бюджет	2345,4	2790,2	2790,2	7 925,8

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
4.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Мероприятие (результат): Акционерным обществом «ДОМ РФ» возмещены кредитным и иным организациям недополученные доходы по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным работникам аккредитованных организаций, осуществляющих свою деятельность в области информационных технологий, всего	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.1.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	<i>Задача: Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства</i>				
5.1.	Мероприятие (результат): Восстановлены права и законные интересы граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Иркутской области, всего	779 000,0	0,0	0,0	779 000,0
5.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	779 000,0	0,0	0,0	779 000,0
5.1.1.1.	Областной бюджет	779 000,0	0,0	0,0	779 000,0
5.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:</b>		<b>2 097 828,3</b>	<b>810 546,2</b>	<b>23 221,7</b>	<b>2 931 596,2</b>
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>2 097 828,3</i>	<i>810 546,2</i>	<i>23 221,7</i>	<i>2 931 596,2</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>2 097 828,3</i>	<i>810 546,2</i>	<i>23 221,7</i>	<i>2 931 596,2</i>
<b>ФБ – при наличии, в том числе:</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>МБ – при наличии</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ИИ – при наличии, в том числе:</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

## 7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.		
1.	<i>Задача: Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>														
1.1.	Земельные участки, обеспечены объектами инженерной инфраструктуры, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0
	ФБ ИИ														
1.2.	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья путем строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию газохимического комплекса, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 053,0	62 053,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 053,0	62 053,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 053,0	62 053,0
	ФБ ИИ														
2.	<i>Задача: Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области</i>														
2.1.	Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 207 284,9	1 207 284,9
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 207 284,9	1 207 284,9
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 207 284,9	1 207 284,9
	ФБ ИИ														
3.	<i>Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территориях Иркутской области</i>														
3.1.	Обеспечены жилыми помещениями работники государственных учреждений (организации) Иркутской области (от общей потребности в Рейтинге Минздрава), в том числе:														
	Всего предусмотрено в ОБ														
	Областной бюджет														
	ФБ ИИ														
3.2.	Предоставлены государственным гражданским служащим Иркутской области единовременные выплаты на приобретение жилого помещения, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 145,0	7 145,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 145,0	7 145,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 145,0	7 145,0



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта  
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>								
1.1.	<i>Земельные участки, обеспечены объектами инженерной инфраструктуры</i>	01.01.2024	31.12.2026	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	-	Да	-
1.1.1.	Контрольная точка "Внесение изменений в постановление Правительства Иркутской области от 30.08.2019 № 698-пп в части параметров участия в конкурсном отборе"	-	31.01.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области о предоставлении субсидий муниципальным образованиям	-	-
1.1.2.	Контрольная точка "Заключение соглашения (доп. соглашения) с муниципальным образованием"	-	15.02.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Дополнительное соглашение	-	-
1.1.3.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.04.2024	1.1.2.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.4.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.07.2024	1.1.2.	-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.5.	Контрольная точка "Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на будущий период"	-	31.09.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Распоряжение. Распоряжение министерства о предоставлении субсидии МО	-	-
1.1.6.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.10.2024	1.1.2.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.7.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	30.12.2024	1.1.2.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.8.	Контрольная точка "Заключение соглашения (доп. соглашения) с муниципальным образованием"	-	15.02.2025	1.1.5.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Дополнительное соглашение	-	-



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.9.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.04.2025	1.1.8.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.10.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.07.2025	1.1.8.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.11.	Контрольная точка "Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию"	-	31.09.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Распоряжение. Распоряжение министерства о предоставлении субсидии МО	-	-
1.1.12.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.10.2025	1.1.8.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.13.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	30.12.2025	1.1.8.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.14.	Контрольная точка "Заключение соглашения (доп. соглашения) с муниципальным образованием"	-	15.02.2026	1.1.11.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Дополнительное соглашение	-	-
1.1.15.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.04.2026	1.1.14.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.16.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.07.2026	1.1.14.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.17.	Контрольная точка "Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию"	-	31.01.2026	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Распоряжение. Распоряжение министерства о предоставлении субсидии МО	-	-
1.1.18.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.10.2026	1.1.14.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.19.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	30.12.2026	1.1.14.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.2.	<i>Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья путем строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию газохимического комплекса</i>	01.01.2024	31.12.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	-	Нет	-
1.2.1.	Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы"	-	31.03.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	С.Г. Анисимов, мэр Усть-Кутского муниципального образования	Положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.2.2.	Контрольная точка "Определения источника финансирования (формирование предложений в закон Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"	01.05.2024	31.06.2024	1.2.1.	1.2.2.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Проект закона Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.3.	Контрольная точка "Предусмотрены лимиты бюджетных обязательств для заключения контрактов на строительство"	-	31.07.2024	1.2.1.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
1.2.4.	Контрольная точка "Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области"	-	20.08.2024	1.2.1.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Приказ/ распоряжение министерства	-	-
1.2.5.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.08.2024	1.2.1.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Иной тип документа. План-график закупок.	-	ЕИС ЗАКУПКИ
1.2.6.	Контрольная точка "Контракт на строительномонтажные работы заключен"	-	30.09.2024	1.2.4.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Контракт.	-	ЕИС ЗАКУПКИ
1.2.7.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %" "	-	01.11.2024	1.2.5.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.8.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %" "	-	20.12.2024	1.2.5.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
1.2.9.	Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы"	-	31.01.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	С.Г. Анисимов, мэр Усть-Кутского муниципального образования	Положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.2.10.	Контрольная точка "Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области"	-	15.02.2025	1.2.7.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Приказ/ распоряжение министерства	-	-
1.2.11.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2025	1.2.7.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. План-график закупок.	-	ЕИС ЗАКУПКИ
1.2.12.	Контрольная точка "Контракт на строительномонтажные работы заключен"	-	01.04.2025	1.2.7.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Контракт.	-	ЕИС ЗАКУПКИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.13.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %" "		30.05.2025	1.2.10.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
1.2.14.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %" "	-	30.07.2025	1.2.10.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
1.2.15.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %" "	-	30.09.2025	1.2.10.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
1.2.16.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %" "	-	30.12.2025	1.2.10.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.17.	Контрольная точка "Включение объекта недвижимости объекта областной государственной собственности в реестр государственной собственности Иркутской области в порядке, предусмотренном Положением об учете объектов государственной собственности Иркутской области, утвержденным Приказом № 14-мпр от 09 марта 2017 года "Об утверждении Положения об учете объектов государственной собственности Иркутской области"	-	30.12.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Реестр государственной собственности	-	-
1.2.18.	Контрольная точка "Осуществление мероприятий по передаче объекта недвижимости из государственной собственности Иркутской области в собственность муниципального образования"	01.12.2025	30.12.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Акт передачи	-	-
2.	Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области								
2.1.	<i>Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом)</i>	01.01.2024	31.12.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	-	Нет	-
2.1.1.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта. % (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)"	25.03.2024	25.03.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
2.1.2.	Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)"	25.03.2024	15.04.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Иной тип документа. Протокол подведения итогов.	-	ЕИС ЗАКУПКИ
2.1.3.	Контрольная точка "Заключение государственного контракта (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)"	16.04.2024	30.04.2024	2.1.1.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Контракт	-	-
2.1.4.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 1 кв. 2024 г. в Минстрой России"	25.04.2024	25.04.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Отчет 1 квартал	-	-
2.1.5.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)"	25.06.2024	25.06.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
2.1.6.	Контрольная точка "Разработана документация по планировке территории (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)"	30.06.2024	30.06.2024	2.1.1.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
2.1.7.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 2 кв. 2024 г. в Минстрой России"	25.07.2024	25.07.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Отчет 2 квартал	-	-
2.1.8.	Контрольная точка "Окончание выполнение работ (в соотв. с гос. контрактом)" (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)	31.07.2024	31.07.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	КС11 - акт приемки законченного строительством объекта	-	-
2.1.9.	Контрольная точка "Получение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)"	01.08.2024	11.09.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
2.1.10.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 3 кв. 2024 г. в Минстрой России"	25.10.2024	25.10.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Отчет 3 квартал	-	-
2.1.11.	Контрольная точка "Мониторинг готовности проектной документации (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)"	-	25.12.2025	2.1.1.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа		
3.	Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территориях Иркутской области								
3.1.	<i>Предоставлены государственным гражданским служащим Иркутской области единовременные выплаты на приобретение жилого помещения</i>	01.01.2024	31.12.2026	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	-	Нет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
3.1.1.	Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении и размере единовременной выплаты"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Протокол комиссии	-	-
3.1.2.	Контрольная точка "Издание правового акта уполномоченного государственного органа о предоставлении единовременной выплаты с указанием ее размера"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области	-	-
3.1.3.	Контрольная точка "Предоставление единовременной выплаты"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Заявление государственного гражданского служащего Иркутской области о перечислении единовременной выплаты с указанием реквизитов банковского счета	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
3.1.4.	Контрольная точка "Мониторинг осуществления расходов единовременной выплаты"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет о сумме предоставленных единовременных выплат	-	-
3.1.5.	Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата предоставления единовременной выплаты"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет о количестве предоставленных единовременных выплат	-	-
3.1.6.	Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении и размере единовременной выплаты"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Протокол комиссии	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
3.1.7.	<i>Контрольная точка "Издание правового акта уполномоченного государственного органа о предоставлении единовременной выплаты с указанием ее размера"</i>	-	31.03.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области	-	-
3.1.8.	<i>Контрольная точка "Предоставление единовременной выплаты"</i>	-	31.03.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Заявление государственного гражданского служащего Иркутской области о перечислении единовременной выплаты с указанием реквизитов банковского счета	-	-
3.1.9.	<i>Контрольная точка "Мониторинг осуществления расходов единовременной выплаты"</i>	-	31.12.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет о сумме предоставленных единовременных выплат	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
3.1.10.	Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата предоставления единовременной выплаты"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет о количестве предоставленных единовременных выплат	-	-
3.1.11.	Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении и размере единовременной выплаты"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Протокол комиссии	-	-
3.1.12.	Контрольная точка "Издание правового акта уполномоченного государственного органа о предоставлении единовременной выплаты с указанием ее размера"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области	-	-
3.1.13.	Контрольная точка "Предоставление единовременной выплаты"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Заявление государственного гражданского служащего Иркутской области о перечислении единовременной выплаты с указанием реквизитов банковского счета	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
3.1.14.	Контрольная точка "Мониторинг осуществления расходов единовременной выплаты"	-	31.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет о сумме предоставленных единовременных выплат		
3.1.15.	Контрольная точка "Мониторинг осуществления расходов единовременной выплаты"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет о сумме предоставленных единовременных выплат	-	-
3.1.16.	Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата предоставления единовременной выплаты"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Годовой отчет о количестве предоставленных единовременных выплат	-	-
4.	Задача: Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов								
4.1.	Акционерным обществом «ДОМ РФ» возмещены кредитным и иным организациям недополученные доходы по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным отдельным категориям граждан	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	-	Нет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
4.1.1.	Заключение финансового соглашения с АО "ДОМ РФ" на 2024 год	08.01.2024	31.03.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Соглашение	-	-
4.1.2.	Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии	-	20.07.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.3.	Мониторинг осуществления расходов субсидии	-	20.07.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.4.	Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии	-	20.10.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.5.	Мониторинг осуществления расходов субсидии	-	20.10.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
4.1.6.	Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии	-	30.12.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.7.	Мониторинг осуществления расходов субсидии	-	30.12..2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.8.	Заключение финансового соглашения с АО "ДОМ РФ" на 2025 год	01.01.2025	31.03.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.9.	Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии за год	-	31.03.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.10.	Мониторинг осуществления расходов субсидии	-	31.03.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
4.1.12.	Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии	-	20.07.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.13.	Мониторинг осуществления расходов субсидии	-	20.07.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.14.	Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии	-	20.10.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.15.	Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии	-	30.12.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.16.	Мониторинг осуществления расходов субсидии	-	30.12.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
4.1.17.	Заключение финансового соглашения с АО "ДОМ РФ" на 2026 год	01.01.2025	31.03.2026	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Соглашение	-	-
4.1.18.	Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии за год	-	31.03.2026	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.19.	Мониторинг осуществления расходов субсидии	-	31.03.2026	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.20.	Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии	-	20.07.2026	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
4.1.21.	Мониторинг осуществления расходов субсидии	-	20.07.2026	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.22.	Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии	-	20.10.2026	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.23.	Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии	-	30.12.2026	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.24.	Мониторинг осуществления расходов субсидии	-	30.12.2026	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
5.	Задача: Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства								
5.1.	<i>Восстановлены права и законные интересы граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов, недвижимости на территории Иркутской области</i>	08.01.2024	01.10.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области	-	Нет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
5.1.1.	Контрольная точка "Заключение дополнительного соглашения"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области	Соглашение	-	-
5.1.2.	Принятие решения наблюдательным советом ППК "Фонд развития территорий"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
5.1.3.	Перечисление средств субсидии ППК "Фонд развития территорий"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
5.1.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
5.1.5.	Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
5.1.6.	Контрольная точка "Мониторинг осуществления расходов субсидии"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта  
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>Количество муниципальных образований Иркутской области, осуществивших мероприятия по строительству (проектированию) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья</i>						
<i>Иркутский муниципальный район</i>	Единиц	1,000	2022	1	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта  
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>1. Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>						
<i>1.1. Земельные участки, обеспечены объектами инженерной инфраструктуры</i>						
<i>Иркутский муниципальный район</i>	<i>Единиц</i>	<i>1,000</i>	<i>2022</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>





№ п/п	Код	Наименование результата, объект результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Эквивалент	Адрес объекта (в соответствии с ФГИС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>2</sup>		Мощность объекта <sup>3</sup>		Сроки реализации <sup>3</sup>		Вид работ/строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации объекта недвижимого имущества и жилищный ремонт и реконструкция недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, связанной с критериями проектной деятельности, указанными в пункте 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-ур) и разработка и применение новых/улучшенных приемов (способов) работ, до конечных материалов и (или) нематериальных объектов, планируемых и приобретенных и (или) полученных в рамках достижения результатов)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципальное образование (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель				Характеристика	Информация описания системы (в течение действия)		
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	наличие	наличие				разделы ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер/плановый срок утверждения)	итого	по годам					ФНО	должность	организация <sup>4</sup>					
																						Федеральное	Областной бюджет	ФБ в ОБ	ИИ в ОБ	МБ			ИИ (за исключением ИИ в ОБ)	наименование			ИНН <sup>5</sup>	КПП <sup>6</sup>
3.1.2.К.4.		Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.1.2.К.5.		Контракт на строительные-монтажные работы заключен	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.1.2.К.6.		Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.1.3.		Строительство школы в г. Усть-Куте на 520 мест	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1	Иркутская область, м.р.н Усть-Кутский, г.п.д. Усть-Кутское, г. Усть-Кут	X	X	X	X	X	2024	2025	Строительство	не имеется	не имеется	не имеется	X	X	г. Усть-Кут	7 534,4	7 534,4	7 534,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
3.1.3.К.1.		Получено положительное заключение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	31.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Андреев С.Г.	м.р. Усть-Кутского муниципального образования	администрация Усть-Кутского муниципального образования	3818009263	381801001					
3.1.3.К.2.		Предусмотрены пункты бюджетных обязательств для заключения контрактов на строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	-	31.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.1.3.К.3.		Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	-	31.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.1.3.К.4.		Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.1.3.К.5.		Контракт на строительные-монтажные работы заключен	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.1.3.К.6.		Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.2.		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья путем строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию газодомового комплекса в 2025 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	х	х	Иркутская область, м.р.н Усть-Кутский, г.п.д. Усть-Кутское, г. Усть-Кут	X	X	X	X	X	2025	2026	X	X	X	X	X	X	X	787 324,5	787 324,5	787 324,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
3.2.1.		Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со стадионом в г. Усть-Куте	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1	Иркутская область, м.р.н Усть-Кутский, г.п.д. Усть-Кутское, г. Усть-Кут	X	X	X	X	X	2025	2026	Строительство	X	X	X	X	X	X	218 503,8	218 503,8	218 503,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
3.2.1.К.1.		Получено положительное заключение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025	31.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Андреев С.Г.	м.р. Усть-Кутского муниципального образования	администрация Усть-Кутского муниципального образования	3818009263	381801001					
3.2.1.К.2.		Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	-	31.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.2.1.К.3.		Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.2.1.К.4.		Контракт на строительные-монтажные работы заключен	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.2.1.К.5.		Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>2</sup>		Мощность объекта <sup>3</sup>		Сроки реализации <sup>3</sup>		Вид работ строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации объектов недвижимого имущества и жилищный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, осуществляющей критерии проектной деятельности, указанным в пункте 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-ур) и разработка и принятие нормативных правовых (правовых) актов, до окончания материалов и (или) нематериальных объектов, планирование и приобретение и (или) получение в рамках достигнутого результата)	Информация о наличии утвержденной и установленной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (бюджетный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципальное образование (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель				Характеристика	Информация описания системы (в случае дублика)	
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	наличие	наличие				разрешены утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер/плановый срок утверждения)	всего	по мес.					ФНО	должность	организация <sup>4</sup>				
																						федеральное	региональный бюджет (дани - ОБ)	ФБ в ОБ	ИИ в ОБ	МБ			ИИ (за исключением ИИ в ОБ)	наименование			ИНН <sup>5</sup>
3.2.1.К.6.		Мониторинг техникой готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001				
3.2.1.К.7.		Мониторинг техникой готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001				
3.2.2.		Строительство многофункционального центра (дома культуры) в г. Усть-Куте	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1	Иркутская область, м.р.н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г. Усть-Кут	X	X	X	X	X	2024	2026	Строительство	X	X	X	X	X	218 824,4	218 824,4	218 824,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
3.2.2.К.1.		Получено положительное заключение государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025	31.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Андреев С.Г.	мэр Усть-Кутского муниципального образования	администрация Усть-Кутского муниципального образования	3818009263	381801001				
3.2.2.К.2.		Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	-	31.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001				
3.2.2.К.3.		Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001				
3.2.2.К.4.		Контракт на строительные-монтажные работы заключен	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001				
3.2.2.К.5.		Мониторинг техникой готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001				
3.2.2.К.6.		Мониторинг техникой готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001				
3.2.2.К.7.		Мониторинг техникой готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001				
3.2.3.		Строительство детского сада в г. Усть-Куте на 140 мест	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1	Иркутская область, м.р.н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г. Усть-Кут	X	X	X	X	X	2024	2025	Строительство	X	X	X	X	X	216 783,2	216 783,2	216 783,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
3.2.3.К.1.		Мониторинг техникой готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001				
3.2.3.К.2.		Мониторинг техникой готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001				
3.2.3.К.3.		Мониторинг техникой готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001				
3.2.3.К.4.		Мониторинг техникой готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001				

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Эквивалент	Адрес объекта (в соответствии с ФАИС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>1</sup>		Мощность объекта <sup>2</sup>		Сроки реализации <sup>3</sup>		Вид работ/строительство (вентиляция, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации объектов недвижимого имущества, и жилищный ремонт и реконструкция недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, указанной критериями проектной деятельности, указанным в пункте 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-ур) и разработка и принятие нормативных правовых (правовых) актов, до конечных материалов и (или) нематериальных объектов, планируются и приобретены и (или) получены в рамках достижения результатов)	Информация о наличии утвержденной и установленной порядке проектной документации (ПД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (бюджетный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципальное образование (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель				Характеристика	Информация о статусе исполнения (в течение периода)		
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	наличие	наличие положительного заключения эксперта на допустимость сметной стоимости (дата, номер/плановый срок получения)				Решения утверждения ПД (вид акта, кто издал, дата, номер/плановый срок утверждения)	Итого утверждено в объеме бюджета (дани - ОБ)	по мес.				ФНО	должность	организация <sup>4</sup>						
																						Итого	Областной бюджет	ФБ в ОБ	ИИ в ОБ			МБ	ИИ (за исключением ИИ в ОБ)	наименование			ИНН <sup>5</sup>	КПП <sup>6</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3.2.3.К.5.		Включение объекта недвижимости объекта общественной государственной собственности в реестр государственной собственности Иркутской области в порядке, предусмотренном Положением об учете объектов государственной собственности Иркутской области, утвержденном Приказом № 14-нпр от 09 марта 2017 года "Об утверждении Положения об учете объектов государственной собственности Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	июнь 2025 года	июнь 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.3.К.6.		Осуществление мероприятий по передаче объекта недвижимости из государственной собственности Иркутской области в собственность муниципального образования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 квартал 2025 года	4 квартал 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.4.		Строительство детского сада в г. Усть-Куте с земельной площадью на 140 мест	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1	Иркутская область, м.р.н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кут	X	X	X	X	X	2024	2025	Строительство	X	X	X	X	X	X	133 213,1	133 213,1	133 213,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
3.2.4.К.1.		Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.4.К.2.		Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.4.К.3.		Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.4.К.4.		Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.4.К.5.		Включение объекта недвижимости объекта общественной государственной собственности в реестр государственной собственности Иркутской области в порядке, предусмотренном Положением об учете объектов государственной собственности Иркутской области, утвержденном Приказом № 14-нпр от 09 марта 2017 года "Об утверждении Положения об учете объектов государственной собственности Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	июнь 2025 года	июнь 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.4.К.6.		Осуществление мероприятий по передаче объекта недвижимости из государственной собственности Иркутской области в собственность муниципального образования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 квартал 2025 года	4 квартал 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.		Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (его) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	2		X	X	X	X	X	2022	2024	Происпирование/Строительство	X	X	X	X	X	X	1 207 284,9	1 207 284,9	1 207 284,9	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
3.3.		Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (его) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект в (нарастающим итогом) 2024 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	2		X	X	X	X	X	2022	2024	Происпирование/Строительство	X	X	X	X	X	X	1 207 284,9	1 207 284,9	1 207 284,9	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
3.3.1.		Общественная школа на 1275 мест с бассейном по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21 (проект «Строительство жилого микрорайона «Маяк» в Тайшетском районе)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1	Иркутская область, м.р.н Тайшетский, г.п. Тайшетское, г. Тайшет	X	X	X	X	X	2022	2024	Строительство	от 23 июля 2023 года 38-1-13-042615-2023	не имеется	от 23 июля 2023 года 38-1-13-042615-2023	X	X	X	1 010 671,3	1 010 671,3	1 010 671,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
3.3.К.1.		Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.03.2024	25.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.3.К.2.		Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 1 кв. 2024 г. в Министрой России"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.04.2024	25.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.3.К.3.		Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.06.2024	25.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области					
3.3.К.4.		Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 2 кв. 2024 г. в Министрой России"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.07.2024	25.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Эквивалент	Адрес объекта (в соответствии с ФГИС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>2</sup>		Мощность объекта <sup>3</sup>			Сроки реализации <sup>3</sup>		Вид работ/строительство (вентиляция, теплотехника, гидроизоляция, приобъемление, разработка проектной документации, объекты недвижимого имущества, и жилищный ремонт и реконструкция объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, связанной с критериями проектной деятельности, указанными в пункте 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-ур) и разработка и применение нормативных правовых (правовых) актов, до конца цикла материалов и (или) нематериальных объектов, планирование и приобретение и (или) получение в рамках достижения результатов)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (бюджетный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципальное образование (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель				Характеристика	Информация о статусе исполнения (в течение цикла)																				
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер/уполномоченный срок получения)	Решения утверждения ПД (вид акта, кто издал, дата, номер/уполномоченный срок утверждения)				Итого утверждено в объеме бюджета (данн. ОБ)	по мес.				ФНО	должность	организация <sup>4</sup>																									
																						Областной бюджет	ФБ в ОБ	ИИ в ОБ	МБ			ИИ (за исключением ИИ в ОБ)	наименование	ИНН <sup>5</sup>	КПП <sup>5</sup>																						
3.3.K.5.		Контрольная точка "Окончание выполнения работ (в соот. с гос. контрактом)"	X	X	X	X	X	X	X	X	37.07.2024	31.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																					
3.3.K.6.		Контрольная точка "Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"	X	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2024	11.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																						
3.3.K.7.		Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 3 кв. 2024 г. в Минстрой России"	X	X	X	X	X	X	X	X	25.10.2024	25.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																						
3.3.2.		Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске до котельной севернее промзонального узла (КСПУ) г. Иркутск (проект «Комплексное развитие территории в г.с. Мама Елизавета Иркутского района»)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1	Иркутская область	X	X	X	X	X	2024	2025	Проектирование	X	X	X	X	X	X	196 613,6	196 613,6	196 613,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области																							
3.3.K.1.		Контрольная точка "Процедура конкурентной процедуры по определению подрядчика"	X	X	X	X	X	X	X	X	25.03.2024	15.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	министерство строительства Иркутской области																								
3.3.K.2.		Контрольная точка "Заключение гос. контракта"	X	X	X	X	X	X	X	X	16.04.2024	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	министерство строительства Иркутской области																								
3.3.K.3.		Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 1 кв. 2024 г. в Минстрой России"	X	X	X	X	X	X	X	X	25.04.2024	25.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области																								
3.3.K.4.		Контрольная точка "Разработка документации по планировке территории"	X	X	X	X	X	X	X	X	30.06.2024	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	министерство строительства Иркутской области																								
3.3.K.5.		Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 2 кв. 2024 г. в Минстрой России"	X	X	X	X	X	X	X	X	25.07.2024	25.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области																								
3.3.K.6.		Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 3 кв. 2024 г. в Минстрой России"	X	X	X	X	X	X	X	X	25.10.2024	25.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области																								
3.3.K.7.		Контрольная точка "Мониторинг готовности проектной документации (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)"	X	X	X	X	X	X	X	X	-	25.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области																								
Результаты регионального (недоместного) проекта, не относящегося к результатам федерального проекта, реализуемые органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями																						66 573,0	66 573,0	66 573,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.		Земельные участки, обеспечены объектами инженерной инфраструктуры	Оказание услуг (выполнение работ)	X	X	Иркутская область, Иркутский район	X	X	X	X	X	2024	2026	Проектирование	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	66 573,0	66 573,0	66 573,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																					
4.1.		Земельные участки, обеспечены объектами инженерной инфраструктуры в 2024 году	Оказание услуг (выполнение работ)	X	X	X	X	X	X	X	2024	2026	Проектирование	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	40 000,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																						
4.1.1.		Инженерно-техническое обеспечение проекта по развитию территории, предусматривающее строительство жилья в Иркутском районном муниципальном образовании	Оказание услуг (выполнение работ)	X	X	X	X	X	X	X	2024	2026	Проектирование	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	40 000,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																						
4.1.K.1.		Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	31.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002064	381301001																						
4.1.K.2.		Заключение соглашения (долг. соглашения) с муниципальным образованием	X	X	X	X	X	X	X	X	-	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																						
4.1.K.3.		Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																						
4.1.K.4.		Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																						
4.1.K.5.		Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию	X	X	X	X	X	X	X	X	-	31.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																						
4.1.K.6.		Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																						
4.1.K.7.		Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																						

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>		Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ строительства (вентиляция, теплотехника, приборостроение, приобретение оборудования, разработка проектной документации объектов недвижимого имущества и жилищный ремонт и реконструкция недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, связанной с критериями проектной деятельности, указанными в пункте 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-ур) и разработка и принятие нормативных правовых (правовых) актов, до конечных материалов и (или) неоконченных объектов, планирование и приобретение и (или) получение в рамках достижения результатов)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (бюджетный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городского/сельского поселения, муниципального района, городского округа)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель				Характеристика	Информация описания системы (в случае наличия)			
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	наличие	наличие				разработана ПСД (вид акта, кто ее разработал, дата, номер/плановый срок утверждения)	Итого утверждено в объеме бюджета (дани - ОБ)	по мес.				ФНО	должность	организация <sup>6</sup>						
																						ОБ в ОБ	ИИ в ОБ	МБ	ИИ (за исключением ИИ в ОБ)			наименование	ИНН <sup>7</sup>			КПП <sup>8</sup>		
4.2.		Земельные участки, обеспечены объектами инженерной инфраструктуры в 2025 году	Оказание услуг (выполнение работ)	X	X	Иркутская область, Иркутский район	X	X	X	X	X	2024	2026	Проектирование	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	13 286,5	13 286,5	13 286,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.2.1.		Инженерно-техническое обеспечение проекта по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья в Иркутском районном муниципальном образовании	Оказание услуг (выполнение работ)	X	X	Иркутская область, Иркутский район	X	X	X	X	X	2024	2026	Проектирование	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	13 286,5	13 286,5	13 286,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.2.K.1.		Заключение соглашения (долг. соглашения) с муниципальными образованиями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	15.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.2.K.2.		Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.2.K.3.		Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.2.K.4.		Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	31.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.2.K.5.		Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.2.K.6.		Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.3.		Земельные участки, обеспечены объектами инженерной инфраструктуры в 2026 году	Оказание услуг (выполнение работ)	X	X	Иркутская область, Иркутский район	X	X	X	X	X	2024	2026	Проектирование	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	13 286,5	13 286,5	13 286,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.3.1.		Инженерно-техническое обеспечение проекта по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья в Иркутском районном муниципальном образовании	Оказание услуг (выполнение работ)	X	X	Иркутская область, Иркутский район	X	X	X	X	X	2024	2026	Проектирование	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	13 286,5	13 286,5	13 286,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.3.K.1.		Заключение соглашения (долг. соглашения) с муниципальными образованиями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	15.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.3.K.2.		Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.3.K.3.		Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.3.K.4.		Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	31.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.3.K.5.		Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.3.K.6.		Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		

<sup>1</sup> В отношении результатов регионального проекта, а также контрольных точек результатов регионального проекта указывается код соответствующего результата, контрольные точки согласно плану реализации регионального проекта. В отношении объектов результата указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), включенного в ФИАС, в соответствии со справочником ГИИС "Электронный бюджет".

<sup>2</sup> В случае если в процессе регионального проекта значение результатов указано не в стоимостном и/или натуральном выражении, указывается значение результата без учета результатов, достигнутых (планируемых и достигнутых) в предыдущем периоде (не нарастающим итогом).

По объему результатов, срок создания которых превышает 1 год и предусмотрено соответствующее финансовое обеспечение, значение равное "0" указывается в периоде, предшествующем году завершения строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения), значение равное "1" (для иных значений, если объект измеряется не в единицах) - в году завершения строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения).

<sup>3</sup> При отсутствии правового адреса в соответствии с ФИАС.

<sup>4</sup> Указывается в соответствии со справочником ГИИС "Электронный бюджет".

<sup>5</sup> Дата начала и окончания приводится в формате ДД.ММ.ГГГГ.

<sup>6</sup> Указывается в соответствии со сведениями реестра участников бюджетного процесса, а также юридическим лиц, не являющимся участниками бюджетного процесса (при наличии).

<sup>7</sup> Указывается государственная информационная система или иной информационная система органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного органа или организации, содержащая информацию о результатах, объектах в контрольных точках.

<sup>8</sup> До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет", региональных информационных систем, графики не заполняются.