



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 июля 2024 года

№ 139-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта
Иркутской области «Сохранение объектов культурного наследия
в Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта Иркутской области «Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 160-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г.Г. Кузьмин

Приложение
к распоряжению заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 15 июля 2024 года № 139-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 160-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года N 15-ОЗ				
Куратор регионального проекта	Кузьмин Г.Г.		заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Соколов В.В.		руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области															
1.1	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в областной собственности, расположенных на территории Иркутской области	«РП»	%	88	2023	92,2	93,4	94,3	94,9	95,4	95,8	96,1	Возрастающий	Да	Нет	на бумажном носителе

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области														
1.1.	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в областной собственности, расположенных на территории Иркутской области	«РП»	%	88,1	88,2	88,6	89	89,4	89,8	90,2	90,6	91	91,4	91,8	92,2

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области															
1.1	Улучшено физическое состояние объектов культурного наследия в результате выполнения работ по сохранению (нарастающим итогом)	X	ед.	4	2023	5	5	6	6*	6*	6*	6*	Обеспечение доступа к объектам культурного наследия максимального количества жителей Иркутской области	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в областной собственности, расположенных на территории Иркутской области
1.2.	Оказана финансовая поддержка религиозным организациям на мероприятия по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия	X	ед.	0	2023	5	1	1	1*	1*	1*	1*	Сохранение памятников истории и культуры религиозного значения как источников духовного наследия	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	

Описательная часть характеристики мероприятия (результата)

Ремонтно-реставрационные работы в области ежегодно ведутся более чем на 30 объектах культурного наследия с привлечением всех источников финансирования. Однако в настоящее время свыше 80 памятников истории и архитектуры федерального и регионального значения нуждаются в проведении срочных ремонтно-реставрационных работ. В этой связи особо остро встает вопрос необходимости привлечения внебюджетных средств для проведения работ по сохранению, в том числе на основе коммерциализации, объектов культурного наследия и других объектов, входящих в предмет охраны исторических поселений. Эффективное использование объектов культурного наследия, позволяющее в процессе эксплуатации вывести их из неудовлетворительного состояния, - главный залог его сохранения.

Одним из ключевых первостепенных вопросов является помощь муниципальным образованиям Иркутской области в сохранении памятников, находящихся в их собственности. Предоставление муниципальным образованиям Иркутской области субсидии на проведение работ по ремонту и реставрации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, позволит решить огромный пласт проблем муниципалитета, положительным образом скажется на туристической привлекательности территорий.

Поддержка также требуется юридическим лицам, в собственности у которых есть объект культурного наследия. Компенсация части понесенных затрат на работы по сохранению памятника может стать стимулом к приобретению в собственность таких объектов и поддержанию их в хорошем техническом состоянии.

Аналогичная мера поддержки в отношении объектов культурного наследия религиозного назначения действует на территории региона уже третий год и показывает свою эффективность. Конфессии активно участвуют в заявочной кампании, ежегодно на 2-3 объектах проводятся работы по ремонту и реставрации.

Более 50 культовых объектов культурного наследия расположены на территориях малонаселенных или вовсе ликвидированных поселений. Вопрос о сохранении этих объектов должен рассматриваться в первоочередном порядке во взаимодействии с соответствующей централизованной религиозной организацией.

Сохранение религиозных объектов культурного наследия может быть проведено за счет предусмотренного бюджетом Иркутской области финансового обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения.

Порядок определения объема и предоставления указанной субсидии установлен постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2019 года № 945-пп.

В соответствии с утвержденным порядком, субсидия может быть предоставлена непосредственно на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия. Средства могут быть направлены на консервацию, первоочередные противоаварийные мероприятия, реставрацию или текущий ремонт, а также работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования.

Работа, проводимая с религиозными организациями, показала большую востребованность механизма предоставления субсидий на сохранение религиозных объектов культурного наследия.

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области				
1.1.	Мероприятие (результат): Улучшено физическое состояние объектов культурного наследия в результате выполнения работ по сохранению (нарастающим итогом), всего	239 238,9	377 559,9	271 376,2	888 175,0
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	239 238,9	377 559,9	271 376,2	888 175,0
1.1.1.1.	Областной бюджет	239 238,9	377 559,9	271 376,2	888 175,0
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ				
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1.	предусмотрено в ОБ				
1.2.	Мероприятие (результат): Оказана финансовая поддержка религиозным организациям на мероприятия по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, всего	50 000,0	15 000,0	15 000,0	80 000,0
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	50 000,0	15 000,0	15 000,0	80 000,0
1.2.1.1.	Областной бюджет	50 000,0	15 000,0	15 000,0	80 000,0
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.2.2.1.	предусмотрено в ОБ				
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.2.4.1.	предусмотрено в ОБ				
2.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:				
2.1.	Областной бюджет				
2.2.	ФБ в ОБ				
2.3.	ИИ в ОБ				
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	289 238,9	392 559,9	286 376,2	968 175,0
	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	289 238,9	392 559,9	286 376,2	968 175,0
	Областной бюджет	289 238,9	392 559,9	286 376,2	968 175,0
	ФБ – при наличии, в том числе:				
	предусмотрено ФБ в ОБ				
	МБ – при наличии				
	ИИ – при наличии, в том числе:				
	предусмотрено ИИ в ОБ				

Приложение 1 к паспорту регионального проекта
«Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области»

План реализации регионального проекта «Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области								
1.1	Улучшено физическое состояние объектов культурного наследия в результате выполнения работ по сохранению (нарастающим итогом)	01.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Отчет о реализации регионального проекта	нет	на бумажном носителе
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, пер. Хасановский, 1, лит. А, являющееся объектом культурного наследия «Особняк Бутиных», 1883-1886 гг.									
1.1.1.1	Техническая готовность объекта	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работах	нет	на бумажном носителе
1.1.1.2	Техническая готовность объекта	X	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работах	нет	на бумажном носителе
1.1.1.3	Техническая готовность объекта	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работах	нет	на бумажном носителе
1.1.1.4	Утверждение отчета выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия	X	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об утверждении отчетной документации	нет	на бумажном носителе
1.1.1.5	Приемка выполненных работ и выдача акта	X	31.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, уведомление службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в адрес заказчика о приемке работ	нет	на бумажном носителе
1.1.1.6	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	нет	на бумажном носителе
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49, (лит. А, лит. А1), входящие в состав объекта культурного наследия регионального значения «Застройка ул. Карла Маркса»									
1.1.2.1	Техническая готовность объекта	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работах	нет	на бумажном носителе
1.1.2.2	Техническая готовность объекта	X	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работах	нет	на бумажном носителе
1.1.2.3	Техническая готовность объекта	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работах	нет	на бумажном носителе
1.1.2.4	Техническая готовность объекта	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работах	нет	на бумажном носителе
1.1.2.5	Техническая готовность объекта	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работах	нет	на бумажном носителе
1.1.2.6	Техническая готовность объекта	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работах	нет	на бумажном носителе
1.1.2.7	Техническая готовность объекта	X	01.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работах	нет	на бумажном носителе
1.1.2.8	Техническая готовность объекта	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работах	нет	на бумажном носителе

1.1.5.1	Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия/разрешение на строительство.	нет	на бумажном носителе
1.1.5.2	Техническая готовность объекта	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работах	нет	на бумажном носителе
1.1.5.3	Техническая готовность объекта	X	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работах	нет	на бумажном носителе
1.1.5.4	Техническая готовность объекта	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо ОГАУ "ЦСН" о выполненных работах	нет	на бумажном носителе
1.1.5.5	Утверждение отчета выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия	X	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об утверждении отчетной документации	нет	на бумажном носителе
1.1.5.6	Приемка выполненных работ и выдача акта	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, уведомление службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в адрес заказчика о приемке работ	нет	на бумажном носителе
1.1.5.7	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	X	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	нет	на бумажном носителе
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленина, 13, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Здание гостиницы «Централь», Дом Гиллера, гостиницы «Модерн», «Россия», кино-концертный зал «Глобус»», где выступал на митинге Иркутского комитета РСДРП Ярославский Е.М., Орджоникидзе Г.К., Петровский Г.И. Здесь размещался штаб и полуправление 5 Армии, где бывали видные военачальники И.К. Грязнов, А.Я. Лапин, И.С. Колев, К.К. Рокоссовский, Сухз-Батор, Я. Гашек»									
1.1.6.1	Заключение контракта на проведение работ по разработке научно-проектной документации для проведения работ по реконструкции с элементами реставрации объекта культурного наследия	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Контракт на проведение работ по разработке научно-проектной документации для проведения работ по реконструкции с элементами реставрации объекта культурного наследия	нет	на бумажном носителе/ЕИС в сфере закупок
1.1.6.2	Подготовка и выдача задания по объекту	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Задание на проведение работ по сохранению	нет	на бумажном носителе
1.1.6.3	Получение разрешения на научно-исследовательские работы на объекте культурного наследия	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разрешение на проведение научно-исследовательских работ	нет	на бумажном носителе
1.1.6.4	Разработка рабочей проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разработка разделов рабочей проектно-сметной документации «Архитектурные решения», «Конструктивные решения», «Схема планировочной организации земельного участка»	нет	на бумажном носителе
1.1.6.5	Разработка рабочей проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разработка разделов рабочей проектно-сметной документации по инженерному обеспечению объекта культурного наследия	нет	на бумажном носителе
1.1.6.6	Направление рабочей проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области	X	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Заключение (письмо) службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области по результатам рассмотрения рабочей проектно-сметной документации	нет	на бумажном носителе
1.1.6.7	Согласование научно-проектной документации и/или проектно-сметной документации	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Задание на проведение работ по сохранению	нет	на бумажном носителе
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 2, входящие в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.» НПС									
1.1.7.1	Заключение контракта на проведение работ по разработке научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия	X	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Контракт на проведение работ по разработке научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия	нет	на бумажном носителе/ЕИС в сфере закупок
1.1.7.2	Получение разрешения на научно-исследовательские работы на объекте культурного наследия	X	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Разрешение на проведение научно-исследовательских работ	нет	на бумажном носителе
1.1.7.3	Проведение научно-исследовательских работ на объекте культурного наследия	X	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Отчет о проведенных научных исследованиях объекта культурного наследия	нет	на бумажном носителе

1.1.8.4	Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Акт выполненных работ	нет	на бумажном носителе/ЕИС в сфере закупок
1.1.8.5	Оплата по договору на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Платежное поручение	нет	АИС "АЦК-Финансы"
1.1.8.6	Оплата по договору на закупку товаров, работ, услуг	X	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Платежное поручение	нет	АИС "АЦК-Финансы"
Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спасательные работы, государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, текущий ремонт, научная документация (включая научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.									
1.1.9.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели	X	01.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели	нет	АИС "АЦК-Финансы"
1.1.9.2	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Договор на закупку товаров, работ, услуг	нет	на бумажном носителе/ЕИС в сфере закупок
1.1.9.3	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Договор на закупку товаров, работ, услуг	нет	на бумажном носителе/ЕИС в сфере закупок
1.1.9.4	Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Акт выполненных работ	нет	на бумажном носителе
1.1.9.5	Оплата по договору на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Платежное поручение	нет	АИС "АЦК-Финансы"
1.1.9.6	Оплата по договору на закупку товаров, работ, услуг	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Платежное поручение	нет	АИС "АЦК-Финансы"
1.2	Оказана финансовая поддержка религиозным организациям на мероприятия по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия	X	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Отчет о реализации регионального проекта	нет	на бумажном носителе
1.2.1.	Оказана финансовая поддержка религиозным организациям на мероприятия по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	x	x	Соколов В.В.	x	x	x
1.2.1.1.	Подача заявок	X	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Заявка о предоставлении субсидии из областного бюджета	нет	на бумажном носителе
1.2.1.2.	Рассмотрение заявок	X	18.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Решение о предоставлении субсидии из областного бюджета	нет	на бумажном носителе
1.2.1.3.	Заклучение соглашения	X	15.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	нет	на бумажном носителе
1.2.1.4.	Предоставление субсидий (1 этап)	X	29.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Платежное поручение	нет	АИС "АЦК-Финансы"
1.2.1.5.	Отчет о целевом использовании субсидий первого этапа	X	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Отчет о целевом использовании субсидий первого этапа	нет	на бумажном носителе
1.2.1.6.	Предоставление субсидий (2 этап)	X	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Платежное поручение	нет	АИС "АЦК-Финансы"
1.2.2.	Оказана финансовая поддержка религиозным организациям на мероприятия по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Соколов В.В.	x	x	x
1.2.2.1.	Подача заявок	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Заявка о предоставлении субсидии из областного бюджета	нет	на бумажном носителе
1.2.2.2.	Рассмотрение заявок	X	18.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Решение о предоставлении субсидии из областного бюджета	нет	на бумажном носителе

1.2.2.3.	Заключение соглашения	X	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	нет	на бумажном носителе
1.2.2.4.	Предоставление субсидий (1 этап)	X	29.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Платежное поручение	нет	АИС "АЦК-Финансы"
1.2.2.5.	Отчет о целевом использовании субсидий первого этапа	X	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Отчет о целевом использовании субсидий первого этапа	нет	на бумажном носителе
1.2.2.6.	Предоставление субсидий (2 этап)	X	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Платежное поручение	нет	АИС "АЦК-Финансы"
1.2.3.	Оказана финансовая поддержка религиозным организациям на мероприятия по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	x	x	Соколов В.В.	x	x	x
1.2.3.1.	Поддача заявок	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Заявка о предоставлении субсидии из областного бюджета	нет	на бумажном носителе
1.2.3.2.	Рассмотрение заявок	X	18.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Решение о предоставлении субсидии из областного бюджета	нет	на бумажном носителе
1.2.3.3.	Заключение соглашения	X	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	нет	на бумажном носителе
1.2.3.4.	Предоставление субсидий (1 этап)	X	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Платежное поручение	нет	АИС "АЦК-Финансы"
1.2.3.5.	Отчет о целевом использовании субсидий первого этапа	X	01.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Отчет о целевом использовании субсидий первого этапа	нет	на бумажном носителе
1.2.3.6.	Предоставление субсидий (2 этап)	X	01.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов В.В.	Платежное поручение	нет	АИС "АЦК-Финансы"

