



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 декабря 2024 года

№ 311-рзп

Иркутск

### **Об утверждении паспорта регионального проекта «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» ([www.ogirk.ru](http://www.ogirk.ru)) и размещению на официальном сайте министерства строительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

А.С. Галкин

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 11 декабря 2024 года № 311-рзп

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
*«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»*

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Стимул	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ			
Куратор регионального проекта	<i>Галкин Александр Сергеевич</i>	<i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Емельюков Алексей Александрович</i>	<i>Первый заместитель министра строительства Иркутской области</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Шведов Евгений Валентинович</i>	<i>Временно замещающий должность заместителя министра строительства Иркутской области</i>		
Связь с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	ГП ИО	<i>Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»</i>		

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Объем жилищного строительства</i>
2.	<i>Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем</i>

## 3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>1. Задача: Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>																
1.1.	Количество муниципальных образований Иркутской области, осуществивших мероприятия по строительству (проектированию) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья	РП	Единиц	1,000	2022	-	1	1	-	-	-	-	Возрастающий	Нет	Да	Бумажный носитель
<i>2. Задача: Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области</i>																
2.1.	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающий итог)	РП	Тысяч квадратных метров	0,000	2022	-	-	15,8	36,1	104,4	198,4	278,4	Возрастающий	Да	Нет	Бумажный носитель
<i>3. Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территориях Иркутской области</i>																
3.1.	Доля работников государственных учреждений (организации) Иркутской области, обеспеченных жилыми помещениями по отношению к общей потребности (нарастающим итогом)	РП	%	0,000	2022	2,0	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Бумажный носитель
3.2.	Количество одновременных выплат, предоставленных государственным гражданским служащим Иркутской области на приобретение жилого помещения	РП	Единиц	4,000	2022	4	4	4	-	-	-	-	Возрастающий	Нет	Нет	Бумажный носитель
<i>4. Задача: Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов</i>																
4.1.	Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных отдельным категориям граждан Иркутской области в отчетном периоде	РП	Единиц	0,000	2022	1	-	-	-	-	-	-	Возрастающий	Да	Нет	Бумажный носитель
<i>5. Задача: Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства</i>																
5.1.	Количество участников строительства, в отношении которых публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" или унитарной некоммерческой организацией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области" исполнены обязательства застройщика по передаче жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест, а также граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	РП	Человек	0,000	2022	332	-	-	-	-	-	-	Возрастающий	Нет	Нет	Бумажный носитель



## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1. <i>Задача: Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>												
1.1.	Завершено проектирование объектов инженерной инфраструктуры (поэтапно)	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Единиц	1,000	2022	-	1	1	Постановление Правительства Иркутской области от 30 августа 2019 года № 698-пп	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Количество муниципальных образований Иркутской области, осуществивших мероприятия по строительству (проектированию) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья
2. <i>Задача: Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области</i>												
2.1.	Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом)	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Тысяч квадратных метров	0,000	2022	-	-	15,8	Создание обеспечивающей инфраструктура, заключено соглашение от 27.01.2022 № 12-42/С	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Техническая готовность объекта «Общественная школа на 1275 мест с бассейном по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21» Степень готовности проектной документации объекта «Ташовая магистраль от ТЭЦ-10 в г. Ангарске до котельной северного промышленного узла (КСИУ) г. Иркутска»
3. <i>Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территориях Иркутской области</i>												
3.1.	Обеспечены жилыми помещениями работники государственных учреждений (организации) Иркутской области (от общей потребности в Рейтинге Минздрава)	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	%	0,000	2022	2,0	-	-	Рейтинг муниципальных образований Иркутской области от 06.12.19, утвержденный Министерством здравоохранения Иркутской области	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Доля работников государственных учреждений (организации) Иркутской области, обеспеченных жилыми помещениями по отношению к общей потребности (нарастающим итогом)
3.2.	Предоставлены государственным гражданским служащим Иркутской области единовременные выплаты на приобретение жилого помещения	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Единиц	4,000	2022	4	4	4	Указ Губернатора Иркутской области от 11 октября 2011 года № 272-уг	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество единовременных выплат, предоставленных государственным гражданским служащим Иркутской области на приобретение жилого помещения
4. <i>Задача: Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов</i>												
4.1.	Оказана государственная поддержка юридическому лицу в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением ипотечных жилищных кредитов (ипотечных займов) отдельным категориям граждан на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке жилья на территории Иркутской области с процентной ставкой, пониженной на три процентных пункта от процентной ставки, определяемой в соответствии с условиями ипотечных программ Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ»	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Единиц	0,000	2022	1	-	-	Постановление Правительства Иркутской области 27.12.2022 № 1072	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Нет	Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных отдельным категориям граждан Иркутской области в отчетном периоде

5.	<i>Задача: Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства</i>											
5.1	Восстановлены права и законные интересы граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Иркутской области	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГПИО "Доступное жилье"	Человек	0,000	2022	332	-	-	Заключено соглашение от 16.07.2020 №ФЗП-28/315-20	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Нет	Количество участников строительства, в отношении которых публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" или унитарной некоммерческой организацией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области" исполнены обязательства застройщика по передаче жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест, а также граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	<i>Задача: Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Завершено проектирование объектов инженерной инфраструктуры (позапно), всего	3 755,2	14 928,7	14 928,7	33 612,6
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	3 755,2	13 286,5	13 286,5	30 328,2
1.1.1.1.	Областной бюджет	3 755,2	13 286,5	13 286,5	30 328,2
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	1 642,2	1 642,2	0,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	<i>Задача: Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области</i>				
2.1.	Мероприятие (результат): Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом), всего	263 729,3	2 365 782,0	0,0	2 629 511,3
2.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	263 729,3	2 365 782,0	0,0	2 629 511,3
2.1.1.1.	Областной бюджет	263 729,3	2 365 782,0	0,0	2 629 511,3
2.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	<i>Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территориях Иркутской области</i>				
3.1.	Мероприятие (результат): Обеспечены жилыми помещениями работники государственных учреждений (организации) Иркутской области (от общей потребности в Рейтинге Минздрава), всего	26 283,2	0,0	0,0	26 283,2
3.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	26 283,2	0,0	0,0	26 283,2
3.1.1.1.	Областной бюджет	26 283,2	0,0	0,0	26 283,2
3.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0



3.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Мероприятие (результат): Предоставлены государственным гражданским служащим Иркутской области единовременные выплаты на приобретение жилого помещения, всего	7 145,0	7 145,0	7 145,0	21 435,0
3.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	7 145,0	7 145,0	7 145,0	21 435,0
3.2.1.1.	Областной бюджет	7 145,0	7 145,0	7 145,0	21 435,0
3.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	<i>Задача: Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов</i>				
4.1.	Мероприятие (результат): Оказана государственная поддержка юридическому лицу в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением ипотечных жилищных кредитов (ипотечных займов) отдельным категориям граждан на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке жилья на территории Иркутской области с процентной ставкой, пониженной на три процентных пункта от процентной ставки, определяемой в соответствии с условиями ипотечных программ Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ», всего	470,0	0	0	470,0
4.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	470,0	0	0	470,0
4.1.1.1.	Областной бюджет	470,0	0	0	470,0
4.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	<i>Задача: Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства</i>				
5.1.	Мероприятие (результат): Восстановлены права и законные интересы граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Иркутской области, всего	93 307,4	0,0	0,0	93 307,4
5.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	93 307,4	0,0	0,0	93 307,4
5.1.1.1.	Областной бюджет	93 307,4	0,0	0,0	93 307,4
5.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		394 690,1	2 387 855,7	22 073,7	2 804 619,5
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		394 690,1	2 386 213,5	20 431,5	2 801 335,1
<i>Областной бюджет</i>		394 690,1	2 386 213,5	20 431,5	2 801 335,1
ФБ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
МБ – при наличии		0,0	1 642,2	1 642,2	3 284,4
ИИ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		0,0	0,0	0,0	0,0

## 7. Помесичный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1.	<i>Задача: Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>													
1.1.	Завершено проектирование объектов инженерной инфраструктуры (поэтапно), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 755,2	3 755,2
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 755,2	3 755,2
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 755,2	3 755,2
	ФБ ИИ													
2.	<i>Задача: Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области</i>													
2.1.	Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом), в том числе:	0,0	0,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	259 790,6	259 790,6	263 729,3	263 729,3	263 729,3	263 729,3	263 729,3	263 729,3
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	259 790,6	259 790,6	263 729,3	263 729,3	263 729,3	263 729,3	263 729,3	263 729,3
	Областной бюджет	0,0	0,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	259 790,6	259 790,6	263 729,3	263 729,3	263 729,3	263 729,3	263 729,3	263 729,3
	ФБ ИИ													
3.	<i>Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территориях Иркутской области</i>													
3.1.	Обеспечены жилыми помещениями работники государственных учреждений (организации) Иркутской области (от общей потребности в Рейтинге Минздрава), в том числе:	0,0	0,0	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2
	Областной бюджет	0,0	0,0	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2	26 283,2
	ФБ ИИ													
3.2.	Предоставлены государственным гражданским служащим Иркутской области единовременные выплаты на приобретение жилого помещения, в том числе:	0,0	0,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0
	ФБ ИИ													
4.	<i>Задача: Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов</i>													
4.1.	Оказана государственная поддержка юридическому лицу в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением ипотечных жилищных кредитов (ипотечных займов) отдельным категориям граждан на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке жилья на территории Иркутской области с процентной ставкой, пониженной на три процентных пункта от процентной ставки, определяемой в соответствии с условиями ипотечных программ Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ», в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	470,0



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта  
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>								
1.1.	<i>Завершено проектирование объектов инженерной инфраструктуры (поэтапно)</i>	01.01.2024	31.12.2026	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	-	Да	-
1.1.1.	Контрольная точка "Заключение соглашения (доп. соглашения) с муниципальным образованием"	-	15.02.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Дополнительное соглашение	-	-
1.1.2.	Контрольная точка "Внесение изменений в постановление Правительства Иркутской области от 30.08.2019 № 698-пп в части параметров участия в конкурсном отборе"	-	15.03.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области о предоставлении субсидий муниципальным образованиям	-	-
1.1.3.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.04.2024	1.1.2.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования	-	-
1.1.4.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.07.2024	1.1.2.	-	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования	-	-
1.1.5.	Контрольная точка "Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на будущий период"	-	31.09.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Распоряжение. Распоряжение министерства о предоставлении субсидии МО	-	-

1.1.6.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.10.2024	1.1.2.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.7.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	30.12.2024	1.1.2.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.8.	Контрольная точка "Заключение соглашения (доп. соглашения) с муниципальным образованием"	-	15.02.2025	1.1.5.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Дополнительное соглашение	-	-
1.1.9.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.04.2025	1.1.8.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.10.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.07.2025	1.1.8.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.11.	Контрольная точка "Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию"	-	31.09.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Распоряжение. Распоряжение министерства о предоставлении субсидии МО	-	-
1.1.12.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.10.2025	1.1.8.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.13.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	30.12.2025	1.1.8.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.14.	Контрольная точка "Заключение соглашения (доп. соглашения) с муниципальным образованием"	-	15.02.2026	1.1.11.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Дополнительное соглашение	-	-
1.1.15.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.04.2026	1.1.14.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-

1.1.16.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.07.2026	1.1.14.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.17.	Контрольная точка "Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию"	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Распоряжение. Распоряжение министерства о предоставлении субсидии МО	-	-
1.1.18.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.10.2026	1.1.14.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.19.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	30.12.2026	1.1.14.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
2.	Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области								
2.1.	Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	-	Нет	-
2.1.1.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)"	-	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-
2.1.2.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 1 кв. 2024 г. в Минстрой России"	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет 1 квартал	-	-
2.1.3.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-
2.1.4.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 2 кв. 2024 г. в Минстрой России"	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет 2 квартал	-	-

2.1.5.	Контрольная точка "Заключение дополнительного соглашения к государственному контракту о переносе сроков ввода объекта в эксплуатацию" (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)	-	31.07.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Дополнительное соглашение	-	-
2.1.6.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 3 кв. 2024 г. в Минстрой России"	-	25.10.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет 3 квартал	-	-
2.1.7.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %" (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)"	-	25.12.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа		
2.1.8.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %" (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)	-	25.03.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа		
2.1.9.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 1 кв. 2024 г. в Минстрой России"	-	25.04.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет 1 квартал		
2.1.10.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %" (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)	-	25.06.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа		
2.1.11.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 2 кв. 2024 г. в Минстрой России"	-	25.07.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет 2 квартал		
2.1.12.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 3 кв. 2024 г. в Минстрой России"	-	25.10.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет 3 квартал		



2.1.13.	Контрольная точка "Окончание выполнения работ (в соотв. с гос. контрактом)" (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)	-	25.12.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	КС11 - акт приемки законченного строительством объекта		
2.1.14.	Контрольная точка "Получение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)	-	30.12.2025/ 12.02.2026	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию		
2.1.15.	Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)"	-	15.04.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Иной тип документа. Протокол подведения итогов.	-	ЕИС ЗАКУПКИ
2.1.16.	Контрольная точка "Заключение государственного контракта (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)"	-	30.04.2025	2.1.15.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Контракт	-	-
2.1.17.	Контрольная точка "Разработана документация по планировке территории (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)"	-	30.10.2025	2.1.16.	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
2.1.18.	Контрольная точка "Мониторинг готовности проектной документации (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)"	-	25.12.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа		
3.	Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территориях Иркутской области								
3.1.	<i>Предоставлены государственным гражданским служащим Иркутской области единовременные выплаты на приобретение жилого помещения</i>	01.01.2024	31.12.2026	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	-	Нет	
3.1.1.	<i>Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении и размере единовременной выплаты"</i>	-	31.03.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Протокол комиссии	-	-

3.1.2.	Контрольная точка "Издание правового акта уполномоченного государственного органа о предоставлении единовременной выплаты с указанием ее размера"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области	-	-
3.1.3.	Контрольная точка "Предоставление единовременной выплаты"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Заявление государственного гражданского служащего Иркутской области о перечислении единовременной выплаты с указанием реквизитов банковского счета	-	-
3.1.4.	Контрольная точка "Мониторинг осуществления расходов единовременной выплаты"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет о сумме предоставленных единовременных выплат	-	-
3.1.5.	Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата предоставления единовременной выплаты"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет о количестве предоставленных единовременных выплат	-	-
3.1.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.1.7.	Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении и размере единовременной выплаты"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Протокол комиссии	-	-
3.1.8.	Контрольная точка "Издание правового акта уполномоченного государственного органа о предоставлении единовременной выплаты с указанием ее размера"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области	-	-

3.1.9.	Контрольная точка "Предоставление единовременной выплаты"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Заявление государственного гражданского служащего Иркутской области о перечислении единовременной выплаты с указанием реквизитов банковского счета	-	-
3.1.10.	Контрольная точка "Мониторинг осуществления расходов единовременной выплаты"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет о сумме предоставленных единовременных выплат	-	-
3.1.11.	Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата предоставления единовременной выплаты"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет о количестве предоставленных единовременных выплат	-	-
3.1.12.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.1.13.	Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении и размере единовременной выплаты"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Протокол комиссии	-	-
3.1.14.	Контрольная точка "Издание правового акта уполномоченного государственного органа о предоставлении единовременной выплаты с указанием ее размера"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области	-	-
3.1.15.	Контрольная точка "Предоставление единовременной выплаты"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Заявление государственного гражданского служащего Иркутской области о перечислении единовременной выплаты с указанием реквизитов банковского счета	-	-

3.1.16.	Контрольная точка "Мониторинг осуществления расходов единовременной выплаты"	-	31.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет о сумме предоставленных единовременных выплат		
3.1.17.	Контрольная точка "Мониторинг осуществления расходов единовременной выплаты"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет о сумме предоставленных единовременных выплат	-	-
3.1.17.	Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата предоставления единовременной выплаты"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Годовой отчет о количестве предоставленных единовременных выплат	-	-
3.1.18.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.2.	Обеспечены жилыми помещениями работники государственных учреждений (организации) Иркутской области (от общей потребности в Рейтинге Минздрава)	09.01.2024	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	-	нет	-
3.2.1.	Контрольная точка "Предусмотрены лимиты бюджетных обязательств для заключения контрактов на строительство"	09.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.2.2.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % («Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области» 1 этап строительства )"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.2.3.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % («Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области» 1 этап строительства )"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-

3.2.4.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % («Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области» 1 этап строительства )"	-	01.07.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.2.5.	Контрольная точка "Окончание выполнение работ (в соотв. с гос. контрактом)" («Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области» 1 этап строительства )	-	30.07.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	КС11 - акт приемки законченного строительством объекта	-	-
3.2.6.	Контрольная точка "Получение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию («Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области» 1 этап строительства )"	-	01.09.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
3.2.7.	Контрольная точка "Предусмотрены лимиты бюджетных обязательств для заключения контрактов на строительство"	30.01.2025	30.12.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.2.8.	Контрольная точка "Контракт на строительномонтажные работы заключен"		01.03.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Контракт.	-	-
3.2.9.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %"	-	01.04.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.2.10.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %"	-	01.07.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.2.11.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %"	-	01.10.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.2.12.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %"	-	20.12.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелоков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-

4.	Задача: Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов								
4.1.	Оказана государственная поддержка юридическому лицу в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением ипотечных жилищных кредитов (ипотечных займов) отдельным категориям граждан на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке жилья на территории Иркутской области с процентной ставкой, пониженной на три процентных пункта от процентной ставки, определяемой в соответствии с условиями ипотечных программ Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ»	01.01.2024	31.12.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	-	Нет	-
4.1.1.	Заключение финансового соглашения с АО "ДОМ РФ" на 2024 год	08.01.2024	31.03.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Соглашение	-	-
4.1.2.	Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии	-	20.07.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.3.	Мониторинг осуществления расходов субсидии	-	20.07.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.4.	Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии	-	20.10.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.5.	Мониторинг осуществления расходов субсидии	-	20.10.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.6.	Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии	-	30.12.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
4.1.7.	Мониторинг осуществления расходов субсидии	-	30.12..2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-

5.	Задача: Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства								
5.1.	Восстановлены права и законные интересы граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов, недвижимости на территории Иркутской области	08.01.2024	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области	-	Нет	-
5.1.1.	Контрольная точка "Заключение дополнительного соглашения"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области	Соглашение	-	-
5.1.2.	Принятие решения наблюдательным советом ППК "Фонд развития территорий"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
5.1.3.	Перечисление средств субсидии ППК "Фонд развития территорий"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
5.1.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
5.1.5.	Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-
5.1.6.	Контрольная точка "Мониторинг осуществления расходов субсидии"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта  
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>Количество муниципальных образований Иркутской области, осуществивших мероприятия по строительству (проектированию) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья</i>						
<i>Иркутский муниципальный район</i>	Единиц	1,000	2022	-	1	1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта  
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>1. Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>						
<i>1.1. Завершено проектирование объектов инженерной инфраструктуры (поэтапно)</i>						
<i>Иркутский муниципальный район</i>	<i>Единиц</i>	<i>1,000</i>	<i>2022</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>



3.4.K.5.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 3 кв. 2025 г. в Минстрой Рособласт"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.10.2025	25.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.4.K.7.	Контрольная точка "Ознакомление налогоплательщиков (в соот. с гос. контрактом)"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2025	25.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.4.K.8.	Контрольная точка "Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.12.2024	12.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.4.2	Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске до котельной северного промышленного узла (КСПУ) г. Иркутска (проект «Комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района»)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1	Иркутская область	X	X	X	X	X	2025	2025	Проектирование	X	X	X	X	X	X	X	80 170,0	80 170,0	80 170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																						
3.4.K.1.	Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.03.2025	15.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.4.K.2.	Контрольная точка "Заключение гос. контракта"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16.04.2025	30.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.4.K.3.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 1 кв. 2025 г. в Минстрой Рособласт"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.04.2025	25.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.4.K.4.	Контрольная точка "Мониторинг готовности проектной документации (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.06.2025	01.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.4.K.5.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 2 кв. 2025 г. в Минстрой Рособласт"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.07.2025	25.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.4.K.6.	Контрольная точка "Мониторинг готовности проектной документации (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2025	01.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.4.K.7.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 3 кв. 2025 г. в Минстрой Рособласт"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.10.2025	25.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.4.K.8.	Контрольная точка "Разработана документация по планировке территории"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2025	30.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.4.K.8.	Контрольная точка "Мониторинг готовности проектной документации (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	25.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.	Обеспечены жильем помещениями работники государственных учреждений (организации) Иркутской области (от общей потребности в Районе Минцера)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1	Иркутская область	X	X	X	X	X	2022	2025	X	X	X	X	X	X	X	X	26 283,2	26 283,2	26 283,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																						
3.5.	Обеспечены жильем помещениями работники государственных учреждений (организации) Иркутской области (от общей потребности в Районе Минцера) в 2024 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1	Иркутская область	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	26 283,2	26 283,2	26 283,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																						
3.5.1.	Строительство объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области" 1 этап строительства"	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	X	X	Иркутская область, г. Нижнеудинск	X	X	X	X	X	09.01.2024	30.12.2024	Строительство	38-1-1-2-028174-2021, 01.06.2021, 38-1-1-2-079615-2022 15.11.2022	Иркутская область, г. Нижнеудинск	X	X	X	X	X	X	26 283,2	26 283,2	26 283,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																					
3.5.K.1.	Контрольная точка "Предусмотрены льготы бюджетных обязательств для заключения контрактов на строительство"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	09.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.5.K.2.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % (Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск: Иркутской области 1 этап строительства)"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	01.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.5.K.3.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % (Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск: Иркутской области 1 этап строительства)"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	01.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.5.K.4.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % (Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск: Иркутской области 1 этап строительства)"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.5.K.5.	Контрольная точка "Ознакомление налогоплательщиков (в соот. с гос. контрактом)" (Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск: Иркутской области 1 этап строительства)"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
3.5.K.6.	Контрольная точка "Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск: Иркутской области 1 этап строительства)"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	04.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																									
Результаты регионального (ведомственного) проекта, не относящиеся к результатам федерального проекта, реализуемые органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями																				26 573,0	26 573,0	26 573,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Завершено проектирование объектов инженерной инфраструктуры (поэтапно)	Оказание услуг (выполнение работ)	X	X	Иркутская область, Иркутский район	X	X	X	X	X	2024	2026	Проектирование	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	X	26 573,0	26 573,0	26 573,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																						
4.1.	Завершено проектирование объектов инженерной инфраструктуры (поэтапно) в 2024 году	Оказание услуг (выполнение работ)	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2026	Проектирование	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																							
4.1.1.	Инженерно-техническое обеспечение проекта по развитию территорий, предусматривающее строительство жилья в Иркутском районном муниципальном образовании	Оказание услуг (выполнение работ)	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2026	Проектирование	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Емеловов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001																							

4.1.K.1.	Заключение соглашения (договорения) с муниципальными образованиями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.1.K.2.	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	15.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002064	381301001			
4.1.K.3.	Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.1.K.4.	Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.1.K.5.	Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	31.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.1.K.6.	Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.1.K.7.	Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.1.	Завершено проектирование объектов инженерной инфраструктуры (поэтапно) в 2025 году	Оказание услуг (выполнение работ)	X	X	Иркутская область, Иркутский район	X	X	X	X	X	2024	2026	Проектирование	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	14 928,7	13 286,5	13 286,5	0,0	0,0	1 642,2	0,0	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.1.1.	Инженерно-техническое обеспечение проекта по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья в Иркутском районном муниципальном образовании	Оказание услуг (выполнение работ)	X	X	Иркутская область, Иркутский район	X	X	X	X	X	2024	2026	Проектирование	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	14 928,7	13 286,5	13 286,5	0,0	0,0	1 642,2	0,0	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.1.K.1.	Заключение соглашения (договорения) с муниципальными образованиями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	15.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.1.K.2.	Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.1.K.3.	Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.1.K.4.	Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	31.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.1.K.5.	Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.1.K.6.	Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.2.	Завершено проектирование объектов инженерной инфраструктуры (поэтапно) в 2026 году	Оказание услуг (выполнение работ)	X	X	Иркутская область, Иркутский район	X	X	X	X	X	2024	2026	Проектирование	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	14 928,7	13 286,5	13 286,5	0,0	0,0	1 642,2	0,0	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.2.1.	Инженерно-техническое обеспечение проекта по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья в Иркутском районном муниципальном образовании	Оказание услуг (выполнение работ)	X	X	Иркутская область, Иркутский район	X	X	X	X	X	2024	2026	Проектирование	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	X	14 928,7	13 286,5	13 286,5	0,0	0,0	1 642,2	0,0	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
4.2.K.1.	Заключение соглашения (договорения) с муниципальными образованиями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	15.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.2.K.2.	Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.04.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.2.K.3.	Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.07.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.2.K.4.	Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	31.09.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.2.K.5.	Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	10.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
4.2.K.6.	Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелов А.А.	первый заместитель министра строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			

<sup>1</sup> В описании результатов регионального проекта, а также в контрольных точках результатов регионального проекта указывается код соответствующего результата, контрольных точек согласно плану реализации регионального проекта. В отношении объекта результата указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), включенного в ФАИД, в соответствии со справочником ГИСИС "Электронный бюджет".

<sup>2</sup> В случае если в описании регионального проекта значение результата указано в натуральных величинах, указывается значение результата без учета результатов, достигнутых (планируемых к достижению) в предыдущем периоде (не в натуральных величинах).

<sup>3</sup> По объему реализации, срок создания которого превышает 1 год и предусматривает соответствующее финансовое обеспечение, значение равное "0" указывается в периоде, предшествующем году завершения строительства (инженерии, технического перевооружения, приобретения).

<sup>4</sup> При отсутствии правового адреса в соответствии с ФИАС.

<sup>5</sup> Заполняется в соответствии со справочником ГИСИС "Электронный бюджет".

<sup>6</sup> Даты начала и окончания приводятся в формате ДД.ММ.ГГГГ.

<sup>7</sup> Заполняется в соответствии со сведениями реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (при наличии).

<sup>8</sup> Указывается государственная информационная система или иные информационная система органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного органа или организации, содержащая информацию о результатах, объектах в контрольных точках.

<sup>9</sup> До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет", региональных информационных систем, графики заполняются.