



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 декабря 2024 года

№ 318-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 11 декабря 2024 года № 311-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства строительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

А.С. Галкин

Приложение
к распоряжению заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 13 декабря 2024 года № 318-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 11 декабря 2024 года № 311-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»

1. Основные положения

| | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------------|
| Краткое наименование регионального проекта | Стимул | Срок реализации проекта | <i>01.01.2024</i> | <i>31.12.2030</i> |
| Вид проекта | Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ | | | |
| Куратор регионального проекта | <i>Галкин Александр Сергеевич</i> | <i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i> | | |
| Руководитель регионального проекта | <i>Емелюков Алексей Александрович</i> | <i>Первый заместитель министра строительства Иркутской области</i> | | |
| Администратор регионального проекта | <i>Шведов Евгений Валентинович</i> | <i>Начальник управления комплексного развития и стимулирования в строительстве</i> | | |
| Связь с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО) | ГП ИО | <i>Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»</i> | | |

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

| № п/п | Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект |
|----------|---|
| 1. | <i>Объем жилищного строительства</i> |
| 2. | <i>Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем</i> |

3. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|-------|-------|-------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| <i>1. Задача: Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество муниципальных образований Иркутской области, осуществивших мероприятия по строительству (проектированию) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | РП | Единиц | 1,000 | 2022 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | Возрастающий | Нет | Да | Бумажный носитель |
| <i>2. Задача: Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающий итог) | РП | Тысяч квадратных метров | 0,000 | 2022 | - | - | 15,8 | 36,1 | 104,4 | 198,4 | 278,4 | Возрастающий | Да | Нет | Бумажный носитель |
| <i>3. Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территориях Иркутской области</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля работников государственных учреждений (организации) Иркутской области, обеспеченных жилыми помещениями по отношению к общей потребности (нарастающим итогом) | РП | % | 0,000 | 2022 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Бумажный носитель |
| 3.2. | Количество одновременных выплат, предоставленных государственным гражданским служащим Иркутской области на приобретение жилого помещения | РП | Единиц | 4,000 | 2022 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | Возрастающий | Нет | Нет | Бумажный носитель |
| <i>4. Задача: Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных отдельным категориям граждан Иркутской области в отчетном периоде | РП | Единиц | 0,000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | Возрастающий | Да | Нет | Бумажный носитель |
| <i>5. Задача: Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество участников строительства, в отношении которых публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" или унитарной некоммерческой организацией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области" исполнены обязательства застройщика по передаче жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест, а также граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | РП | Человек | 0,000 | 2022 | 332 | - | - | - | - | - | - | Возрастающий | Нет | Нет | Бумажный носитель |

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО (да/нет) | Связь с показателями регионального проекта |
|-------|---|---|-----------------------------|------------------|------|--|------|------|---|---|-----------------------------|---|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | <i>Задача: Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i> | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Завершено проектирование объектов инженерной инфраструктуры (позатпно) | РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье" | Единиц | 1,000 | 2022 | - | 1 | 1 | Постановление Правительства Иркутской области от 30 августа 2019 года № 698-пп | Оказание услуг (выполнение работ) | Да | Количество муниципальных образований Иркутской области, осуществивших мероприятия по строительству (проектированию) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья |
| 2. | <i>Задача: Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области</i> | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом) | РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье" | Тысяч квадратных метров | 0,000 | 2022 | - | - | 15,8 | Создание обеспечивающей инфраструктура, заключено соглашение от 27.01.2022 № 12-42/С | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет | Техническая готовность объекта «Образовательная школа на 1275 мест с бассейном по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21» Степень готовности проектной документации объекта «Тепловая магистраль от ТЭЦ-10 в г. Ангарске до котельной северного промышленного узла (КСПУ) г. Иркутска» |
| 3. | <i>Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территории Иркутской области</i> | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечены жилыми помещениями работники государственных учреждений (организации) Иркутской области (от общей потребности в Рейтинге Минздрава) | РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье" | % | 0,000 | 2022 | 2,0 | - | - | Рейтинг муниципальных образований Иркутской области от 06.12.19, утвержденный Министерством здравоохранения Иркутской области | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет | Доля работников государственных учреждений (организации) Иркутской области, обеспеченных жилыми помещениями по отношению к общей потребности (нарастающим итогом) |
| 3.2. | Предоставлены государственным гражданским служащим Иркутской области единовременные выплаты на приобретение жилого помещения | РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье" | Единиц | 4,000 | 2022 | 4 | 4 | 4 | Указ Губернатора Иркутской области от 11 октября 2011 года № 272-уг | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Количество единовременных выплат, предоставленных государственным гражданским служащим Иркутской области на приобретение жилого помещения |
| 4. | <i>Задача: Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов</i> | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Оказана государственная поддержка юридическому лицу в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением ипотечных жилищных кредитов (ипотечных займов) отдельным категориям граждан на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке жилья на территории Иркутской области с процентной ставкой, пониженной на три процентных пункта от процентной ставки, определяемой в соответствии с условиями ипотечных программ Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ» | РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье" | Единиц | 0,000 | 2022 | - | - | - | Постановление Правительства Иркутской области 27.12.2022 № 1072 | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Нет | Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных отдельным категориям граждан Иркутской области в отчетном периоде |

| 5. Задача: Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|-------|------|-----|---|---|---|--|-----|---|
| 5.1. | Восстановлены права и законные интересы граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Иркутской области | РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье" | Человек | 0,000 | 2022 | 332 | - | - | Заклучено соглашение от 16.07.2020 №ФЗП-28/315-20 | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Нет | Количество участников строительства, в отношении которых публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" или унитарной некоммерческой организацией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области" исполнены обязательства застройщика по передаче жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест, а также граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации | | | Всего (тыс. рублей) |
|----------|---|---|-------------|----------|---------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | <i>Задача: Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i> | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Завершено проектирование объектов инженерной инфраструктуры (поэтапно), всего | 196,2 | 14 928,7 | 14 928,7 | 30 053,6 |
| 1.1.1. | Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них: | 196,2 | 13 286,5 | 13 286,5 | 26 769,2 |
| 1.1.1.1. | Областной бюджет | 196,2 | 13 286,5 | 13 286,5 | 26 769,2 |
| 1.1.2. | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1. | предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии | 0,0 | 1 642,2 | 1 642,2 | 0,0 |
| 1.1.4. | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1. | предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | <i>Задача: Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области</i> | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат): Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом), всего | 473 028,5 | 2 172 636,1 | 0,0 | 2 645 664,6 |
| 2.1.1. | Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них: | 473 028,5 | 2 172 636,1 | 0,0 | 2 645 664,6 |
| 2.1.1.1. | Областной бюджет | 473 028,5 | 2 172 636,1 | 0,0 | 2 645 664,6 |
| 2.1.2. | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.1. | предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4.1. | предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | <i>Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территориях Иркутской области</i> | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат): Обеспечены жилыми помещениями работники государственных учреждений (организации) Иркутской области (от общей потребности в Рейтинге Минздрава), всего | 26 283,2 | 0,0 | 0,0 | 26 283,2 |
| 3.1.1. | Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них: | 26 283,2 | 0,0 | 0,0 | 26 283,2 |
| 3.1.1.1. | Областной бюджет | 26 283,2 | 0,0 | 0,0 | 26 283,2 |
| 3.1.2. | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.1. | предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|----------|---|-----------|---------|---------|-----------|
| 3.1.4. | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.1 | предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Мероприятие (результат): Предоставлены государственным гражданским служащим Иркутской области единовременные выплаты на приобретение жилого помещения, всего | 7 145,0 | 7 145,0 | 7 145,0 | 21 435,0 |
| 3.2.1. | Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них: | 7 145,0 | 7 145,0 | 7 145,0 | 21 435,0 |
| 3.2.1.1. | Областной бюджет | 7 145,0 | 7 145,0 | 7 145,0 | 21 435,0 |
| 3.2.2. | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2.1. | предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4. | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4.1 | предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | <i>Задача: Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов</i> | | | | |
| 4.1. | Мероприятие (результат): Оказана государственная поддержка юридическому лицу в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением ипотечных жилищных кредитов (ипотечных займов) отдельным категориям граждан на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке жилья на территории Иркутской области с процентной ставкой, пониженной на три процентных пункта от процентной ставки, определяемой в соответствии с условиями ипотечных программ Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ», всего | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них: | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.1.1.1. | Областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2.1. | предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4.1 | предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | <i>Задача: Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства</i> | | | | |
| 5.1. | Мероприятие (результат): Восстановлены права и законные интересы граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Иркутской области, всего | 120 976,9 | 0,0 | 0,0 | 120 976,9 |
| 5.1.1. | Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них: | 120 976,9 | 0,0 | 0,0 | 120 976,9 |
| 5.1.1.1. | Областной бюджет | 120 976,9 | 0,0 | 0,0 | 120 976,9 |
| 5.1.2. | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2.1. | предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3. | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4. | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|--|--------------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 5.1.4.1 | предусмотрено в ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ: | | 627 629,8 | 2 194 709,8 | 22 073,7 | 2 844 413,3 |
| <i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i> | | 627 629,8 | 2 193 067,6 | 20 431,5 | 2 841 128,9 |
| <i>Областной бюджет</i> | | 627 629,8 | 2 193 067,6 | 20 431,5 | 2 841 128,9 |
| ФБ – при наличии, в том числе: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>предусмотрено ФБ в ОБ</i> | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ – при наличии | | 0,0 | 1 642,2 | 1 642,2 | 3 284,4 |
| ИИ – при наличии, в том числе: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>предусмотрено ИИ в ОБ</i> | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|--|-----------------|------------|--|--|--|---|---|--|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1. | <i>Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i> | | | | | | | | |
| 1.1. | <i>Завершено проектирование объектов инженерной инфраструктуры (поэтапно)</i> | 01.01.2024 | 31.12.2026 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | - | Да | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Заключение соглашения (доп. соглашения) с муниципальным образованием" | - | 15.02.2024 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Дополнительное соглашение | - | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Внесение изменений в постановление Правительства Иркутской области от 30.08.2019 № 698-пп в части параметров участка в конкурсном отборе" | - | 15.03.2024 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Постановление Правительства Иркутской области о предоставлении субсидий муниципальным образованиям | - | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии" | - | 10.04.2024 | 1.1.2. | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования. | - | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии" | - | 10.07.2024 | 1.1.2. | - | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования. | - | - |
| 1.1.5. | Контрольная точка "Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на будущий период" | - | 31.09.2024 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Распоряжение. Распоряжение министерства о предоставлении субсидии МО | - | - |
| 1.1.6. | Контрольная точка "Заключение соглашения (доп. соглашения) с муниципальным образованием" | - | 29.10.2024 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Дополнительное соглашение | - | - |
| 1.1.7. | Контрольная точка "Корректировка проектной документации" | - | 28.12.2024 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. | - | - |
| 1.1.8. | Контрольная точка "Заключение соглашения (доп. соглашения) с муниципальным образованием" | - | 15.02.2025 | 1.1.5. | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Дополнительное соглашение | - | - |
| 1.1.9. | Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии" | - | 10.04.2025 | 1.1.8. | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования. | - | - |
| 1.1.10. | Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии" | - | 10.07.2025 | 1.1.8. | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования. | - | - |
| 1.1.11. | Контрольная точка "Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию" | - | 31.09.2025 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Распоряжение. Распоряжение министерства о предоставлении субсидии МО | - | - |
| 1.1.12. | Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии" | - | 10.10.2025 | 1.1.8. | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования. | - | - |
| 1.1.13. | Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии" | - | 30.12.2025 | 1.1.8. | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования. | - | - |
| 1.1.14. | Контрольная точка "Заключение соглашения (доп. соглашения) с муниципальным образованием" | - | 15.02.2026 | 1.1.11. | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Дополнительное соглашение | - | - |
| 1.1.15. | Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии" | - | 10.04.2026 | 1.1.14. | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования. | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|---------------------------|---|---|---|---|-----|-------------|--|
| 2.1.14. | Контрольная точка "Получение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" (Общественная школа на 1275 мест с бассейном) | - | 30.12.2025/ 12.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | - | - | |
| 2.1.15. | Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)" | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Иной тип документа. Протокол подведения итогов. | - | БИС ЗАКУПКИ | |
| 2.1.16. | Контрольная точка "Заключение государственного контракта (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)" | - | 30.04.2025 | 2.1.15. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Контракт | - | - | |
| 2.1.17. | Контрольная точка "Разработана документация по планировке территории (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)" | - | 30.10.2025 | 2.1.16. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. | - | - | |
| 2.1.18. | Контрольная точка "Мониторинг готовности проектной документации (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа | - | - | |
| 3. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территориях Иркутской области | | | | | | | | | |
| 3.1. | Предоставлены государственными гражданским служащим Иркутской области единовременные выплаты на приобретение жилого помещения | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | - | Нет | - | |
| 3.1.1. | Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении и размере единовременной выплаты" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Протокол комиссии | - | - | |
| 3.1.2. | Контрольная точка "Издание правового акта уполномоченного государственного органа о предоставлении единовременной выплаты с указанием ее размера" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области | - | - | |
| 3.1.3. | Контрольная точка "Предоставление единовременной выплаты" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Завлечение государственного гражданского служащего Иркутской области о перечислении единовременной выплаты с указанием реквизитов банковского счета | - | - | |
| 3.1.4. | Контрольная точка "Мониторинг осуществления расходов единовременной выплаты" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет о сумме предоставленных единовременных выплат | - | - | |
| 3.1.5. | Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результатов предоставления единовременной выплаты" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет о количестве предоставленных единовременных выплат | - | - | |
| 3.1.6. | Услуга опекуна (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Прочий тип документа. | - | - | |
| 3.1.7. | Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении и размере единовременной выплаты" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Протокол комиссии | - | - | |
| 3.1.8. | Контрольная точка "Издание правового акта уполномоченного государственного органа о предоставлении единовременной выплаты с указанием ее размера" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области | - | - | |
| 3.1.9. | Контрольная точка "Предоставление единовременной выплаты" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боброва С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Завлечение государственного гражданского служащего Иркутской области о перечислении единовременной выплаты с указанием реквизитов банковского счета | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|---|---|--|--|-----|---|
| 3.2.6. | Контрольная точка "Получение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию («Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области» 1 этап строительства.)" | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |
| 3.2.7. | Контрольная точка "Предусмотрены лимиты бюджетных обязательств для заключения контрактов на строительство" | 30.01.2025 | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа | - | - |
| 3.2.8. | Контрольная точка "Контракт на строительномонтажные работы заключен" | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Контракт. | - | - |
| 3.2.9. | Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %" " | - | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. | - | - |
| 3.2.10. | Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %" " | - | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. | - | - |
| 3.2.11. | Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %" " | - | 01.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. | - | - |
| 3.2.12. | Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %" " | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. | - | - |
| 4. | Задачи: Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов | | | | | | | | |
| 4.1. | Оказание государственной поддержки юридическому лицу в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением ипотечных жилищных кредитов (ипотечных займов) отдельным категориям граждан на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке жилья на территории Иркутской области с процентной ставкой, пониженной на три процентных пункта от процентной ставки, определенной в соответствии с условиями ипотечных программ Агентства по ипотеке «Банк ДОМ.РФ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | - | Нет | - |
| 4.1.1. | Заключение финансового соглашения с АО "ДОМ.РФ" на 2024 год | 08.01.2024 | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Соглашение | - | - |
| 4.1.2. | Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии | - | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии | - | - |
| 4.1.3. | Мониторинг осуществления расходов субсидии | - | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии | - | - |
| 4.1.4. | Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии | - | 20.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии | - | - |
| 4.1.5. | Мониторинг осуществления расходов субсидии | - | 20.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии | - | - |
| 4.1.6. | Мониторинг достижения значения результата предоставления субсидии | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии | - | - |
| 4.1.7. | Мониторинг осуществления расходов субсидии | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.А. Емельков, первый заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии | - | - |
| 5. | Задачи: Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства | | | | | | | | |
| 5.1. | Восстановлены права и законные интересы граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Иркутской области | 08.01.2024 | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области | - | Нет | - |
| 5.1.1. | Контрольная точка "Заключение дополнительного соглашения" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области | Соглашение | - | - |
| 5.1.2. | Принятие решения наблюдательным советом ИТК "Фонд развития территорий" | - | 01.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.3. | Перечисление средств субсидии ИПК "Фонд развития территорий" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. | - | - |
| 5.1.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 5.1.5. | Контрольная точка "Мониторинг достижения значимых результатов предоставления субсидии" | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Отчет о достижении значимых результатов предоставления субсидии | - | - |
| 5.1.6. | Контрольная точка "Мониторинг осуществления расходов субсидии" | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Изотов А.П., заместитель министра строительства Иркутской области | Прочий тип документа. Отчет о достижении значимых результатов предоставления субсидии | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | |
|---|--------------------------------|------------------|-------------|---|----------|----------|
| | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| <i>Количество муниципальных образований Иркутской области, осуществивших мероприятия по строительству (проектированию) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья</i> | | | | | | |
| <i>Иркутский муниципальный район</i> | <i>Единиц</i> | <i>1,000</i> | <i>2022</i> | <i>-</i> | <i>1</i> | <i>1</i> |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | |
|---|-----------------------------|------------------|-------------|--|----------|----------|
| | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| <i>1. Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i> | | | | | | |
| <i>1.1. Завершено проектирование объектов инженерной инфраструктуры (позапно)</i> | | | | | | |
| <i>Иркутский муниципальный район</i> | <i>Единиц</i> | <i>1,000</i> | <i>2022</i> | <i>-</i> | <i>1</i> | <i>1</i> |

