



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 декабря 2024 года

№ 325-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта
«Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение
капитальных ремонтов образовательных организаций
Иркутской области»**

В соответствии с пунктом 6 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 133-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

В.Ф. Вобликова

Приложение
к распоряжению заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 16 декабря 2024 года
№ 325-рзп
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 133-рзп

**П А С П О Р Т
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРИОБРЕТЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ
РЕМОНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ			
Куратор регионального проекта	Вобликова В.Ф.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Парфенов М.А.	Министр образования Иркутской области		

Администратор регионального проекта	Николашкина Т.В.		Заместитель министра образования Иркутский области
Связь с государственными программами государственными программами Иркутской области	1.	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
	2.	Государственная программа Иркутской области	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области
«Развитие образования»

№ п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект
1.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
2.	Уровень образования
3.	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Задача: Создание новых мест в образовательных организациях Иркутской области (исходя из прогнозируемой потребности)																
1.1.	Доля введённых новых мест в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в общеобразовательных организациях в Иркутской области	РП	%	4,92	2023	5,35	11,96	64,12	64,12	64,12	64,12	64,12	64,12	Возрастающий	Да	Да	Да

1.2	Доля введённых новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в дошкольных образовательных организациях в Иркутской области	РП	%	4,44	2023	51,85	94,07	94,07	94,07	94,07	94,07	94,07	94,07	Возрастающий	Да	Да	Да
2.	Задача: Обеспечение соответствия материально-технического состояния образовательных организаций Иркутской области нормативным требованиям законодательства																
2.1.	Доля зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области	РП	%	17,62	2023	15,94	14,42	14,92	13,91	12,90	11,88	10,87	Убывающий	Да	Да	Да	

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1. Задача: Создание новых мест в образовательных организациях Иркутской области (исходя из прогнозируемой потребности)																
1.1.	Доля введенных новых мест в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в общеобразовательных организациях в Иркутской области	РП	%	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	5,35	5,35	5,35
1.2.	Доля введенных новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в дошкольных образовательных организациях в Иркутской области	РП	%	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	7,40	7,40	51,85
2. Задача: Обеспечение соответствия материально-технического состояния образовательных организаций Иркутской области нормативным требованиям законодательства																
2.1.	Доля зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области	РП	%	17,62	17,51	17,40	17,15	17,02	16,82	16,60	16,33	16,18	16,05	15,98		15,94

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	Задача: Создание новых мест в образовательных организациях Иркутской области (исходя из прогнозируемой потребности)											
1.1.	Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, завершенных в текущем году). Нарастающий итог	X	мест	747	2023	1347	2840	10125	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	да	Доля введенных новых мест в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в общеобразовательных организациях в Иркутской области. Доля введенных новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в дошкольных образовательных организациях в Иркутской области

1.2.	Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, завершенных в текущем году), в рамках инвестиционных проектов	X	мест	-	-	520	-	-	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	да	Доля введенных новых мест в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в общеобразовательных организациях в Иркутской области. Доля введенных новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в дошкольных образовательных организациях в Иркутской области
------	---	---	------	---	---	-----	---	---	---	---	----	--

1.3.	Создано новых мест за счет осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере образования, завершённые в текущем году. Нарастающий итог	X	мест	-	-	-	120	-	Создание новых мест в образовательных организациях профессионального образования позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	-
1.4.	Реализованы мероприятия по вводу в эксплуатацию объектов образования, в том числе прочие мероприятия, не предусмотренные сводным сметным расчетом на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства	X	Ед.	-	-	2	0	0	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	-

1.5.	Построены организации дошкольного образования в Иркутской области	X	Ед.	-	-	1	0	0	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	-
1.6.	Приобретены модульные конструкции сборно-разборного быстровозводимого здания (модульного типа)	X	Ед.	-	-	1	0	0	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	да	Доля введённых новых мест в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в общеобразовательных организациях в Иркутской области. Доля введённых новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в дошкольных образовательных организациях в Иркутской области

2.	Задача: Обеспечение соответствия материально-технического состояния образовательных организаций Иркутской области нормативным требованиям законодательства											
2.1.	<p>Осуществлены мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений в государственных образовательных организациях Иркутской области. Нарастающий итог</p>	X	Ед.	13	2023	100	158	210	<p>Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обеспечит возможность получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям</p>	<p>Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества</p>	нет	<p>Доля зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области</p>

2.2.	<p>Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту муниципальных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итогом</p>	Х	Ед.	23	2023	45	47	-	<p>Приведение в нормативное техническое состояние образовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обеспечит возможность получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства</p>	<p>Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества</p>	да	<p>Доля зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области</p>
------	---	---	-----	----	------	----	----	---	--	--	----	--

2.3.	Проведены капитальные ремонты спортивных площадок (стадионов) и (или) осуществлено благоустройство территорий в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области. Нарастающий итог	Х	Ед.	6	2023	26	36	46	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций позволит обеспечить получение образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	Доля зданий образовательных организаций Иркутской области, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий образовательных организаций Иркутской области
------	---	---	-----	---	------	----	----	----	---	---	----	---

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Создание новых мест в образовательных организациях Иркутской области (исходя из прогнозируемой потребности)				
1.1.	Мероприятие (результат): Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, завершенных в текущем году). Нарастающий итог	1 146 787,1	2 349 446,4	8 512 082,5	12 008 316,0
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	1 002 084,0	2 014 951,4	6 641 075,0	9 658 110,4
1.1.1.1.	областной бюджет (далее – ОБ)	1 002 084,0	2 014 951,4	6 641 075,0	9 658 110,4
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	144 703,1	334 495,0	1 871 007,5	2 350 205,6
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие (результат): Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, завершенных в текущем году), в рамках инвестиционных проектов	119 200,0	-	-	119 200,0
1.2.1	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	119 200,0	-	-	119 200,0
1.2.1.1.	ОБ	0,0	-	-	0,0
1.2.2.	ФБ – при наличии, в том числе:	0,0	-	-	0,0
1.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	-	-	0,0

1.2.3.	МБ	0,0	-	-	0,0
1.2.4.	ИИ– при наличии, в том числе:	119 200,0	-	-	119 200,0
1.2.4.1.	Предусмотрено в ОБ	119 200,0	-	-	119 200,0
1.3.	Мероприятие (результат): Создано новых мест за счет осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере образования, завершённые в текущем году. Нарастающий итог	74 866,4	214 128,5	-	288 994,9
1.3.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	74 866,4	214 128,5	-	288 994,9
1.3.1.1.	ОБ	74 866,4	214 128,5	-	288 994,9
1.3.2.	ФБ – при наличии, в том числе:	0,0	-	-	0,0
1.3.2.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	-	-	0,0
1.3.3.	ММ	0,0	-	-	0,0
1.3.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,0	-	-	0,0
1.3.4.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	-	-	0,0
1.4.	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по вводу в эксплуатацию объектов образования, в том числе прочие мероприятия, не предусмотренные сводным сметным расчетом на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства	696,2	-	-	696,2
1.4.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	696,2	-	-	696,2
1.4.1.1.	ОБ	696,2	-	-	696,2
1.4.2.	ФБ – при наличии, в том числе:	0,0	-	-	0,0

1.4.2.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	-	-	0,0
1.4.3.	ММ	0,0	-	-	0,0
1.4.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,0	-	-	0,0
1.4.4.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	-	-	0,0
1.5.	Мероприятие (результат): Построены организации дошкольного образования в Иркутской области	22 725,5	0,0	0,0	22 725,5
1.5.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	22 725,5	0,0	0,0	22 725,5
1.5.1.1.	ОБ	4 772,4	0,0	0,0	4 772,4
1.5.2.	ФБ – при наличии, в том числе	17 953,1	0,0	0,0	17 953,1
1.5.2.1.	Предусмотрено в ОБ	17 953,1	0,0	0,0	17 953,1
1.5.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Мероприятие (результат): Приобретены модульные конструкции сборно-разборного быстровозводимого здания (модульного типа)	56 000,0	0,0	0,0	56 000,00
1.6.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	56 000,0	0,0	0,0	56 000,0
1.6.1.1.	ОБ	56 000,0	0,0	0,0	56 000,0
1.6.2.	ФБ – при наличии, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0

1.6.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача: Обеспечение соответствия материально-технического состояния образовательных организаций Иркутской области нормативным требованиям законодательства				
2.1.	Мероприятие (результат): Осуществлены мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений в государственных образовательных организациях Иркутской области. Нарастающий итог	725 140,9	1 108 414,0	1 107 740,1	2 941 295,0
2.1.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	725 140,9	1 108 414,0	1 107 740,1	2 941 295,0
2.1.1.1.	ОБ	725 140,9	1 108 414,0	1 107 740,1	2 941 295,0
2.1.2.	ФБ – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.1	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Мероприятие (результат): Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту муниципальных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог	805 455,3	99 742,9	0,0	905 198,2
2.2.1	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	715 214,9	86 776,3	0,0	801 991,2

2.2.1.1.	ОБ	715 214,9	86 776,3	0,0	801 991,2
2.2.2.	ФБ – при наличии, в том числе:	0,00	0,0	0,0	0,0
2.2.2.1.	Предусмотрено в ОБ	0,00	0,0	0,0	0,0
2.2.3.	МБ – при наличии	90 240,4	12 966,6	0,0	103 207,0
2.3.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.4.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Мероприятие (результат): Проведены капитальные ремонты спортивных площадок (стадионов) и (или) осуществлено благоустройство территорий в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области. Нарастающий итог	112 169,2	100 000,0	100 000,0	312 169,2
2.3.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	100 000,0	100 000,0	100 000,0	300 000,0
2.3.1.1.	ОБ	100 000,0	100 000,0	100 000,0	300 000,0
2.3.2.	ФБ – при наличии, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.2.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.3.	МБ	12 169,2,0	0,0	0,0	12 169,2
1792.3.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.4.1.	Предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	ФБ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0

3.3.	ИИ в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		3 063 040,6	3 871 731,8	9 719 822,6	16 654 595,0
Всего предусмотрено в ОБ, из них:		2 815 927,9	3 524 270,2	7 848 815,1	14 189 013,2
ОБ		2 678 774,8	3 524 270,2	7 848 815,1	14 051 860,1
ФБ – при наличии, в том числе:		17 953,1	0,0	0,0	17 953,1
предусмотрено в ОБ		17 953,1	0,0	0,0	17 953,1
МБ – при наличии		247 112,7	347 461,6	1 871 007,5	2 465 581,8
ИИ – при наличии, в том числе:		119 200,0	0,0	0,0	119 200,0
предусмотрено в ОБ		119 200,0	0,0	0,0	119 200,0

1.5.	Мероприятие (результат): Построены организации дошкольного образования в Иркутской области	-	-	-	-	-	22 725,5	22 725,5	22 725,5	22 725,5	22 725,5	22 725,5	22 725,5	22 725,5
	Всего предусмотрено в ОБ	-	-	-	-	-	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4
	Областной бюджет	-	-	-	-	-	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4	4 772,4
	ФБ	-	-	-	-	-	17 953,1	17 953,1	17 953,1	17 953,1	17 953,1	17 953,1	17 953,1	17 953,1
	ИИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Мероприятие (результат): Приобретены модульные конструкции сборно-разборного быстровозводимого здания (модульного типа)	-	-	-	-	-	-	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0
	Всего предусмотрено в ОБ							56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0
	Областной бюджет							56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0
	ФБ													
	ИИ													
2.	Задача: Обеспечение соответствия материально-технического состояния образовательных организаций Иркутской области нормативным требованиям законодательства													

8. Дополнительная информация

Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области

На территории Иркутской области реализуется региональный проект «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области» в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования», нацеленный на достижение значимых изменений в социально-экономической жизни Иркутской области и обеспечивающий достижение показателей, а также реализацию мероприятий, не входящий в состав национальных проектов.

Приложение 1
к паспорту регионального проекта
«Строительство, приобретение, реконструкция,
а также проведение капитальных ремонтов
образовательных организаций Иркутской области»

**План реализации регионального проекта «Строительство, приобретение, реконструкция,
а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области»**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образовательными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача: Создание новых мест в образовательных организациях Иркутской области (исходя из прогнозируемой потребности)								
1.1.	Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, завершенных в текущем году). Нарастающий итог	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	да	—

1.1.1.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство»	—	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	1.1.2.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, органы местного самоуправления м (далее – ОМСУ)	Прочий тип документа. Разрешение на строительство	да	Статистическая информация и иные сведения на официальны х сайтах ОМСУ
1.1.2.	Контрольная точка «Заключены дополнительные соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области»	—	15.02.2024	1.1.1.	1.1.3.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополните льных соглашений с муниципальными образованиями Иркутской области (далее – МО ИО)	да	Система АЦК- Планировани е
1.1.3.	Контрольная точка «Заключены контракты на строительно- монтажные работы»	—	15.04.2024	1.1.2.	1.1.4.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	30.04.2024	1.1.3.	1.1.5.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения с МО ИО»	—	15.05.2024	1.1.4.	1.1.6.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополните льных соглашений с МО ИО	да	Система АЦК- Планировани е
1.1.6.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	31.07.2024	1.1.5.	1.1.7.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.7.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	31.10.2024	1.1.6.	1.1.8.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.8.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	20.12.2024	1.1.7.	1.1.9.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.9.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	—	20.12.2024	1.1.8.	1.1.10.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Заключение о соответствии (ЗОС)	да	Реестр выданных заклучений о соответствии https://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/build/Zaklucheniya/
1.1.10.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	—	20.12.2024	1.1.9.	1.1.11.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	да	Статистическая информация и иные сведения на официальны х сайтах ОМСУ
1.1.11.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2025	1.1.10.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидий	да	Система АЦК- Планировани е

1.1.12.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство»	—	12.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	1.1.13.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Разрешение на строительство	да	Статистическая информация и иные сведения на официальны х сайтах ОМСУ
1.1.13.	Контрольная точка «Заключены дополнительные соглашения с МО ИО»	—	14.02.2025	1.1.12.	1.1.14.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополните льных соглашений с МО ИО	да	Государстве нная система «Электронны й бюджет»
1.1.14.	Контрольная точка «Заключены контракты на строительно- монтажные работы»	—	15.04.2025	1.1.13.	1.1.15.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.15.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	30.04.2025	1.1.14.	1.1.16.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.16.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	31.07.2025	1.1.15.	1.1.17.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.17.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	31.10.2025	1.1.16.	1.1.18.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.18.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	19.12.2025	1.1.17.	1.1.19.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.19.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	—	19.12.2025	1.1.18.	1.1.20.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Заключение о соответствии (ЗОС)	да	Реестр выданных заключений о соответствии https://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/build/Zaklucheniya/

1.1.20.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	—	19.12.2025	1.1.19.	1.1.21.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	да	Статистическая информация и иные сведения на официальны х сайтах ОМСУ
1.1.21.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2026	1.1.20.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Система АЦК- Планировани е
1.1.22.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство»	—	12.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	1.1.23.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Разрешение на строительство	да	Статистическая информация и иные сведения на официальны х сайтах ОМСУ

1.1.23.	Контрольная точка «Заключены дополнительные соглашения с МО ИО»	—	16.02.2026	1.1.22.	1.1.24.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополните льных соглашений с МО ИО	да	Система АЦК- Планировани е
1.1.24.	Контрольная точка «Заключены контракты на строительно- монтажные работы»	—	15.04.2026	1.1.23.	1.1.25.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.25.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	30.04.2026	1.1.24.	1.1.26.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.26.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	31.07.2026	1.1.25.	1.1.27.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.27.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	30.10.2026	1.1.26.	1.1.28.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.28.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	—	18.12.2026	1.1.27.	1.1.29.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Заключение о соответствии (ЗООС)	да	Реестр выданных заключений о соответствии https://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/build/Zaklucheniya/
1.1.29.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	—	18.12.2026	1.1.28.	1.1.30.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	да	Статистическая информация и иные сведения на официальных сайтах ОМСУ

1.1.30.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2027	1.1.29.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Система АЦК- Планировани е
1.2.	Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, завершенных в текущем году), в рамках инвестиционных проектов	01.01.2024	31.12.2024		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Создание новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания	да	—

1.2.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения с МО ИО»	—	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	1.2.2.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Государственная система «Электронный бюджет»
1.2.2.	Контрольная точка «Заключены контракты на строительномонтажные работы»	—	15.04.2024	1.2.1.	1.2.3.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.2.3.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	27.04.2024	1.2.2.	1.2.4.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.2.4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	31.07.2024	1.2.3.	1.2.5.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.2.5.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	31.10.2024	1.2.4.	1.2.6.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.2.6.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	20.12.2024	1.2.5.	1.2.7.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.2.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2025	1.2.6.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидий	да	Государственная система «Электронный бюджет»

1.3.	Создано новых мест за счет осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере образования, завершённые в текущем году. Нарастающий итог	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Создание новых мест в общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях и организациях профессионального образования позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	да	—
1.3.1	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	—	30.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.3.2.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Положительные заключения по результатам государственных экспертиз	нет	Единый государственный реестр заключений https://egrz.ru/
1.3.2	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство»	—	28.02.2024	1.3.1.	1.3.3.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Разрешение на строительство	нет	—

1.3.3.	Контрольная точка «Заключены контракты на строительно- монтажные работы»	—	15.04.2024	1.3.2.	1.3.4.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Перечень контрактов	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.3.4.	Контрольная точка «Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено»	—	30.05.2024	1.3.3.	1.3.5.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Документация, подтверждающая установку технологического оборудования	нет	—
1.3.5.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	30.10.2024	1.3.4.	1.3.6.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—

1.3.6.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	15.11.2024	1.3.5.	1.3.7.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
1.3.7.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	29.11.2024	1.3.6.	1.3.8.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
1.3.8.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	16.12.2024	1.3.7.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—

1.3.9.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	30.05.2025	1.3.8.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
1.3.10.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	29.08.2025	1.3.9.	1.3.11.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
1.3.11.	Контрольная точка «Завершены мероприятия по строительству объекта»	—	30.10.2025	1.3.10.	1.3.12.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.3.12.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	—	14.11.2025	1.3.11.	1.3.13.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Заключение о соответствии (ЗОС)	нет	Реестр выданных заклучений о соответствии https://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/build/Zaklucheniya/
1.3.13.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	—	28.11.2025	1.3.12.	1.3.14.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	нет	—
1.3.14.	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»	—	16.12.2025	1.3.13.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Свидетельство о государственной регистрации прав	нет	Единый государствен ный реестр — ЕГРН

1.4.	Реализованы мероприятия по вводу в эксплуатацию объектов образования, в том числе прочие мероприятия, не предусмотренные сводным сметным расчетом на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства. Нарастающий итог	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Создание новых мест в общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях и организациях профессионального образования позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	нет	—
1.4.1.	Контрольная точка «Размещена заявка на закупку»	—	25.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.4.2.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Перечень закупок	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.4.2.	Контрольная точка «Заключены контракты на реализацию мероприятий, не предусмотренных сводным сметным расчетом»	—	15.02.2024	1.4.1.	1.4.3.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Перечень контрактов	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.4.3.	Контрольная точка «Оказаны услуги по проведению авторского надзора по строительству объектов образования»	—	15.10.2024	1.4.2.	1.4.4.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	нет	—
1.4.4.	Контрольная точка «Осуществлена оплата по договору на проведение авторского надзора по строительству объектов образования»	—	30.10.2024	1.4.3.	1.4.5.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	нет	—

1.4.5.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	—	15.11.2024	1.4.4.	1.4.6.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Заключение о соответствии (ЗОС)	нет	Реестр выданных заключений о соответствии https://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/build/Zaklucheniya/
1.4.6.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	—	29.11.2024	1.4.5.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	нет	—

1.5.	Построены организации дошкольного образования в Иркутской области	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Создание новых мест в общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях и организациях профессионального образования позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	нет	—
1.5.1.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	30.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.5.2.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
1.5.2.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	—	30.08.2024	1.5.1.	1.5.3.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—

1.5.3.	Контрольная точка «Завершены мероприятия по строительству объекта»	—	30.10.2024	1.5.2.	1.5.4.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	нет	—
1.5.4.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	—	15.11.2024	1.5.3.	1.5.5.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Заключение о соответствии (ЗОС)	нет	—
1.5.5.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	—	29.11.2024	1.5.4.	1.5.6.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	нет	—
1.5.6.	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»	—	16.12.2024	1.5.5.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Свидетельство о государственной регистрации прав	нет	—

1.6.	Приобретены модульные конструкции сборно-разборного быстровозводимого здания (модульного типа)	—	2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования Иркутской области (далее – министерства образования)	Создание новых мест в общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях и организациях профессионального образования позволит получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	да	—
1.6.1.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.6.2.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.6.2.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	31.05.2024	1.6.1.	1.6.3.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.6.3.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	31.07.2024	1.6.2.	1.6.4.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.6.4.	Контрольная точка «Поставка и монтаж модульной конструкции сборно- разборного быстровозводимого здания (модульного типа)»	—	30.08.2024	1.6.3.	1.6.5.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Акт выполненных работ	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.6.5.	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	—	30.09.2024	1.6.4.	1.6.6.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.6.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)»	—	07.10.2024	1.6.5.	1.6.7.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.6.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2025	1.6.6.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово- экономической работы министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Государственная система «Электронный бюджет»

2.	Задача: Обеспечение соответствия материально-технического состояния образовательных организаций Иркутской области нормативным требованиям законодательства							
2.1.	<p>Осуществлены мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений в государственных образовательных организациях Иркутской области. Нарастающий итог</p>	01.01.2024	31.12.2026	<p>Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования</p>	<p>Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обеспечит возможность получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям</p>	нет	—

2.1.1.	Контрольная точка «Поданы заявки государственными образовательными организациями Иркутской области»	—	31.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	2.1.2.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, Руководители государственных образовательных организаций Иркутской области (далее – руководители ГОО ИО)	Прочий тип документа. Заявки	нет	—
--------	--	---	------------	---	--------	---	------------------------------------	-----	---

2.1.2.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий из областного бюджета областными государственными образовательными учреждениями, на иные цели»	—	15.02.2024	2.1.1.	2.1.3.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Прочий тип документа. Протокол министерства	нет	—
--------	--	---	------------	--------	--------	---	--	-----	---

2.1.3.	Контрольная точка «С ГОО ИО заключены соглашения о предоставлении субсидий на иные цели»	—	28.02.2024	2.1.2.	2.1.4.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово-экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с ГОО ИО	нет	Комплексная система «АЦК-Финансы»
2.1.4.	Контрольная точка «Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»	—	29.03.2024	2.1.3.	2.1.5.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Извещение о проведении закупок	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.1.5.	Контрольная точка «Заключены контракты (договоры) на разработку проектно- сметной документации и/или капитальные ремонтные здания и сооружения ГОО ИО»	—	31.05.2024	2.1.4.	2.1.6.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
--------	--	---	------------	--------	--------	--	--	-----	---

2.1.6.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	30.08.2024	2.1.5.	2.1.7.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
--------	--	---	------------	--------	--------	--	---	-----	---

2.1.7.	Контрольная точка «Заключены контракты/договоры на прохождение государственной экспертизы в строительстве»	—	01.10.2024	2.1.6.	2.1.8.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
2.1.8.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	31.10.2024	2.1.7.	2.1.9.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—

2.1.9.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	—	18.12.2024	2.1.8.	2.1.10.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Положительные заключения	нет	https://egrz.ru/
2.1.10.	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	—	20.12.2024	2.1.9.	2.1.11.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.1.11.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	25.12.2024	2.1.10.	2.1.12.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
2.1.12.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)»	—	28.12.2024	2.1.11.	2.1.13.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.1.13.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий на иные цели»	—	15.01.2025	2.1.12.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет об использовании субсидии	нет	—
2.1.14.	Контрольная точка «Подача заявки государственными образовательными организациями Иркутской области»	—	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	2.1.15.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Заявки	нет	—

2.1.15.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий из областного бюджета областными государственными образовательными учреждениями, на иные цели»	—	14.02.2025	2.1.14.	2.1.16.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Прочий тип документа. Протокол министерства	нет	—
2.1.16.	Контрольная точка «С ГОО ИО заключены соглашения о предоставлении субсидий на иные цели»	—	28.02.2025	2.1.15.	2.1.17.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень соглашений/ дополнительных соглашений с ГОО ИО	нет	Комплексная система «АЦК- Финансы»

2.1.17.	Контрольная точка «Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»	—	31.03.2025	2.1.16.	2.1.18.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, Руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Извещение о проведении закупок	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
2.1.18.	Контрольная точка «Заключены контракты (договоры) на разработку проектно- сметной документации, на проведение капитальных ремонтных зданий и сооружений ГОО ИО, на осуществление строительного контроля»	—	30.05.2025	2.1.17.	2.1.19.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.1.19.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	29.08.2025	2.1.18.	2.1.20.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
2.1.20.	Контрольная точка «Заключены контракты/договоры на прохождение государственной экспертизы в строительстве»	—	01.10.2025	2.1.19.	2.1.21.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.1.21.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	31.10.2025	2.1.20.	2.1.22.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
2.1.22.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	—	18.12.2025	2.1.21.	2.1.23.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Положительные заключения	нет	https://egrz.ru/

2.1.23.	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	—	19.12.2025	2.1.22.	2.1.24.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
2.1.24.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	25.12.2025	2.1.23.	2.1.25.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—

2.1.25.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)»	—	30.12.2025	2.1.24.	2.1.26.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово-экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
2.1.26.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий на иные цели»	—	15.01.2026	2.1.25.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово-экономической работы министерства образования, Руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет об использовании субсидии	нет	—

2.1.27.	Контрольная точка «Подача заявки государственными образовательными организациями Иркутской области»	—	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	2.1.28.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Заявки	нет	—
2.1.28.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий из областного бюджета областным государственным образовательным учреждениям, на иные цели»	—	16.02.2026	2.1.27.	2.1.29.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Прочий тип документа. Протокол министерства	нет	—

2.1.29.	Контрольная точка «С ГОО ИО заключены соглашения о предоставлении субсидий на иные цели»	—	27.02.2026	2.1.28.	2.1.30.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово-экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень соглашений/ дополнительных соглашений с ГОО ИО	нет	Комплексная система «АЦК-Финансы»
2.1.30.	Контрольная точка «Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»	—	30.03.2026	2.1.29.	2.1.31.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Извещение о проведении закупок	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.1.31.	Контрольная точка «Заключены контракты (договоры) на разработку проектно-сметной документации, на проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений ГОО ИО, на осуществление строительного контроля»	—	29.05.2026	2.1.30.	2.1.32.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
2.1.32.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	28.08.2026	2.1.31.	2.1.33.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—

2.1.33.	Контрольная точка «Заключены контракты/договоры на прохождение государственной экспертизы в строительстве»	—	01.10.2026	2.1.32.	2.1.34.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
2.1.34.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	30.10.2026	2.1.33.	2.1.35.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—

2.1.35.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	—	18.12.2026	2.1.34.	2.1.36.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Положительные заключения	нет	https://egrz.ru/
2.1.36.	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	—	21.12.2026	2.1.35.	2.1.37.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.1.37.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	25.12.2026	2.1.36.	2.1.38.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
2.1.38.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)»	—	30.12.2026	2.1.37.	2.1.39.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.1.39.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий на иные цели»	—	15.01.2027	2.1.38.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет об использовании субсидии	нет	—
2.2.	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонт муниципальных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды обеспечит возможность получения образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	да	да	

2.2.1.	Контрольная точка «Заключение дополнительных соглашений с муниципальными образованиями Иркутской области»	—	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	2.2.2.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Система АЦК-Планирование
2.2.2.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	27.04.2024	2.2.1.	2.2.3.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
2.2.3.	Контрольная точка «Заключение соглашений с муниципальными образованиями Иркутской области»	—	15.05.2024	2.2.2.	2.2.4.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Система АЦК-Планирование
2.2.4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	31.07.2024	2.2.3.	2.2.5.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.2.5.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	31.10.2024	2.2.4.	2.2.6.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
2.2.6.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	20.12.2024	2.2.5.	2.2.7.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
2.2.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2025	2.2.6.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Система АЦК- Планировани е

2.2.8.	Контрольная точка «Заключены дополнительные соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области»	—	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольным и точками отсутствует	2.2.9.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Система АЦК-Планирование
2.2.9.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	30.04.2025	2.2.8.	2.2.10.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	Единый государственный реестр заключений https://egrz.ru/
2.2.10.	Контрольная точка «Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области»	—	15.05.2025	2.2.9.	2.2.11.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Система АЦК-Планирование
2.2.11.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	31.07.2025	2.2.10.	2.2.12.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

2.2.12.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	31.10.2025	2.2.11.	2.2.13.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
2.2.13.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	19.12.2025	2.2.12.	2.2.14.	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
2.2.14.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2026	2.2.13.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Емелюков А.А. – первый заместитель министра строительства Иркутской области, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Система АЦК- Планировани е

2.3.	Проведены капитальные ремонты спортивных площадок (стадионов) и (или) осуществлено благоустройство территорий в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области. Нарастающий итог	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций позволит обеспечить получение образования в безопасных и комфортных условиях, соответствующих требованиям законодательства	да	—
2.3.1.	Контрольная точка «Поданы заявки муниципальными образованиями Иркутской области»	—	15.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	2.3.2.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Заявки	да	—

2.3.2.	Контрольная точка «Подведены итоги проведенного отбора на предоставление субсидии»	—	01.04.2024	2.3.1.	2.3.3.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Распоряжение. Распорядительный акт министерства	да	Сайт министерств а образования Иркутской области https://irkobl.ru/sites/minobr
2.3.3.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО ИО»	—	21.06.2024	2.3.2.	2.3.4.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Постановление. Постановление Правительства Иркутской области	да	Справочно- правовые системы «Гарант», «Консультан т», http://pravo.gov.ru/

2.3.4.	Контрольная точка «С МО ИО заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов»	—	22.07.2024	2.3.3.	2.3.5.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Государственная система «Электронный бюджет»
2.3.5.	Контрольная точка «Заключены контракты на капитальные ремонты спортивных площадок (стадионов) и (или) и благоустройство территорий в муниципальных общеобразовательных организациях»	—	20.08.2024	2.3.4.	2.3.6.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.3.6.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	30.09.2024	2.3.5.	2.3.7.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
2.3.7.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	29.11.2024	2.3.6.	2.3.8.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

2.3.8.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	—	20.12.2024	2.3.7.	2.3.9.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
2.3.9.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	—	28.12.2024	2.3.8.	2.3.10.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.3.10.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2025	2.3.9.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово- экономической работы министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Государстве нная система «Электронны й бюджет»
2.3.11.	Контрольная точка «Поданы заявки муниципальными образованиями Иркутской области»	—	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	2.3.12.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Заявки	да	—

2.3.12.	Контрольная точка «Подведены итоги проведенного отбора на предоставление субсидии»	—	01.04.2025	2.3.11.	2.3.13.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Распоряжение. Распорядительный акт министерства	да	Сайт министерства образования Иркутской области https://irkobl.ru/sites/minobr
2.3.13.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО ИО»	—	20.06.2025	2.3.12.	2.3.14.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Постановление. Постановление Правительства Иркутской области	да	Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант», http://pravo.gov.ru/

2.3.14.	Контрольная точка «С МО ИО заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов»	—	21.07.2025	2.3.13.	2.3.15.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Государственная система «Электронный бюджет»
2.3.15.	Контрольная точка «Заключены контракты на капитальные ремонты спортивных площадок (стадионов) и (или) благоустройство территорий в муниципальных общеобразовательных организациях»	—	20.08.2025	2.3.14.	2.3.16.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.3.16.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	30.09.2025	2.3.15.	2.3.17.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
2.3.17.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	28.11.2025	2.3.16.	2.3.18.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

2.3.18.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	—	19.12.2025	2.3.17.	2.3.19.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОмСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
2.3.19.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	—	30.12.2025	2.3.18.	2.3.20.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОмСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.3.20.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2026	2.3.19.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово- экономической работы министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Государстве нная система «Электронны й бюджет»
2.3.21.	Контрольная точка «Поданы заявки муниципальными образованиями Иркутской области»	—	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	2.3.22.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Заявки	да	—

2.3.22.	Контрольная точка «Подведены итоги проведенного отбора на предоставление субсидии»	—	01.04.2026	2.3.21.	2.3.23.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Распоряжение. Распорядительный акт министерства	да	Сайт министерств а образования Иркутской области https://irkobl.ru/sites/minobr
2.3.23.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО ИО»	—	22.06.2026	2.3.22.	2.3.24.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Постановление. Постановление Правительства Иркутской области	да	Справочно- правовые системы «Гарант», «Консультан т», http://pravo.gov.ru/

2.3.24.	Контрольная точка «С МО ИО заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов»	—	22.07.2026	2.3.23.	2.3.25.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово- экономической работы министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополните льных соглашений с МО ИО	да	Государстве нная система «Электронны й бюджет»
2.3.25.	Контрольная точка «Заключены контракты на капитальные ремонтные спортивные площадки (стадионов) и (или) и благоустройство территорий в муниципальных общеобразовательны х организациях»	—	20.08.2026	2.3.24.	2.3.26.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.3.26.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	30.09.2026	2.1.25.	2.1.27.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
2.3.27.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	30.11.2026	2.1.26.	2.1.28.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

2.3.28.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	—	21.12.2026	2.3.27.	2.3.29.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
2.3.29.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	—	30.12.2026	2.3.28.	2.3.30.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.3.30.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2027	2.3.29.	Взаимосвязь с иными мероприяти ми (результатам и) и контрольным и точками отсутствует	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово- экономической работы министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Государстве нная система «Электронны й бюджет»
---------	---	---	------------	---------	---	--	--	----	---

3.1.2.54	Начало капитального ремонта, проведенного в соответствии с ГОВД 100 "Исторический памятник и мемориал в городе"	Выполнено работ по ремонту, ремонт объектов водопользователя	кв.	1	Иркутская область, г. Ангараг, квартал 3, дом 39	257000000	г. Ангараг	1	642	кв.	2022	2026	капитальный ремонт	Х	№ 38-14-3-00720-2024 от 22.02.2024	Х	260 826,38	260 826,38	Х	5 649,30	5 649,30	5 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Пурфина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172498	38080001	Привлечение и взаимодействие с частным образовательным учреждением и создание инновационной образовательной среды в образовательном учреждении, соответствующая требованиям законодательства	Х	Х
3.1.2.54.1	Дополнение бюджетов и исполнение по учредителям	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	28.02.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Пурфина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172498	38080001	Х	Х		
3.1.2.54.2	Реализация заявки на закупку товара по единому поставочному (заказному, исполнительному)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31.03.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Пурфина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172498	38080001	Х	Х		
3.1.2.54.3	Выполнение работ по капитальному ремонту	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.05.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Пурфина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172498	38080001	Х	Х		
3.1.2.54.4	Техническая помощь объектам, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	29.08.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Пурфина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172498	38080001	Х	Х		
3.1.2.54.5	Техническая помощь объектам, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31.10.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Пурфина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172498	38080001	Х	Х		
3.1.2.54.6	Техническая помощь объектам, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	25.12.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Пурфина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172498	38080001	Х	Х		
3.1.2.55	Завершение капитального ремонта (ремонтно-строительные работы) ОУ "СЭИРО" "Привокзальный мемориальный скансен Тархановой А.А."	Выполнено работ по ремонту, ремонт объектов водопользователя	кв.	1	Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Парковая, д. 3, Парк залов А	2574200001	г. Иркутск	1	642	кв.	2024	2025	капитальный ремонт	Х	№ 38-14-3-06157-2020 от 03.12.2020	Х	145 000,00	45 861,60	Х	45 861,60	45 861,60	45 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Маврина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172327	38080001	Привлечение и взаимодействие с частным образовательным учреждением и создание инновационной образовательной среды в образовательном учреждении, соответствующая требованиям законодательства	Х	Х
3.1.2.55.1	Техническая помощь объектам, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	28.02.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172327	38080001	Х	Х		
3.1.2.55.2	Техническая помощь объектам, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.04.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172327	38080001	Х	Х		
3.1.2.55.3	Техническая помощь объектам, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.06.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172327	38080001	Х	Х		
3.1.2.55.4	Техническая помощь объектам, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	29.08.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172327	38080001	Х	Х		
3.1.2.55.5	Техническая помощь объектам, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31.10.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172327	38080001	Х	Х		
3.1.2.55.6	Техническая помощь объектам, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	19.12.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172327	38080001	Х	Х		
3.1.2.56	Проектирование и капитальный ремонт здания СЭИРО "Ангараг на мемориале в урочище"	Выполнено работ по ремонту, ремонт объектов водопользователя	кв.	1	Иркутская область, г. Ангараг, квартал 36, строение 11 "Б"	2570000000	г. Ангараг	1	642	кв.	2024	2026	капитальный ремонт	Х	№ 38-14-3-07824-2023 от 19.12.2023	Х	161 782,10	116 762,10	Х	58 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Маврина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172327	38080001	Привлечение и взаимодействие с частным образовательным учреждением и создание инновационной образовательной среды в образовательном учреждении, соответствующая требованиям законодательства	Х	Х
3.1.2.56.1	Техническая помощь объектам, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	28.02.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172327	38080001	Х	Х		
3.1.2.56.2	Техническая помощь объектам, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.04.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172327	38080001	Х	Х		
3.1.2.56.3	Техническая помощь объектам, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.06.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172327	38080001	Х	Х		
3.1.2.56.4	Техническая помощь объектам, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	29.08.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172327	38080001	Х	Х		
3.1.2.56.5	Техническая помощь объектам, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31.10.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172327	38080001	Х	Х		
3.1.2.56.6	Техническая помощь объектам, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	19.12.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172327	38080001	Х	Х		
3.1.2.57	Начало капитального ремонта здания здания СЭИРО "Иркутский базальн мемориал в урочище"	Выполнено работ по ремонту, ремонт объектов водопользователя	кв.	1	г. Иркутск, ул. Сергеев, 3	2570100001	г. Иркутск	1	642	кв.	2025	2026	капитальный ремонт	Х	№ 38-14-3-01246-2024 от 21.03.2024	Х	120 000,00	120 000,00	Х	20 981,50	20 981,50	20 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Маврина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172327	38080001	Привлечение и взаимодействие с частным образовательным учреждением и создание инновационной образовательной среды в образовательном учреждении, соответствующая требованиям законодательства	Х	Х
3.1.2.57.1	Техническая помощь объектам, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	28.02.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172327	38080001	Х	Х		

3.1.2.64	Капитальный ремонт помещений в здании областного ГСУ СКР Иркутской области в здании ул. Сухомлинского	Иркутская область, ремонт объектов государственного имущества	кв.	1	г. Иркутск, ул. Туруханка, д. 154	2370100001	г. Иркутск	1	642	кв.	2025	2025	капитальный ремонт	Х	№ 38-14-Д-003201-2022 от 25.02.2022	Х	6 209,77	6 209,77	Х	6 209,77	6 209,77	6 209,77	6 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38110001	Привлечение в нормативное финансирование с учетом бюджета образования в сфере культуры и искусства, бюджетной, бюджетной части областного бюджета в соответствии с законодательством об образовании и бюджетными в сфере культуры, с учетом государственных требований к качеству			
3.1.2.64.1	Доля в бюджетных расходах на содержание учреждений	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.02.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38110001	Х	Х			
3.1.2.64.2	Темп роста числа наемных работников (по сравнению с предыдущим периодом)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31.03.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38110001	Х	Х			
3.1.2.64.3	Выплата заработной платы капитальный ремонт	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.05.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38110001	Х	Х			
3.1.2.64.4	Темп роста производительности труда, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	29.08.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38110001	Х	Х			
3.1.2.64.5	Прожиточный минимум работников, занятых наемными работниками	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	19.12.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38110001	Х	Х			
3.1.2.64.6	Прожиточный минимум работников, занятых наемными работниками, с учетом расходов на оплату труда	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.12.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38110001	Х	Х			
3.1.2.65	Запрещение капитального ремонта объектов государственного имущества	Иркутская область, ремонт объектов государственного имущества	кв.	1	г. Иркутск, Жилищный ул. д. 9	2370100001	г. Иркутск	1	642	кв.	2024	2025	капитальный ремонт	Х	№ 38-14-Д-04124-2021 от 28.06.2021	Х	7 409,02	7 409,02	Х	7 409,02	7 409,02	7 409,02	7 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38110001	Привлечение в нормативное финансирование с учетом бюджета образования в сфере культуры и искусства, бюджетной, бюджетной части областного бюджета в соответствии с законодательством об образовании и бюджетными в сфере культуры, с учетом государственных требований к качеству			
3.1.2.65.1	Темп роста производительности труда, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31.03.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38110001	Х	Х			
3.1.2.65.2	Темп роста производительности труда, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.06.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38110001	Х	Х			
3.1.2.65.3	Темп роста производительности труда, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	29.08.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38110001	Х	Х			
3.1.2.65.4	Темп роста производительности труда, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31.10.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38110001	Х	Х			
3.1.2.65.5	Прожиточный минимум работников, занятых наемными работниками	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	19.12.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38110001	Х	Х			
3.1.2.65.6	Прожиточный минимум работников, занятых наемными работниками, с учетом расходов на оплату труда	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.12.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	О.Н. Попова	Министр культуры Иркутской области	Министерство культуры Иркутской области	381117260	38110001	Х	Х			
3.1.3	Оплата труда работников, занятых наемными работниками, с учетом расходов на оплату труда	Иркутская область, ремонт объектов государственного имущества	кв.	52/00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1 327 001,54	1 153 401,00	Х	1 107 740,10	1 107 740,10	1 107 740,10	1 107 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
3.1.3.1	Запрещение капитального ремонта объектов государственного имущества	Иркутская область, ремонт объектов государственного имущества	кв.	1	г. Иркутск, ул. Доронина, д. 4	2370100001	г. Иркутск	1	642	кв.	2026	2026	капитальный ремонт	Х	И.Д. в разработке	Х	135 896,64	86 300,00	Х	86 300,00	86 300,00	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	М.А. Парфина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	38080001	Привлечение в нормативное финансирование с учетом бюджета образования в сфере культуры и искусства, бюджетной, бюджетной части областного бюджета в соответствии с законодательством об образовании и бюджетными в сфере культуры, с учетом государственных требований к качеству		
3.1.3.1.1	Темп роста производительности труда, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31.03.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	38080001	Х	Х			
3.1.3.1.2	Темп роста производительности труда, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.06.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	38080001	Х	Х			
3.1.3.1.3	Темп роста производительности труда, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	29.08.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	38080001	Х	Х			
3.1.3.1.4	Темп роста производительности труда, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31.10.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	38080001	Х	Х			
3.1.3.1.5	Прожиточный минимум работников, занятых наемными работниками	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	19.12.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	38080001	Х	Х			
3.1.3.1.6	Прожиточный минимум работников, занятых наемными работниками, с учетом расходов на оплату труда	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.12.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфина	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	38080001	Х	Х			

3.1.3.47.	Завершение строительства ремонтных работ в здании СЕБНОВ "Иркутский базисный профессиональный колледж"	Выполнить работы по ремонту, замене объектов недвижимого имущества	ка	1	г. Иркутск, ул. Сеченова, 3	2570100001	г. Иркутск	1	642	ка	2025	2026	капитальный ремонт	Х	№ 38-11-3-01246-2024 от 21.03.2024	Х	120 000,00	99 018,10	Х	53 337,20	53 337,20	53 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Привлечение в образовательные организации системы объектов образования в сфере образования и социального партнерства, в том числе образовательных организаций образовательного назначения и образовательных учреждений, соответствующих требованиям законодательства	Х	Х
3.1.3.47.1.	Техническая помощь объекту, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31.03.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.47.2.	Техническая помощь объекту, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.06.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.47.3.	Техническая помощь объекту, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	28.08.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.47.4.	Техническая помощь объекту, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.10.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.47.5.	Продолжить проведение капитального ремонта объекта	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	21.12.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.47.6.	Продолжить работу по капитальному ремонту объекта	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.12.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.48.	Завершение строительства ремонтных работ в здании СЕБНОВ "Иркутское государственное профессиональное училище № 11"	Выполнить работы по ремонту, замене объектов недвижимого имущества	ка	1	Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 21	25628101001	г. Новосибирск	1	642	ка	2025	2026	капитальный ремонт	Х	ПСД в разработке	Х	12 200,00	12 200,00	Х	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Привлечение в образовательные организации системы объектов образования в сфере образования и социального партнерства, в том числе образовательных организаций образовательного назначения и образовательных учреждений, соответствующих требованиям законодательства	Х	Х
3.1.3.48.1.	Техническая помощь объекту, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31.03.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.48.2.	Техническая помощь объекту, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.06.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.48.3.	Техническая помощь объекту, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	28.08.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.48.4.	Техническая помощь объекту, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.10.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.48.5.	Продолжить проведение капитального ремонта объекта	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	21.12.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.48.6.	Продолжить работу по капитальному ремонту объекта	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.12.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.49.	Капитальный ремонт здания СЕБНОВ "Иркутское государственное училище № 11"	Выполнить работы по ремонту, замене объектов недвижимого имущества	ка	1	Иркутская область, г. Ангарск, квартал № 6, строения 12-306	25702000001	г. Ангарск	1	642	ка	2026	2026	капитальный ремонт	Х	ПСД в разработке	Х	15 000,00	15 000,00	Х	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Привлечение в образовательные организации системы объектов образования в сфере образования и социального партнерства, в том числе образовательных организаций образовательного назначения и образовательных учреждений, соответствующих требованиям законодательства	Х	Х
3.1.3.49.1.	Доказано банкротство и списание по решению суда	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	27.02.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.49.2.	Решены вопросы по закупке металлопроката поставщика (показателя, поставщика)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.03.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.49.3.	Заключен контракт на капитальный ремонт	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	29.05.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.49.4.	Техническая помощь объекту, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	28.08.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.49.5.	Продолжить проведение капитального ремонта объекта	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	21.12.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.49.6.	Продолжить работу по капитальному ремонту объекта	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.12.2026	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Х	Х		
3.1.3.50.	Работы по проекту сметной документации по объекту "Капитальный ремонт СЕБНОВ "Юсальский профессиональный техникум (Бюджетное учреждение "Чернышевский")"	Выполнить работы по ремонту, замене объектов недвижимого имущества	ка	1	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 20	25766000001	г. Усолье-Сибирское	1	642	ка	2026	2026	разработка ПСД	Х	ПСД в разработке	Х	21 497,90	21 497,90	Х	21 497,90	21 497,90	21 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	А.А. Маврина	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812237	3808001	Привлечение в образовательные организации системы объектов образования в сфере образования и социального партнерства, в том числе образовательных организаций образовательного назначения и образовательных учреждений, соответствующих требованиям законодательства	Х	Х

Приложение 2
к паспорту регионального проекта
«Строительство, приобретение, реконструкция,
а также проведение капитальных ремонтов
образовательных организаций Иркутской области»

**Показатели регионального проекта «Строительство, приобретение, реконструкция,
а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области»
по муниципальным образованиям Иркутской области**

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Доля введённых новых мест в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в общеобразовательных организациях в Иркутской области										
Всего по муниципальным образованиям	%	4,92	2023	5,35	11,96	64,12	-	-	-	-
Зиминское городское муниципальное образование	%	2,52	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	%	0,43	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	%	0,57	2023	-	-	-	-	-	-	-
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	%	1,40	2023	-	-	6,44	-	-	-	-

Муниципальное образование города Бодайбо и района	%	-	2023	-	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	%	-	2023	-	-	21,91				
Слюдянский муниципальный район Иркутской области	%	-	2023	-	5,19	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»	%	-	2023	-	1,42	-	-	-	-	-
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	%	-	2023	-	-	14,68	-	-	-	-
Муниципальное образование города Братска	%	-	2023	-	-	9,13	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижеудинский район»	%	-	2023	0,43	-	-	-	-	-	-
2. Доля введённых новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области к прогнозируемой потребности в новых местах в дошкольных образовательных организациях в Иркутской области										
Всего по муниципальным образованиям	%	4,44	2023	51,85	94,07	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижеилимский район»	%	1,48	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	%	2,96	2023	-	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	%	-	2023	36,30	17,78	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Черемхово»	%	-	2023	8,15	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование - «город Тулун»	%	-	2023		17,78	-	-	-	-	-
Зиминское районное муниципальное образование	%	-	2023	-	6,66	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	%	-	2023	2,96	-	-	-	-	-	-
3. Доля зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в Иркутской области										
Всего по муниципальным образованиям	%	19,7709	2023	18,6255	18,5757	-	-	-	-	-
Усольский муниципальный район Иркутской области	%	0,1494	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	%	0,0498	2023	0,0498						
Ангарский городской округ Иркутской области	%	0,0498	2023	-	-	-	-	-	-	-
Слюдянский муниципальный район Иркутской области	%	0,0996	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»	%	0,0996	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	%	0,0996	2023	0,0498	-	-	-	-	-	-
Зиминский муниципальный район Иркутской области	%	0,0498	2023	-	-	-	-	-	-	-

Чунское районное муниципальное образование	%	0,0498	2023	-	-	-	-	-	-	-
Черемховское районное муниципальное образование	%	0,0498	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»	%	0,0498	2023	0,0498	-	-	-	-	-	-
Осинский муниципальный район Иркутской области	%	0,0498	2023	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	%	0,0498	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	%	-	2023	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Мамско-Чуйского район	%	-	2023	0,0498						
Муниципальный район «Качугский район»	%	0,0498	2023	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район»	%	0,0498	2023	-	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	%	0,0996	2023	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Братский район»	%	0,0498	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Балаганский район	%	0,0996	2023	0,0996	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование города Братска	%	-	2023	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Боханский район	%	-	2023	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	%	0,0498	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Куйтунский район	%	-	-	0,0996	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Черемхово»	%	-	-	0,0996	-	-	-	-	-	-
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	%	-	-	-	0,0498	-	-	-	-	-
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	%	-	-	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	%	-	-	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование город Усть-Илимск	%	-	-	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нукутский район»	%	-	-	0,0498	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Саянск»	%	-	-	-	0,0498	-	-	-	-	-

Приложение 3
к паспорту регионального проекта
«Строительство, приобретение, реконструкция,
а также проведение капитальных ремонтов
образовательных организаций Иркутской области»

**Мероприятия (результаты) регионального проекта «Строительство, приобретение, реконструкция,
а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области»
по муниципальным образованиям Иркутской области**

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Задача Создание новых мест в образовательных организациях Иркутской области (исходя из прогнозируемой потребности)										
1.1. Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, завершенных в текущем году). Нарастающий итог										
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Место	747	2023	1347	2840	10125	-	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Место	747	2023	1347	2840	10125	-	-	-	-

Зиминское городское муниципальное образование	Место	352	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижеилимский район»	Место	80	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	Место	120	2023	-	-	-	-	-	-	-
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	Место	195	2023	-	-	900	-	-	-	-
Муниципальное образование города Бодайбо и района	Место	-	2023	-	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Место	-	2023	490	240	3060	-	-	-	-
Слюдянский муниципальный район Иркутской области	Место	-	2023	-	725	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Черемхово»	Место	-	2023	110	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование - «город Тулун»	Место	-	2023	-	240	-	-	-	-	-
Зиминское районное муниципальное образование	Место	-	2023	-	90	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»	Место	-	2023	-	198	-	-	-	-	-
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	Место	-	2023	-	-	2050	-	-	-	-
Муниципальное образование города Братска	Место	-	2023	-	-	1275	-	-	-	-

1.2. Создано новых мест в муниципальных образовательных организациях (объектов капитального строительства, завершенных в текущем году), в рамках инвестиционных проектов										
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Место	-	2023	520	-	-	-	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Место	-	2023	520	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Жигаловский район»	Место	-	-	520	-	-	-	-	-	-
1.3. Приобретены модульные конструкции сборно-разборного быстровозводимого здания (модульного типа)										
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
2. Задача: Обеспечение соответствия материально-технического состояния образовательных организаций Иркутской области нормативным требованиям законодательства										
2.2. Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту муниципальных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог										
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	25	2023	45	47	-	-	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	25	2023	46	47	-	--	--	-	-

Усольский муниципальный район Иркутской области	Единица	3	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	Единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Ангарский городской округ Иркутской области	Единиц	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Слюдянский муниципальный район Иркутской области	Единиц	2	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»	Единиц	2	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	Единиц	2	2023	1	-	-	-	-	-	-
Зиминский муниципальный район Иркутской области	Единиц	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Чунское районное муниципальное образование	Единиц	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Черемховское районное муниципальное образование	Единиц	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»	Единиц	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Осинский муниципальный район Иркутской области	Единиц	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Единиц	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	Единиц	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Мамско-Чуйского район	Единиц	-	2023	1	-	-	-	-	-	-

Муниципальный район «Качугский район»	Единиц	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район»	Единиц	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Единиц	2	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Братский район»	Единиц	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Балаганский район	Единиц	2	2023	2	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование города Братска	Единиц	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Боханский район	Единиц	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	Единиц	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Куйтунский район	Единиц	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Черемхово»	Единиц	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	Единиц	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	Единиц	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование город Усть-Илимск	Единиц	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нукутский район»	Единиц	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование «город Саянск»	Единиц	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2.3. Проведены капитальные ремонты спортивных площадок (стадионов) и (или) осуществлено благоустройство территорий в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области. Нарастающий итог										
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	6	2023	26	36	46	-	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	6	2023	16	26	36	-	-	-	-
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	Единица	3	2023	1	-	-	-	-	-	-
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области	Единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Ангарский городской округ Иркутской области	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Братский район»	Единица	-	2023	4	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нукутский район»	Единица	-	2023	4	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Заларинский район»	Единица	-	2023	2	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»	Единица	-	2023	2	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Саянск»	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Ольхонское районное муниципальное образование	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Балаганский район	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-

».